



Projekt Uferwiesen Hoheneck	Stand: 30.09.2010	Finanzposition 2.6110.9554.000-0002	HHST VH	1			
Projektleiter Fachber. 67: Bernd Wenger		Telefon: 2759					
bis einschl.							
KOSTEN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung Uferwiesen	570.000	80.000	10.000				660.000
Zahlungsstand: 30.09.2010	477.818	122.614					600.432
Kostenberechnung ohne WSA-Anteil			vom 28.03.2008				580.000
Bau- und Vergabebeschuß BTU 578/08			vom 17.12.2008				625.000
Abrechnung (geschätzt)			100%			●	625.000




Erläuterungen

- 300.000 € HH-Reste aus 2009 wurden auf Fipo 2.6110.9550.000-0002 Programm Ausgleichsmaßnahmen nach 2010 übertragen.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2004	2006					erledigt ●
Planung	2006	2008					erledigt ●
Ausführung	2008	2010					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung (inzwischen aufgehoben)	Juni 2008	Juli 2008					●
Ausschreibung (neu)	Sept. 2008	Nov. 2008					●
Vergabebeschuß		Dez. 2008					●
Baubeginn	Feb. 2009	März 2009					●
Fertigstellung		April 2010					●
Hinweise:							

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung Zugwiesen	570.000	400.000	1.600.000	700.000	200.000		3.470.000
Zahlungsstand: 30.09.2010	355.246	217.284					572.530
Kostenschätzung			vom Juni 2009				3.400.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09			vom 22.07.2009				3.400.000
Abrechnung (geschätzt)				100%	0	●	3.400.000



Erläuterungen

- 300.000 € HH-Reste aus 2009 wurden auf Fipo 2.6110.9550.000-0002 Programm Ausgleichsmaßnahmen nach 2010 übertragen.
- Der Termin der Ausschreibung und damit alle folgenden Meilensteine sind abhängig vom Planfeststellungsbeschluss für die geänderte Planung. Die Finanzierung muss angepasst werden.
- Im HH-Nachtrag wurden 800.000 € zurückgegeben. Um diese Summe wurde der Ansatz 2011 erhöht.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	1998	1999					●
Planung	2000	Juni 2010					●
Ausführung	2011	2012					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Nov. 2010	Dez. 2010					●
Vergabebeschluss		Feb. 2011					●
Baubeginn		März 2011					●
Fertigstellung		Dez. 2012					●

Hinweise:

Projekt		Stand: 30.09.2010		Finanzposition			HHST	3
Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten				2.6153.9610.000-1103			VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland				Telefon:		2593
KOSTEN		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		60.000	40.000	100.000	260.000	200.000		660.000
Zahlungsstand: 30.09.2010			7.500					7.500
Kostenschätzung FB 67		vom 23.09.2005						660.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
Liquiditätsbereitstellung				Budgetkontrolle				
<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2010</p>				<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2010 ■ Kostenschätzung FB 67 ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
Erläuterungen								
- 40.000 € HH-Reste aus 2009 wurden nach 2010 übertragen.								
- Die bauliche Realisierung des Südknotens ist erst nach Fertigstellung des neuen Nordanschlusses L 1100 möglich.								
TERMINE		SOLL						STATUS
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	2004	2009						●
Planung	Jan. 2010	Dez. 2011						●
Ausführung								
Meilenstein	bis							
Ausschreibung								
Vergabebeschuß								
Baubeginn								
Fertigstellung								
Hinweise:								

Projekt		Stand: 30.09.2010		Finanzposition			HHST	4
Planung + Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr				2.6153.9640.000-1104			VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland				Telefon:		2593
KOSTEN		bis einsch.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		270.000	30.000	100.000	270.000			670.000
Zahlungsstand: 30.09.2010		0	0					0
Kostenschätzung		vom 16.09.2008 670.000			vom 03.08.2009			580.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
Liquiditätsbereitstellung				Budgetkontrolle				
<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2010</p>				<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2010 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
Erläuterungen								
<p>- 30.000 € HH-Reste aus 2009 wurden nach 2010 übertragen.</p> <p>- Die bauliche Realisierung der Platzgestaltung kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus und für den Umbau des Rathauses erfolgen.</p>								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	2008	2009						●
Planung	Aug. 2010	Sept. 2011						●
Ausführung	Okt. 2011							●
Meilenstein		bis						
Ausschreibung								
Vergabebeschuß								
Baubeginn								
Fertigstellung								
Hinweise:								

Projekt		Stand: 30.09.2010		Finanzposition			HHST	5	
Planung + Bau Verkehrs entw. Neckarweih. Haupt.-/Lechtstr.				2.6153.9610.000-1104			VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland				Telefon:		2593	
KOSTEN		bis einsch.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung		20.000	330.000	300.000	250.000		900.000		
Zahlungsstand: 30.09.2010		7.046					7.046		
Kostenschätzung		vom 16.09.2008						900.000	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2010
2009	0	0
2010	~20.000	7.046
2011	330.000	0
2012	300.000	0
2013	250.000	0
2014	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Item	Wert
HH-Einstellung	900.000
Zahlungsstand: 30.09.2010	7.046
Kostenschätzung	900.000
Kostenberechnung	0
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	0
Abrechnung (geschätzt)	0



Erläuterungen

- Die Umgestaltung von Hauptstraße und Lechtstraße sollte erst nach Fertigstellung des neuen Nordanschlusses durchgeführt werden.
- Im HH-Nachtrag wurden 30.000 € zurückgegeben. Um diese Summe wurde der Ansatz 2011 erhöht.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	2009					●
Planung	Aug. 2010	Sept. 2011					●
Ausführung	Okt. 2012						●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	
------------------	--

KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung	0	285.000	250.000				535.000
Zahlungsstand: 30.09.2010		0					0
Kostenschätzung	vom 01.07.2008						535.000
Kostenberechnung	vom 02.02.2010						630.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							



Erläuterungen

- 285.000 € HH-Reste aus 2009 wurden nach 2010 übertragen
- Aufgrund der Planungsänderungen und der erweiterten Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Spitzäcker haben sich die Gesamtkosten auf 630.000 € erhöht.
- Für den neuen Nordanschluss L 1100, Lärmschutz Bereich Spitzäcker sowie für die Geh- und Radwegbrücke gehen 50 % der Kosten zu Lasten des Baugebiets, 50 % der Kosten sollen wie nachfolgend dargestellt aus dem Haushalt finanziert werden:

Geh- und Radwegbrücke	330.000 € (derzeit nicht finanziert)
Neuer Nordanschluss L 1100	440.000 € (inkl. Ablösekosten)
Lärmschutz Bereich Spitzäcker	190.000 €

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2005	2007					●
Planung	2007	Feb. 2011					●
Ausführung	März 2011	Okt. 2011					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:

Projekt Radweg Bottwartalstraße/Marbacherstraße	Stand: 30.09.2010	Finanzposition 2.6300.9640.000-0004	HHST VH	7			
Projektleiter Fachber. 67: Oskar Frühwirth		Telefon: 2495					
KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		358.000	250.000				608.000
Zahlungsstand: 30.09.2010		217.223					217.223
Kostenschätzung	vom Mai 2009						300.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2010
2009	358.000	
2010		217.223
2011	250.000	

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	358.000
Zahlungsstand: 30.09.2010	217.223
Kostenschätzung	300.000

Erläuterungen

- Bei der Kostenangabe handelt es sich um eine Grobkostenschätzung auf der Entwurfsbasis von 2009.
- Die Planung befindet sich noch im Diskussionsstatus, endgültige Ausbauvariante ist noch nicht festgelegt.
- Die im Haushalt 2010 eingestellten Mittel sind für Radweg Robert-Franck-Allee, Hohenzollernstraße, Radabstellanlagen und Sofortmaßnahmen (Radwegeinitiative) gebunden.
- 58.000 € HH-Reste aus 2009 wurden nach 2010 übertragen.



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	Juni 2010					●
Planung	Juli 2010	Feb. 2011					●
Ausführung	Juli 2011	Dez. 2011					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	
------------------	--

Projekt		Stand: 30.09.2010		Finanzposition			HHST	8a
Bauausgaben Bahnsteigunterführung				2.7920.9610.000-0101			VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon:		2632
KOSTEN		bis einsch.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		540.000	760.000					1.300.000
Zahlungsstand: 30.09.2010		500.977	3.266					504.243
Kostenschätzung vom Feb. 2005 ohne MwSt-Erhöhung								1.185.000
Kostenberechnung vom Okt. 2005 DB								1.237.000
Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit DB GR 635/07 vom 20.12.2007								1.300.000
Abrechnung (geschätzt)					100%	0	●	1.300.000
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p>				
■ HH-Einstellung		■ Zahlungsstand: 30.09.2010		■ HH-Einstellung		■ Zahlungsstand: 30.09.2010		
				■ Kostenschätzung		■ Kostenberechnung		
				■ Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit DB GR 635/07 vom 20.12.2007		■ Abrechnung (geschätzt)		
Erläuterungen								
- 760.000 € HH-Reste aus 2009 wurden nach 2010 übertragen								
- Abrechnung der DB AG steht noch aus								
TERMINE			SOLL			STATUS		
Phase	von	bis						
Meilenstein bis								
Ausschreibung Tunnel	Jan 2008	März 2008						●
Rohbau Tunnel	Mai 2008	Juli 2008						●
Ausbau Tunnel	Mai 2008	Sept 2009						●
Hinweise								

Projekt	Stand: 30.09.2010	Finanzposition	HHST	8b																																																																									
Anteil Hoch-/Tiefbau an Westportal		2.7920.9620.000-0101	VH																																																																										
Projektleiter Fachber. 23:	Olaf Dienelt		Telefon:	2701																																																																									
KOSTEN	bis einsch.																																																																												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt																																																																						
HH-Einstellung	1.402.400	677.600					2.080.000																																																																						
Zahlungsstand: 30.09.2010	1.521.323	534.783					2.056.106																																																																						
Kostenschätzung vom Okt 2007							1.900.000																																																																						
Kostenberechnung vom Okt 2007							1.900.000																																																																						
Entwurfsbeschluß Vorl. Nr. 462/07 vom 18.10.2007 , Vorl. Nr. 074/09 Aufstockung 180.000 €							2.080.000																																																																						
Abrechnung (geschätzt)				100%	0	●	2.080.000																																																																						
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p> <table border="1"> <caption>Liquiditätsbereitstellung (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 30.09.2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>1.402.400</td> <td>1.402.400</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>677.600</td> <td>534.783</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2010	2009	1.402.400	1.402.400	2010	677.600	534.783	2011			2012			2013			2014			<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p> <table border="1"> <caption>Budgetkontrolle (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 30.09.2010</th> <th>Kostenschätzung</th> <th>Kostenberechnung</th> <th>Entwurfsbeschluß</th> <th>Abrechnung (geschätzt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>1.402.400</td> <td>1.402.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>677.600</td> <td>534.783</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2010	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfsbeschluß	Abrechnung (geschätzt)	2009	1.402.400	1.402.400					2010	677.600	534.783					2011							2012							2013							2014						
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2010																																																																											
2009	1.402.400	1.402.400																																																																											
2010	677.600	534.783																																																																											
2011																																																																													
2012																																																																													
2013																																																																													
2014																																																																													
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2010	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfsbeschluß	Abrechnung (geschätzt)																																																																							
2009	1.402.400	1.402.400																																																																											
2010	677.600	534.783																																																																											
2011																																																																													
2012																																																																													
2013																																																																													
2014																																																																													
Erläuterungen																																																																													
- 677.600 € HH-Reste aus 2009 wurden nach 2010 übertragen																																																																													
- Abrechnung der BAM steht noch aus.																																																																													
TERMINE		SOLL		STATUS																																																																									
Phase	von	bis																																																																											
Planung	Juli 2007	Dez. 2007				●																																																																							
Ausführung	Jan. 2008	Okt. 2009				●																																																																							
Meilenstein		bis																																																																											
Option Westausgang		Juli 2007				●																																																																							
Baugesuch		Jan. 2008				●																																																																							
Baubeginn		März 2008				●																																																																							
Fertigstellung		Okt. 2009				●																																																																							
Hinweise:																																																																													

KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung	270.000	30.000	300.000				600.000
Zahlungsstand: 30.09.2010		345					345
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 10.12.2009							570.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom							
Abrechnung (geschätzt)							



Erläuterungen

- Der zeitliche Ausbau ist abhängig von den Ansiedlungswünschen der Gewerbebetriebe.
- Im HH-Nachtrag wurden 300.000 € zurückgegeben. Um diese Summe wurde der Ansatz 2011 erhöht.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							●
Planung	Nov. 2009	März 2011					●
Ausführung	April 2011	Oktober 2011					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:

Projekt Erschließung Sonnenberg	Stand: 30.09.2010	Finanzposition WBL Sonderkonto	HHST VH	10			
Projektleiter Fachber. 67: Hajo Heck		Telefon: 2632					
KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung durch WBLB							1.216.560
Zahlungsstand: 30.09.2010		811					811
Kostenschätzung	vom 16.02.2010						920.000
Kostenberechnung incl. Leistung SWLB	vom 24.03.2010						958.513
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend:
■ HH-Einstellung durch WBLB
■ Zahlungsstand: 30.09.2010

€ brutto Budgetkontrolle

Legend:
■ HH-Einstellung durch WBLB
■ Zahlungsstand: 30.09.2010
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung incl. Leistung SWLB
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Die finanzielle Abwicklung einschließlich Auftragsvergabe läuft über die WBL.
- Der FB 67 und die SEL übernehmen die Projektsteuerung und die technische Abwicklung.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							
Planung	Okt. 2009	April 2010					●
Ausführung	Mai 2010	Dez. 2010					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	März 2010	April 2010					●
Vergabebeschluß durch WBLB		April 2010					●
Baubeginn	Mai 2010						●
Fertigstellung		Sep. 2010					●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt		Stand: 30.09.2010		Finanzposition			HHST	11
Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)		Sonderkonto					VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694
KOSTEN		bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung								0
Zahlungsstand: 30.09.2010		11.749						11.749
Kostenschätzung		vom		29.12.2009				1.120.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2010 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2010 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.


TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2010					●
Planung	2010	Dez. 2011					●
Ausführung							
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	
------------------	--

Projekt Straßenbau Walter-Flex-Straße		Stand: 30.09.2010		Finanzposition Sonderkonto			HHST VH	12
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz			Telefon: 2694			
KOSTEN		bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							0	
Zahlungsstand: 30.09.2010		0					0	
Kostenschätzung		vom 08.10.2009					1.190.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
€ brutto Liquiditätsbereitstellung				€ brutto Budgetkontrolle				
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 30.09.2010				<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 30.09.2010 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)				
Erläuterungen								
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung		2010					●	
Planung	2010	Dez. 2011					●	
Ausführung								
Meilenstein		bis						
Ausschreibung								
Vergabebeschluß								
Baubeginn								
Fertigstellung								
Hinweise:								

Projektleiter Fachber. 67:	Martin Renz	Telefon: 2694
----------------------------	--------------------	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung							0	
Zahlungsstand: 30.09.2010		0					0	
Kostenschätzung		vom Mai 2010					1.100.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								



Erläuterungen

- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung		Nov 2010				●
Planung	Nov 2010	April 2011				●
Ausführung	Mai 2011	Nov 2011				
Meilenstein bis						
Ausschreibung						
Vergabebeschluß						
Baubeginn						
Fertigstellung						

Hinweise:	
------------------	--

Projekt MLF- Altlastensanierung	Stand: 30.09.2010	Finanzposition 2.6150.9610.000-0401 FB 23	HHST VH	14			
Projektleiter Fachber. 67: FB 23 /S-GbR Dr. Albrecht Wenninger		Telefon: 2707					
KOSTEN		bis einsch.					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung	2.300.000	825.000					3.125.000
Zahlungsstand: 30.09.2010	2.295.771	405.285					2.701.056
Kostenschätzung vom 26.03.2009, Vorl.Nr. 129/09							2.450.000
Kostenberechnung vom Mai 2009							2.450.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 11.03.2010, Vorl.Nr. 092/10							2.950.000
Abrechnung (geschätzt) 100% 0 ●							2.950.000
<p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2010</p>				<p>€ brutto Budgetkontrolle</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2010 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
Erläuterungen							
<p>- siehe BTU-Vorlage 092/10 vom 11.03.2010 - im HH-Ansatz 2010 sind 150.000 € HH-Rest aus 2009 enthalten und 175.000 € HH-Nachtrag 2010</p>							
TERMINE		SOLL			STATUS		
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2008					●
Planung		06. 2009					●
Ausführung	03. 2009	01. 2010					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung (Bauphase II)		05. 2009					●
Vergabebeschluß (Bauphase I)		03. 2009					●
Baubeginn		03. 2009					●
Fertigstellung		04. 2010					●
Hinweise:							