


Projekt <b>Friedenstraße</b>	Stand: 31.03.2011	Finanzposition <b>2.6300.9640.000-0208</b>	HHST <b>VH</b>	<b>1</b>
---------------------------------	-------------------	---	-------------------	----------

Projektleiter Fachber. 67: **Martin Renz** Telefon: **2694**

<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						<b>Gesamt</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
HH-Einstellung				400.000	600.000			<b>1.000.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011				2.356				<b>2.356</b>
Kostenberechnung				vom 16.02.2011				<b>680.000</b>
Bau- und Vergabebeschuß				vom				<b>680.000</b>
Abrechnung (geschätzt)				100%		0	●	<b>680.000</b>



**Erläuterungen**

- Ausschreibung / Vergabe in zwei Abschnitten:  
**BA 1 380.000 € (Kostenschätzung)**  
**BA 2 300.000 € (Kostenschätzung)**  
 Der Baubeschluss wurde wegen der Fernwärmethematik nicht gefasst, vermutliche Verzögerung des Baubeginns ca. 3 bis 4 Monate



Phase	SOLL		STATUS		
	von	bis			
Grundlagenermittlung		April 2011			●
Planung	April 2011	Mai 2011			●
Ausführung	Juni 2011	Nov. 2012			●
<b>Meilenstein</b>					
Ausschreibung / Vergabe BA 1		Mai 2011			●
Ausschreibung / Vergabe BA 2					●
Vergabebeschuß		Mai 2011			●
Baubeginn		Juni 2011			●
Fertigstellung		Nov 2012			●

**Hinweise:**

Projekt <b>Zugwiesen</b>	Stand: 31.03.2011	Finanzposition <b>2.6110.9552.000-0002</b>	HHST <b>VH</b>	<b>2</b>			
Projektleiter Fachber. 67: <b>Bernd Wenger, Günter Schlecht</b>		Telefon: <b>2749</b>					
<b>KOSTEN</b> bis einschl.							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung Zugwiesen	570.000	400.000	1.600.000	700.000	200.000		<b>3.470.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011	355.246	298.689	16.526				<b>670.461</b>
Kostenschätzung vom Juni 2009							<b>3.400.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 vom 22.07.2009							<b>3.400.000</b>
Abrechnung (geschätzt)				<b>100%</b>	<b>0</b>	●	<b>3.400.000</b>
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>Budgetkontrolle</b>			
<p>€ brutto</p> <p>Legend: <span style="color: yellow;">■</span> HH-Einstellung Zugwiesen <span style="color: green;">■</span> Zahlungsstand: 31.03.2011</p>				<p>€ brutto</p> <p>Legend: <span style="color: yellow;">■</span> HH-Einstellung Zugwiesen <span style="color: green;">■</span> Zahlungsstand: 31.03.2011 <span style="color: purple;">■</span> Kostenschätzung <span style="color: orange;">■</span> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 <span style="color: red;">■</span> Abrechnung (geschätzt)</p>			
<b>Erläuterungen</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baubeginn Brücke Poppenweilerstr. Mai 2011</li> <li>- Fertigstellung Beobachtungsplattform "Storchennest" vor Ostern 2011.</li> <li>- Submission Umgehungsgerinne u. Neckarseitenarm Zugwiesen am 22.03.2011.</li> </ul>							
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>			<b>STATUS</b>		
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung	1998	1999					●
Planung	2000	Juni 2010					●
Ausführung	2011	2012					●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>					
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011					●
Vergabebeschuß		Mai 2011					●
Baubeginn		Juni 2011					●
Fertigstellung		Dez. 2012					●
<b>Hinweise:</b>							

Projekt		Stand: 31.03.2011		Finanzposition			HHST	3
<b>Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten</b>				<b>2.6153.9610.000-1103</b>			<b>VH</b>	
Projektleiter Fachber. 67:				<b>Herbert Wieland</b>			Telefon:	<b>2593</b>
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		60.000	40.000	100.000	260.000	200.000		<b>660.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011				0				<b>0</b>
Kostenschätzung FB 67		vom 23.09.2005						<b>660.000</b>
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>Budgetkontrolle</b>				
<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung    ■ Zahlungsstand: 31.03.2011</p>				<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2011 ■ Kostenschätzung FB 67 ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
<b>Erläuterungen</b>								
- Die bauliche Realisierung des Südknotens ist erst nach Fertigstellung des neuen Nordanschlusses L 1100 möglich.								
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>	
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>						
Grundlagenermittlung	2004	2009						●
Planung	Jan. 2010	Dez. 2011						●
Ausführung								
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>						
Ausschreibung								
Vergabebeschuß								
Baubeginn								
Fertigstellung								
<b>Hinweise:</b>								

Projekt		Stand: 31.03.2011		Finanzposition			HHST	4
<b>Planung + Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr</b>				<b>2.6153.9640.000-1104</b>			<b>VH</b>	
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Herbert Wieland</b>				Telefon:		<b>2593</b>
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		270.000	30.000	100.000	270.000			<b>670.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011		0	0	0				<b>0</b>
Kostenschätzung		vom 16.09.2008 <b>670.000</b>			vom 03.08.2009			<b>580.000</b>
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								




#### Erläuterungen

- Die bauliche Realisierung der Platzgestaltung kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus und für den Umbau des Rathauses erfolgen.

Phase	SOLL						STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	2009					●
Planung	Aug. 2010	Dez. 2011					●
Ausführung							
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
<b>Hinweise:</b>							



KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung	0	285.000	345.000				<b>630.000</b>	
Zahlungsstand: 31.03.2011			0				<b>0</b>	
Kostenschätzung	vom 01.07.2008						<b>535.000</b>	
Kostenberechnung	vom 02.02.2010						<b>630.000</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								



**Erläuterungen**

- 285.000 € HH-Reste aus 2010 wurden der Investitionsrücklage zugeführt.
- Aufgrund der Planungsänderungen und der erweiterten Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Spitzäcker haben sich die Gesamtkosten auf 630.000 € erhöht.
- Für den neuen Nordanschluss L 1100 sowie für den Lärmschutz Bereich Spitzäcker gehen 50 % der Kosten zu Lasten des Baugebiets, 50 % der Kosten sollen wie nachfolgend dargestellt aus dem Haushalt finanziert werden:

**Neuer Nordanschluss L 1100 440.000 € (inkl. Ablösekosten)**  
**Lärmschutz Bereich Spitzäcker 190.000 €**

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2005	2007					●
Planung	2007	März 2011					●
Ausführung	April 2011	Nov. 2011					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:

Projekt <b>Radweg Bottwartalstraße/Marbacherstraße</b>		Stand: 31.03.2011		Finanzposition <b>2.6300.9640.000-0004</b>			HHST <b>VH</b>	7
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Oskar Frühwirth</b>				Telefon: <b>2495</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				250.000				250.000
Zahlungsstand: 31.03.2011				935				935
Kostenschätzung		vom Nov 2010						250.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2011

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2011 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Bei der Kostenangabe handelt es sich um eine Grobkostenschätzung.
- Die Planung befindet sich noch im Diskussionsstatus, endgültige Ausbauvariante ist noch nicht festgelegt.
- 45.000 € HH-Reste aus 2010 wurden der Investitionsrücklage zugeführt.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	Juni 2010					●
Planung	Juli 2010	Sep. 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Jan. 2012					●
<b>Meilenstein bis</b>							
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
<b>Hinweise:</b>							

Projekt		Stand: 31.03.2011			Finanzposition		HHST	8
<b>Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße</b>					<b>2.6158.9630.000-1003</b>		<b>VH</b>	
Projektleiter Fachber. 67:						Telefon:		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				30.000	320.000			350.000
Zahlungsstand: 31.03.2011				0				0
Kostenschätzung		vom 2009						350.000
Kostenberechnung		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
<p><b>€ brutto</b></p> <p><b>Liquiditätsbereitstellung</b></p>				<p><b>€ brutto</b></p> <p><b>Budgetkontrolle</b></p>				
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.03.2011</p>		<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.03.2011</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>						
<b>Erläuterungen</b>								
- Es liegt bislang nur eine Grobkostenschätzung vor.								
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>			<b>STATUS</b>			
<b>Phase</b>		<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung								
Planung		April 2011	März 2012					●
Ausführung		April 2012	Aug. 2012					●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>						
								●
								●
								●
<b>Hinweise</b>								



Projekt <b>Erschließung Waldäcker</b>	Stand: 31.03.2011	Finanzposition <b>2.6300.9610.000-0201</b>	HHST <b>VH</b>	<b>9</b>			
Projektleiter Fachber. 67: <b>Martin Renz</b>		Telefon: <b>2694</b>					
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	270.000	30.000	300.000				<b>600.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011			0				<b>0</b>
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 10.12.2009							<b>570.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom							
Abrechnung (geschätzt)							
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>Budgetkontrolle</b>			
<p>€ brutto</p> <p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2011 (green)</p>				<p>€ brutto</p> <p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2011 (purple), Kostenschätzung (light blue), Kostenberechnung (light purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)</p>			
<b>Erläuterungen</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der zeitliche Ausbau ist abhängig von den Ansiedlungswünschen der Gewerbebetriebe.</li> <li>- Im HH-Nachtrag wurden 300.000 € zurückgegeben. Um diese Summe wurde der Ansatz 2011 erhöht.</li> <li>- Satzungsbeschluss B-Plan im Juni 2011 !</li> </ul>							
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung							●
Planung	Nov. 2009	Juli 2011					●
Ausführung	Aug. 2011	Mai 2012					●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>					
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
<b>Hinweise:</b>							

Projekt	Stand: 31.03.2011	Finanzposition	HHST	10			
<b>Straßenbau Wöhlerstraße / Liebigstraße</b>		<b>2.6300.9611.000-0207</b>	<b>VH</b>				
Projektleiter Fachber. 23:	<b>Hansjoachim Heck</b>		Telefon:	<b>2632</b>			
<b>KOSTEN</b>	bis einsch.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung			300.000	450.000			<b>750.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011			3.325				<b>3.325</b>
Kostenschätzung vom 09.12.2010							<b>750.000</b>
Kostenberechnung vom							<b>550.000</b>
Entwurfsbeschluß							
Abrechnung (geschätzt)							
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>Budgetkontrolle</b>			
<p>€ brutto</p> <p>2009 2010 2011 2012 2013 2014</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2011</p>				<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2011 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Entwurfsbeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
<b>Erläuterungen</b>							
- Endausbau der Straßen ist mit der Ansiedlung der Firma Lapp erforderlich.							
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung							
Planung	Dez. 2010	Mai 2011					●
Ausführung	Juni 2011	Sept. 2011					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß		26.05.2011					●
Baubeginn		Juni 2011					●
Fertigstellung		Sept. 2011					●
<b>Hinweise:</b>							

Projekt <b>Kunstrasenplatz FSV Oßweil</b>		Stand: 31.03.2011		Finanzposition <b>2.5610.9640.000-0005</b>			HHST <b>VH</b>	<b>11</b>	
Projektleiter Fachber. 23:		<b>Uwe Scheyhing</b>				Telefon: <b>2697</b>			
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>		
HH-Einstellung			470.000				<b>470.000</b>		
Zahlungsstand: 31.03.2011			0				<b>0</b>		
Kostenschätzung vom Jan. 2011							<b>420.000</b>		
Kostenberechnung vom									
Bau- und Vergabebeschluß									
Abrechnung (geschätzt)									
<b>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>€ brutto Budgetkontrolle</b>					
<p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2011 (green)</p>				<p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2011 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Bau- und Vergabebeschluß (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)</p>					
<b>Erläuterungen</b>									
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>	
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>							
Planung	Jan. 2011	Juli 2011						●	
Ausführung	Aug. 2010	Okt. 2011						●	
<b>Meilenstein bis</b>									
Ausschreibung									
Vergabebeschluß									
Baubeginn		Aug. 2011						●	
Fertigstellung		Okt. 2011						●	
<b>Hinweise:</b>									

Projekt <b>Erschließung Sonnenberg</b>	Stand: 31.03.2011	Finanzposition <b>WBL Sonderkonto</b>	HHST <b>VH</b>	<b>12</b>			
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Hansjoachim Heck</b>		Telefon: <b>2632</b>			
<b>KOSTEN</b>	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung durch WBLB							<b>1.216.560</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011		675.338					<b>675.338</b>
Kostenschätzung	vom 16.02.2010						<b>920.000</b>
Kostenberechnung incl. Leistung SWLB	vom 24.03.2010						<b>958.513</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

2009 2010 2011 2012 2013 2014

- HH-Einstellung durch WBLB
- Zahlungsstand: 31.03.2011

**€ brutto Budgetkontrolle**

- HH-Einstellung durch WBLB
- Zahlungsstand: 31.03.2011
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung incl. Leistung SWLB
- Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
- Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Die finanzielle Abwicklung einschließlich Auftragsvergabe läuft über die WBL.
- Der FB 67 und die SEL übernehmen die Projektsteuerung und die technische Abwicklung.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							
Planung	Okt. 2009	April 2010					●
Ausführung	Mai 2010	Dez. 2010					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung	März 2010	April 2010					●
Vergabebeschluß durch WBLB		April 2010					●
Baubeginn	Mai 2010						●
Fertigstellung		Sep. 2010					●
<b>Hinweise:</b>							

Projekt		Stand: 31.03.2011		Finanzposition			HHST	13	
<b>Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)</b>		<b>Sonderkonto</b>					<b>VH</b>		
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon:		<b>2694</b>	
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>		
HH-Einstellung							<b>1.120.000</b>		
Zahlungsstand: 31.03.2011		11.749					<b>11.749</b>		
Kostenschätzung		vom 29.12.2009						<b>1.120.000</b>	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2011 (green)

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2011 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

**Erläuterungen**

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2011					●
Planung		2012					●
Ausführung	2013						
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt <b>Straßenbau Walter-Flex-Straße</b>		Stand: 31.03.2011		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>			HHST <b>VH</b>	14
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>			Telefon: <b>2694</b>			
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung							<b>1.190.000</b>	
Zahlungsstand: 31.03.2011							<b>0</b>	
Kostenschätzung		vom 08.10.2009					<b>1.190.000</b>	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2011

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2011 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedlung im Baugebiet ab.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung		Feb. 2011				●
Planung	März 2011	März 2012				●
Ausführung	Juli. 2012	April. 2013				●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Ausschreibung						
Vergabebeschluß						
Baubeginn						
Fertigstellung						

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt <b>Straßenbau Neckarweihingerstraße</b>		Stand: 31.03.2011		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>			HHST <b>VH</b>	15
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon: <b>2694</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung							<b>1.100.000</b>	
Zahlungsstand: 31.03.2011		15.700	20.265				<b>35.965</b>	
Kostenschätzung		vom <b>Mai 2010</b>					<b>1.100.000</b>	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 31.03.2011

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 31.03.2011, ■ Kostenschätzung, ■ Kostenberechnung, ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse, ■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Nov 2010					●
Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●
<b>Meilenstein</b>			<b>bis</b>				
Ausschreibung		Aug.2011					
Vergabebeschluß		Sept.2011					
Baubeginn		Okt 2011					
Fertigstellung							



  

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt <b>Grünbühl / Sonnenberg - Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ</b>	Stand: 31.03.2011	Finanzposition <b>2.6158.9410.670-1003</b>	HHST <b>VH</b>	16
---	-------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 67: **Heike Reyser** Telefon: **2748**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung		20.000	250.000				760.000
Zahlungsstand: 31.03.2011		13.150	22.164				35.314
Kostenschätzung	vom						760.000
Kostenberechnung	vom						760.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							●



**Erläuterungen**

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009					●
Planung	Aug. 2010	Jan. 2012					●
Ausführung	Feb. 2012	Juni 2012					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung		Okt. 2011					●
Vergabebeschuß		Nov. 2011					●
Baubeginn		Feb. 2012					●
Fertigstellung		Juni 2012					●
Hinweise:							



Projekt <b>Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ - Kinderspielplatz</b>		Stand: 31.03.2011		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>		HHST <b>VH</b>	17
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Gabriele Heusel-Voraus</b>				Telefon: <b>2073</b>	
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung							<b>995.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2011		10.799	53.288				<b>64.087</b>
Kostenschätzung		vom 25.02.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB 67)					<b>700.000</b>
Kostenberechnung		vom 16.11.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB67))					<b>891.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 29.04.2010, Vorl.Nr. 186/10 + 02.12.2010, Vorl.Nr. 529/10					<b>980.000</b>
Abrechnung (geschätzt)						●	<b>980.000</b>
<b>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</b> 				<b>€ brutto Budgetkontrolle</b> 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HH-Einstellung</li> <li>■ Zahlungsstand: 31.03.2011</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HH-Einstellung</li> <li>■ Zahlungsstand: 31.03.2011</li> <li>■ Kostenschätzung</li> <li>■ Kostenberechnung</li> <li>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</li> <li>■ Abrechnung (geschätzt)</li> </ul>			
<b><u>Erläuterungen</u></b>							
<b>- Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Referat NSE über das Sonderkonto Hartenecker Höhe</b>							
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung	Dez. 2009	April 2010					●
Planung	Mai 2010	April 2011					●
Ausführung	Mai 2011	Aug. 2011					●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>					
Ausschreibung		Feb. 2011					●
Vergabebeschuß		Mai 2011					●
Baubeginn		Mai 2011					●
Fertigstellung		Sept. 2011					●
<b>Hinweise:</b>							