

Projekt Friedenstraße		Stand: 30.09.2011		Finanzposition 2.6300.9640.000-0208		HHST VH		1	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694			
KOSTEN		bis einschl.							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung				200.000	600.000			800.000	
Zahlungsstand: 30.09.2011				3.121				3.121	
Kostenberechnung					vom 16.02.2011			680.000	
Bau- und Vergabebeschluß					vom			680.000	
Abrechnung (geschätzt)					100%		0	680.000	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011

Budgetkontrolle

€ brutto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011 ■ Kostenberechnung ■ Bau- und Vergabebeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Ausschreibung / Vergabe in zwei Abschnitten:
BA 1 380.000 € (Kostenschätzung)
BA 2 300.000 € (Kostenschätzung)

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		April 2011					●
Planung	April 2011	Mai 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Mai 2012					●
Meilenstein							
		bis					
Ausschreibung / Vergabe BA 1							
Ausschreibung / Vergabe BA 2							
Vergabebeschluß		Okt. 2011					●
Baubeginn		Okt. 2011					●
Fertigstellung		Mai 2012					●

Hinweise:	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 400.000€ auf 200.000€
------------------	---

Projekt		Stand: 30.09.2011		Finanzposition		HHST		3
Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten				2.6153.9610.000-1103		VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland				Telefon:		2593

KOSTEN		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		0	40.000	40.000	360.000	220.000		660.000
Zahlungsstand: 30.09.2011			28.000	0				28.000
Kostenschätzung FB 67		vom 23.09.2005						660.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2011
2009	0	0
2010	40.000	28.000
2011	40.000	0
2012	360.000	0
2013	220.000	0
2014	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	660.000
Zahlungsstand: 30.09.2011	28.000
Kostenschätzung FB 67	660.000

Erläuterungen

- Die bauliche Realisierung des Südknotens ist erst nach Fertigstellung des neuen Nordanschlusses L 1100 möglich.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2004	2009					●
Planung	Jan. 2010	Juni 2012					●
Ausführung							
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
Hinweise:							

Projekt		Stand: 30.09.2011		Finanzposition		HHST		4
Planung + Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr				2.6153.9640.000-1104		VH		
Projektleiter Fachber. 67:				Herbert Wieland			Telefon: 2593	

KOSTEN		bis einschl.					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		0	30.000	40.000	200.000	250.000	520.000
Zahlungsstand: 30.09.2011		0	0	0			0
Kostenschätzung		vom 16.09.2008 670.000				vom 03.08.2009 580.000	
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2011
2009	0	0
2010	30.000	0
2011	40.000	0
2012	200.000	0
2013	250.000	0
2014		

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	520.000
Zahlungsstand: 30.09.2011	0

Erläuterungen

- Die bauliche Realisierung der Platzgestaltung kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus und für den Umbau des Rathauses erfolgen.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	2009					●
Planung	Aug. 2010	März 2012					●
Ausführung							
Meilenstein bis							
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
Hinweise:							

Projekt		Stand: 30.09.2011		Finanzposition		HHST		5
Planung + Bau Verkehrs entw. Neckarweih. Haupt.-/Lechtstr.				2.6153.9610.000-1104		VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland				Telefon:		2593

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung		20.000	40.000	400.000	440.000		900.000
Zahlungsstand: 30.09.2011			2.579				2.579
Kostenschätzung	vom 16.09.2008						900.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2011 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2011 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Die Umgestaltung von Hauptstraße und Lechtstraße sollte erst nach Fertigstellung des neuen Nordanschlusses durchgeführt werden.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	2008	2009				●
Planung	Aug. 2010	Juni 2012				●
Ausführung						
Meilenstein	bis					
Ausschreibung						
Vergabebeschluß						
Baubeginn						
Fertigstellung						

Hinweise:	
-----------	--

Projekt		Stand: 30.09.2011		Finanzposition		HHST	
Planung + Bau neuer Nordanschluß Nwh (Neckarterrasse)		2.6300.9610.000-1102				VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck		Telefon:		2593	
KOSTEN		bis einschl.					
2009		2010		2011		2012	
2013		2014		Gesamt			
HH-Einstellung		0		285.000		345.000	
Zahlungsstand: 30.09.2011				0			
Kostenschätzung		vom		01.07.2008		535.000	
Kostenberechnung		vom		02.02.2010		630.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- 285.000 € HH-Reste aus 2010 wurden der Investitionsrücklage zugeführt.

- Aufgrund der Planungsänderungen und der erweiterten Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Spitzäcker haben sich die Gesamtkosten auf 630.000 € erhöht.

- Für den neuen Nordanschluss L 1100 sowie für den Lärmschutz Bereich Spitzäcker gehen 50 % der Kosten zu Lasten des Baugebiets, 50 % der Kosten sollen wie nachfolgend dargestellt aus dem Haushalt finanziert werden:

Neuer Nordanschluss L 1100 440.000 € (inkl. Ablösekosten)

Lärmschutz Bereich Spitzäcker 190.000 €

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	2005	2007			●
Planung	2007	März 2011			●
Ausführung	April 2011	Nov. 2011			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung					
Vergabebeschluß					
Baubeginn	April 2011				●
Fertigstellung		Nov. 2011			●

Hinweise:

Projekt Radweg Bottwartalstraße/Marbacherstraße		Stand: 30.09.2011		Finanzposition 2.6300.9640.000-0004		HHST VH		7	
Projektleiter Fachber. 67:				Oskar Frühwirth				Telefon: 2495	
KOSTEN		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung			295.000				295.000		
Zahlungsstand: 30.09.2011			155.298				155.298		
Kostenschätzung			vom Nov 2010				250.000		
Kostenberechnung			vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom						
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2011
2009	0	0
2010	0	0
2011	295.000	155.298
2012	0	0
2013	0	0
2014	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Posten	Wert
HH-Einstellung	295.000
Zahlungsstand: 30.09.2011	155.298
Kostenschätzung	250.000
Kostenberechnung	0
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	0
Abrechnung (geschätzt)	0

Erläuterungen

- Bei der Kostenangabe handelt es sich um eine Grobkostenschätzung.
- 45.000 € HH-Reste aus 2010 wurden der Investitionsrücklage zugeführt.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	Juni 2010					●
Planung	Juli 2010	Jan. 2012					●
Ausführung	Feb. 2012	Juni 2012					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 295.000€
------------------	---

Projekt		Stand: 30.09.2011		Finanzposition		HHST		8
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße				2.6158.9630.000-1003		VH		
Projektleiter Fachber. 67:						Telefon:		
KOSTEN		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				30.000	320.000			350.000
Zahlungsstand: 30.09.2011				0				0
Kostenschätzung vom 2009								350.000
Kostenberechnung vom								
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2011
2009	0	0
2010	0	0
2011	30.000	0
2012	320.000	0
2013	0	0
2014	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Item	Value
HH-Einstellung	30.000
HH-Einstellung	320.000
Zahlungsstand: 30.09.2011	0
Kostenschätzung	350.000
Kostenberechnung	0
Abrechnung (geschätzt)	0

Erläuterungen

- Es liegt bislang nur eine Grobkostenschätzung vor.

TERMINE		SOLL		STATUS		
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung						
Planung	April 2011	März 2012				●
Ausführung	April 2012	Aug. 2012				●
Meilenstein						

Hinweise	
----------	--

Projekt Erschließung Waldäcker		Stand: 30.09.2011		Finanzposition 2.6300.9610.000-0201		HHST VH		9	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694	
KOSTEN		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung	270.000	30.000	300.000				600.000		
Zahlungsstand: 30.09.2011			22.530				22.530		
Kostenschätzung		vom		Dez. 2009				570.000	
Kostenberechnung		vom		Mai 2011				600.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		Juli 2011				630.000	
Abrechnung (geschätzt)				95%		-30.000		●	
								600.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2011
2009	270.000	0
2010	30.000	22.530
2011	300.000	22.530
2012	0	0
2013	0	0
2014	0	0

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011

€ brutto

Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2011	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
2009	270.000	0	0	0	0	0
2010	30.000	22.530	0	0	0	0
2011	300.000	22.530	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 30.09.2011
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Erschließung soll in 2 Schritten erfolgen
2011 - innere Erschließung
2012- äußere Erschließung

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung					●
Planung	Nov. 2009	Juli 2011			●
Ausführung	Sept. 2011	Juni 2012			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung		Juli 2011			●
Vergabebeschluß		Juli 2011			●
Baubeginn		Sept. 2011			●
Fertigstellung		Juni 2012			●
Hinweise:					

Projekt Kunstrasenplatz FSV Oßweil		Stand: 30.09.2011		Finanzposition 2.5610.9640.000-0005		HHST VH		11	
Projektleiter Fachber. 23:				Uwe Scheyhing				Telefon: 2697	

KOSTEN	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung			385.000				385.000
Zahlungsstand: 30.09.2011			2.858				2.858
Kostenschätzung vom Jan. 2011							420.000
Kostenberechnung vom							
Bau- und Vergabebeschluß 21.07.2011							335.000
Abrechnung (geschätzt)							335.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2011
2009	0	0
2010	0	0
2011	385.000	2.858
2012	0	0
2013	0	0
2014	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Posten	Wert
HH-Einstellung	385.000
Zahlungsstand: 30.09.2011	2.858
Kostenschätzung	420.000
Kostenberechnung	335.000
Bau- und Vergabebeschluß	335.000
Abrechnung (geschätzt)	335.000

Erläuterungen

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Planung	Jan. 2011	Juli 2011			●
Ausführung	Okt.. 2011	Nov. 2011			●
Meilenstein bis					
Ausschreibung					
Vergabebeschluß		21.07.2011			●
Baubeginn		Okt. 2011			●
Fertigstellung		Nov. 2011			●

Hinweise:	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 520.000€ auf 385.000€
-----------	---

Projekt Erschließung Sonnenberg		Stand: 30.09.2011		Finanzposition WBL Sonderkonto		HHST VH		12	
Projektleiter Fachber. 67:				Hansjoachim Heck				Telefon: 2632	
KOSTEN		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung durch WBLB							1.216.560		
Zahlungsstand: 30.09.2011		675.338					675.338		
Kostenschätzung	vom 16.02.2010						920.000		
Kostenberechnung incl. Leistung SWLB	vom 24.03.2010						958.513		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom								
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

2009 2010 2011 2012 2013 2014

■ HH-Einstellung durch WBLB
■ Zahlungsstand: 30.09.2011

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung durch WBLB
■ Zahlungsstand: 30.09.2011
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung incl. Leistung SWLB
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Die finanzielle Abwicklung einschließlich Auftragsvergabe läuft über die WBL.
- Der FB 67 und die SEL übernehmen die Projektsteuerung und die technische Abwicklung.

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung					
Planung	Okt. 2009	April 2010			●
Ausführung	Mai 2010	Dez. 2010			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung	März 2010	April 2010			●
Vergabebeschluß durch WBLB		April 2010			●
Baubeginn	Mai 2010				●
Fertigstellung		Sep. 2010			●
Hinweise:					

Projekt Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)		Stand: 30.09.2011		Finanzposition Sonderkonto		HHST VH		13	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694			
KOSTEN		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung							1.120.000		
Zahlungsstand: 30.09.2011		11.749					11.749		
Kostenschätzung		vom 29.12.2009					1.120.000		
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung		2011			●
Planung		2012			●
Ausführung	2013				
Meilenstein		bis			
Ausschreibung					
Vergabebeschluß					
Baubeginn					
Fertigstellung					

Hinweise:	
------------------	--

Projekt Straßenbau Walter-Flex-Straße		Stand: 30.09.2011		Finanzposition Sonderkonto		HHST VH		14	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694	
KOSTEN		bis einschl.							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung								1.190.000	
Zahlungsstand: 30.09.2011								0	
Kostenschätzung		vom 08.10.2009						1.190.000	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

☐ HH-Einstellung
 ☐ Zahlungsstand: 30.09.2011

€ brutto

Budgetkontrolle

☐ HH-Einstellung
☐ Zahlungsstand: 30.09.2011
☐ Kostenschätzung
☐ Kostenberechnung
☐ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
☐ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2011					●
Planung	März 2011	März 2012					●
Ausführung	Juli. 2012	April. 2013					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	
------------------	--

Projekt Straßenbau Neckarweihingerstraße		Stand: 30.09.2011		Finanzposition Sonderkonto		HHST VH		15
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694		
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							1.200.000	
Zahlungsstand: 30.09.2011		15.700	46.566				62.266	
Kostenschätzung	vom Juni 2010						1.100.000	
Kostenberechnung	vom Juli 2011						1.200.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						1.200.000	
Abrechnung (geschätzt)							1.200.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2011 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 30.09.2011 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe

TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Nov. 2010					●
Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung		Aug. 2011					●
Vergabebeschluß		Sept. 2011					●
Baubeginn		Okt. 2011					●
Fertigstellung		Juli 2012					●

Hinweise:	
-----------	--

Projekt Grünbühl / Sonnenberg		Stand: 30.09.2011 - Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ		Finanzposition 2.6158.9410.670-1003		HHST VH		16	
Projektleiter Fachber. 67: Heike Reyser				Telefon: 2748					
KOSTEN		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung		20.000	75.000	490.000	182.000		767.000		
Zahlungsstand: 30.09.2011		13.150	32.475				45.625		
Kostenschätzung vom							760.000		
Kostenberechnung vom							760.000		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.05.2011, Vorl.Nr. 216/11							750.000		
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Mit Finanzplan Neuverteilung der Mittel

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009					●
Planung	Aug. 2010	Jan. 2012					●
Ausführung	Feb. 2012	Juli 2012					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Okt. 2011					●
Vergabebeschluß		Nov./Dez.2011					●
Baubeginn		Feb. 2012					●
Fertigstellung		Juli 2012					●

Hinweise:	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 75.000€
------------------	--

Projekt Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ - Kinderspielplatz		Stand: 30.09.2011		Finanzposition Sonderkonto		HHST VH		17	
Projektleiter Fachber. 67:		Gabriele Heusel-Voraus				Telefon:		2073	
KOSTEN		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung							995.000		
Zahlungsstand: 30.09.2011		10.799	694.362				705.161		
Kostenschätzung vom 25.02.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB 67)							700.000		
Kostenberechnung vom 16.11.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB67))							891.000		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 29.04.2010, Vorl.Nr. 186/10 + 02.12.2010, Vorl.Nr. 529/10							980.000		
Abrechnung (geschätzt)							●		980.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2011

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 30.09.2011
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Referat NSE über das Sonderkonto Hartenecker Höhe

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Dez. 2009	April 2010					●
Planung	Mai 2010	April 2011					●
Ausführung	Mai 2011	Sept. 2011					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Feb. 2011					●
Vergabebeschluß		Mai 2011					●
Baubeginn		Mai 2011					●
Fertigstellung		Sept. 2011					●
Hinweise:							