

Projekt Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Stand 3/2012	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	------------------------	---	-------------------	----------


Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	4.286.000	314.000						4.600.000
Zahlungsstand	3.875.210	113.454						3.988.664
Kostenschätzung vom 12. Aug 08								4.200.000
Kostenberechnung vom 11. Mrz 09								4.200.000
Genehmigter Beschluss vom 11. Mrz 09 5. Nov 09 20. Sep 11								4.600.000
Abrechnung geschätzt 100% 0								4.600.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

1. und 2. Bauabschnitt (2009-2011): Sanierung abgeschlossen (25 Klassenräume, Musiksaal, gesamte Toilettenanlagen, Verkehrswege Süd- und Ostspange, Bereiche der westlichen und nördlichen Gebäudespange sowie Erstellung: Aufzugsanlage und Fluchttreppenturm)

3. Bauabschnitt (2011): Sanierung Klassen- und Fachklassenräume; Verkehrswege der südlichen und östlichen Gebäudespange. Diese Maßnahmen werden Ende 2011 abgeschlossen sein.

4. Bauabschnitt (2012): Es steht abschließend die Sanierung von Klassen- und Fachklassenräumen an. Die Arbeiten befinden sich aktuell in der Planung

Termin- und Kostensituation: Da ein Großteil der Sanierungsmaßnahmen nur innerhalb der Ferienzeiten durchgeführt werden können, ist eine Bauzeit bis Ende 2012 erforderlich.

Auf Grund der langen Bauzeit, des erhöhten Aufwandes durch die Sanierung des Gebäudes im Betrieb, sowie umfangreicherer Maßnahmen in den Bereichen Schadstoffsanierung und Brandschutz, wurde der Kostenrahmen durch den BTU mit Vorlage 245/11 von 4.3 Mio. EUR um 300.000 EUR auf 4.6 Mio. EUR erhöht.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	2 / 2009	12 / 2012			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	3/2012	Finanzposition	HHST	7
Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner			2.2130.9410.000-0112	VH	


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	1.663.000	2.200.000	2.387.000				6.250.000	
Zahlungsstand	2.365.564	833.549					3.199.113	
Kostenschätzung			vom 3. Jul 09				5.880.000	
Kostenberechnung			vom 9. Feb 10				6.250.000	
Genehmigter Beschluss			vom 25. Nov 09		21. Jul 10		6.250.000	
Abrechnung geschätzt			97%		-180.000		6.070.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Baubeschluss 21.07.2010 (1. Ausschreibungspaket). Baubeginn 09.08.2010

- 1. BA: Sanierung Uhlandschule, Ausführungszeitraum 08/2010 bis 08/2011. Die Schule ist in Betrieb
- 2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Anton-Bruckner-Schule Ausführungszeitraum 08/2011 bis 08/2012

Bedingt durch die längere Dauer des Abbruchs, aufwendige Gründung, Verschiebung des Aufzugs und der Witterung verzögert sich der Fertigstellungstermin des Verbindungsbaus voraussichtlich auf November 2012. Der Umzug der Pestalozzischule erfolgt im Februar 2013.
(mündlicher Bericht im BSS und BTU ist erfolgt)

Der BTU stimmt in seiner Sitzung am 22.03.2012 der Sanierung des Dachs der ehemaligen Anton-Brucker-Schule zu. Die Kosten werden dadurch nicht überschritten.
Der Baufortschritt der Generalsanierung der ehemaligen Anton-Bruckner-Schule liegt im Zeitplan. Beim Verbindungsbau wurde in der 13. KW die Decke über 1. OG betoniert.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2010	11 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	Stand 3/2012	Finanzposition 2.2130.9410.000-0101	HHST VH	8
---	------------------------	---	-------------------	---


Projektleiter Fachber. 65: **Erath**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		200.000	500.000	3.500.000	2.300.000		6.500.000	
Zahlungsstand	68.706	3.154					71.859	
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							6.500.000	
Kostenberechnung vom 8. Mrz 12							7.500.000	
Genehmigter Beschluss vom 25. Jun 10							5.000.000	
Abrechnung geschätzt					150%	2.500.000	●	7.500.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Entwurfsphase für Architektur und TGA ist abgeschlossen. Die Kostenberechnung schließt mit einer Summe von 7,5 Mio € brutto ab.

Wie bereits im INKAS 01/2012 berichtet muss das Budget mit dem Entwurfs- und Baubeschluss festgelegt werden. Die Bausumme von 7,5 Mio € wird im Zuge der HH-Planung für 2013 angepasst.

Einsparpotentiale werden geprüft.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	10 / 2012			im Plan	●
Ausführung	11 / 2012	2 / 2014			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			im Plan	●
Baubeginn		11 / 2012			im Plan	●
Fertigstellung		2 / 2014			im Plan	●

Hinweise:

Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadt Hauptschule

Projekt Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	Stand 3/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0103	HHST VH	9
--	------------------------	---	-------------------	---


Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	350.000	1.050.000	700.000			2.150.000	
Zahlungsstand	312	405					717	
Kostenschätzung	vom						2 150 000	
Kostenberechnung	vom						2.150.000	
Genehmigter Beschluss	vom 15. Dez 11						2.150.000	
Abrechnung geschätzt	100%					●	2.150.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Im Rahmen des Schulentwicklungsplanes werden zwei Grundschulen mit 475 Schülern zusammengeführt. Zur Vervollständigung des notwendigen Raumbedarfs der Ganztageschulen ist an der Gartenstraße der Neubau für Mensa und Bewegungsraum vorgesehen. Das zwei- bis dreigeschossige Gebäude ist so konzipiert, dass die Mensa im 1.Obergeschoss über eine Freitreppe an den Schulhof angeschlossen ist. Im Untergeschoss ist ein Bewegungsraum mit Umkleiden vorgesehen. Der kompakte Baukörper soll als Passivhaus gebaut werden. Das Projekt wurde für das Förderprogramm "central europe" angemeldet. Der reine EU-Zuschuss liegt bei 210.000€. Aufgrund der Nachbarschaftseinsprüche wurde ein Änderungsbaugesuch im November 2011 eingereicht, eine Einigung darüber wurde vorab mit den Nachbarn erreicht. Der Grundsatzbeschluss und die Vergabe von Planungsleistungen, sowie das Raumprogramm wurden im Dezember 2011 beschlossen. Zur Zeit wird der Entwurf auf die Anforderungen Passivhaus mit den Planern abgestimmt. Der Entwurf soll Ende April der Steuerungsgruppe Grundschulareal vorgestellt werden.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			im Plan	●
Planung	3 / 2012	2 / 2013			unktitisch	●
Ausführung	3 / 2013	3 / 2014			unktitisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2013			unktitisch	●
Fertigstellung		3 / 2014			unktitisch	●


Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 3/2012	Finanzposition 2.4641.9440.000-0421	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	246.000	641.000					887.000	
Zahlungsstand	682.546	56.907					739.453	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 14. Jan 11								
Genehmigter Beschluss vom 29. Jun 09 21. Jul 10 16. Feb 11								
Abrechnung geschätzt 100% ● 887.000								

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Dem Verbindungsbau wurde im Gemeinderat am 16.02.2011 in Höhe von 195.000 €. zugestimmt, zur Gewährung und Sicherung des Betriebsablaufes. Für den Verbindungsbau wurde ein Baugesuch im März 2011 eingereicht, dessen Baufreigabe im Juni 2011 erfolgte.

Eine PCB Abschlussmessung aller Räume bestätigte die erfolgreiche Schadstoffsanierung. Die Bauarbeiten sind planungsgemäß fertig gestellt, sowie ist die Bauabnahme vom BBB / Feuerwehr erfolgt. Der KITA zog aus dem Ausweichquartier Robert Frank Allee 9 in die Egerländerstr. 12 zurück und ging am 05.12.2011 in Betrieb. Die Kosten liegen im Rahmen der Kostenberechnung. Die Robert Frank Allee 9 wurde zurück gebaut und das Mietverhältniss mit dem Landratsamt Ludwigsburg Ende Dezember 2011 beendet.

Am 18.03.2012 war Tag der offenen Tür und am 23.03.2012 fand die offizielle Einweihung statt. Nach 4 Monaten der Inbetriebnahme ist die KITA zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer erweitert worden.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	3 / 2009			erledigt	●
Planung	4 / 2009	6 / 2011			erledigt	●
Ausführung	4 / 2010	11 / 2011			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		12 / 2010			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2011			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Stand 3/2012	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	508.000	1.505.000	581.000	506.000			3.100.000 1*	
Zahlungsstand	877.276	424.719					1.301.995	
Kostenschätzung			vom 9. Jul 09				2.700.000	
Kostenberechnung			vom 4. Mai 10				2.955.056	
Genehmigter Beschluss			vom 19. Jan 09		5. Mrz 09	2. Jul 09	16. Feb 11	3.100.000
Abrechnung geschätzt					102%	49.000		3.149.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

HH-Einstellungen: Die oben dargestellten Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen. Dies sind die FiPo 2.6158.9410.000-1003 mit insges. € 2.387.000,- (Anteil 77%) sowie dem Anteil für Grünbühl-Sonnenberg der FiPo 2.4640.9400.000-0005 mit € 713.000,- (Ausbau U3, Anteil 23%).

FiPo...-1003 (bis 2011, 2012, 2013, 2014): 335.000,-/1.125.000,-/421.000,-/506.000,-

FiPo...-0005 (bis 2011, 2012, 2013, 2014): 173.000,-/380.000,-/160.000,-/0,-

Fördermittel: Das Projekt wird gefördert durch Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“, dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Förderung U3-Ausbau) und dem EU-Projekt MUSIC. Mit folgenden Zuschüssen ist zu rechnen:

403.000,- EUR (Soziale Stadt)

120.000,- EUR (Zuschuss U3-Ausbau)

95.000,- EUR (Zuschuss MUSIC)

Aktuelle Maßnahmen: Montagearbeiten HLS+ELT; Innenputz, Trockenbau; Fassade(Dämmung); Beginn Außenanlagen. Mehrkosten: ca. 30.000,- EUR für Brandmeldeanlage (nachträglich zur Baugenehmigung vom BBB gefordert)

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt				erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2011				erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	11 / 2012				im Plan	●
Meilenstein bis							
Raumprogramm		erledigt				erledigt	●
Baugesuch		erledigt				erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011				erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2012				im Plan	●

Hinweise:

Inbetriebnahme: Herbst 2012


Projektleiter Fachber. 65: **Pflumm**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	3.000.000	3.000.000	1.200.000	400.000	500.000	100.000	8.200.000	
Zahlungsstand	3.055.162	723.471					3.778.634	
Kostenschätzung vom 24. Mai 11							8.200.000	
Kostenberechnung vom 15. Mai 09							7.700.000	
Genehmigter Beschluss vom 15. Mai 09 21. Jul 10 24. Mai 11							8.200.000	
Abrechnung geschätzt 101% 95.000							8.295.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Aktuell ca. 4 Wochen Bauverzug ohne negative Auswirkung auf Baufertigstellung

Aktuelle Mehrkosten durch Unvorhergesehenes im Altbau:

Mehrkosten in der Kabel- Rohr- und Kanalverlegung TGA durch den Bestand im Altbau sowie Sonderkonstruktionen für Brandabschottungen im Fachwerk: insges. ca.105.000,-€. Putz- und Stuckarbeiten (Massenmehrung durch mögliche Schäden an Bestandsputz) ca. 28.000,- €. Trockenbauarbeiten (Massenmehrung und Baupreissteigerung) ca. 25.000,-€. Baunebenkosten (Sonderfachleute, Vermessung, Strom, Wasserkosten, Ausschreibungskosten) ca. 50.000,-€.

Mehrkosten konnten teilweise durch Leistungsreduzierungen und Massenreduzierungen in anderen Gewerken aufgefangen werden.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			im Plan	●
Ausführung	unkritisch	unkritisch			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:

Das Gebäude geht im April / Mai 2013 in Betrieb.

Projekt Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	Stand 3/2012	Finanzposition 2.6153.9410.000-1104	HHST VH	26
--	---------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	438.000	475.000	257.000				1.170.000	
Zahlungsstand	566.916	102.854					669.770	
Kostenschätzung vom 12. Jan 10							1.100.000	
Kostenberechnung vom 14. Jun 10							971.000	
Genehmigter Beschluss vom 1. Jul 09							1.170.000	
Abrechnung geschätzt							100% 0 ● 1.170.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 02.03.2011 hat der Gemeinderat den Baubeschluß für das Feuerwehrgerätehaus gefaßt. Nach Baubeginn im April 2011, werden aktuell die Arbeiten zum Innenausbau und Technischen Ausbau durchgeführt.

Die Maßnahme liegt im Termin- und Kostenplan. Die Einweihung des Gebäudes erfolgt am 20.04.2012

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2009	12 / 2009			erledigt	●
Planung	1 / 2010	2 / 2011			im Plan	●
Ausführung	3 / 2011	3 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung		3 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Corneliusstraße 36 - Schloßlesfeldschule Anbau	Stand 3/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0413	HHST VH	47
---	---------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2017 und ff.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
HH-Einstellung	50.000	100.000	1.000.000	1.250.000			2.400.000
Zahlungsstand		1.740					1.740
Kostenschätzung	vom 26. Mai 05						2.400.000
Kostenberechnung	vom						2.400.000
Genehmigter Beschluss	vom 13. Jul 11						2.400.000
Abrechnung geschätzt	100%						2.400.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Einhaltung des Zeitplans mit jeweils eine Jahr Planungs- und Bauzeit muss bereits im Vorfeld als kritisch angesehen werden, da die Zeiten jeweils sehr knapp bemessen sind.

Derzeit befindet sich das Projekt im Vorentwurf. Mitte Mai 2012 wird der Entwurf abgeschlossen sein und die Kostenberechnung vorliegen.

Enger Planungszeitraum, geplanter Baubeginn liegt unmittelbar vor der Winterphase

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2011	12 / 2011			erledigt	●
Planung	1 / 2012	10 / 2012			kritisch	●
Ausführung	11 / 2012	2 / 2014			kritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2012			unkritisch	●
Baubeginn		11 / 2012			kritisch	●
Fertigstellung		2 / 2014			kritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	3/2012	Finanzposition	HHST	48
Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen			2.4641.9410.000-0901	VH	


Projektleiter Fachber. 65: **Bunk**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	400.000	800.000	100.000			1.350.000	
Zahlungsstand	16.402	52.210					68.612	
Kostenschätzung			vom 11. Jun 11				1.350.000	
Kostenberechnung			vom 1. Mrz 12				1.532.000	
Genehmigter Beschluss			vom 22. Jun 11		28. Mrz 12		1.532.000	
Abrechnung geschätzt			100%				1.532.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Im Dezember 2008 wurde die Ausbauplanung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren beschlossen. Eine Maßnahme, mit der die festgesetzte Betreuungsquote von 34% erreicht werden soll, ist die Schaffung von 10 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Katholischen Kinder- und Familienzentrum Bäderwiesen in der Lange Strasse im Kindergartenbezirk Oßweil. Mit der Baumaßnahme können zwei altersgemischte Gruppen mit jeweils 10 Kindern über 3 Jahren und je 5 Kindern unter drei Jahren eingerichtet werden. Die Gesamtkindergartengröße steigt nun von 65 Kindern auf 95 Kinder. Die Fertigstellung ist für Sommer 2013 geplant.

TERMINE

SOLL

STATUS



Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	5 / 2011			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2012			im Plan	●
Ausführung	8 / 2012	7 / 2013			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2012			unkritisch	●
Fertigstellung		7 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Seestraße. 37 - Generalsan. Goethe-Gymnasium	Stand 3/2012	Finanzposition 2.2300.9440.000-0132	HHST VH	49
---	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Singer**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	516.000	200.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.984.000	11.200.000	
Zahlungsstand	477.017	7.521					484.538	
Kostenschätzung vom 6. Sep 10							11.200.000	
Kostenberechnung vom							11.200.000	
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10							11.200.000	
Abrechnung geschätzt					100%	0	●	11.200.000



Erläuterungen

Geplanter Baubeginn 08 / 2014, abhängig von der Fertigstellung der Justinus-Kerner-Schule in der Alleenstr. 17/21.

Das VOF-Verfahren zur Auswahl der Architekten und Fachplaner läuft. Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist für Februar 2016 geplant. Die Gesamtfertigstellung einschl. Gebäude Alleestraße ist im Februar 2017 vorgesehen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2012	1 / 2013			unkritisch	●
Planung	2 / 2013	7 / 2014			unkritisch	●
Ausführung	8 / 2014	2 / 2017			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		1 / 2013			unkritisch	●
Baubeginn		8 / 2014			unkritisch	●
Fertigstellung		2 / 2017			unkritisch	●



Hinweise:

Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung Grundschulareal und Just.-Kerner-Schule im Pestalozzigeäude.

Projekt Erdmannhäuser Str. 7-9 - KiFaZ Poppenweiler	Stand 3/2012	Finanzposition 2.6159.9410.000-1202	HHST VH	77
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	20.000	440.000	1.300.000	940.000			2.700.000	
Zahlungsstand	116	2.574					2.689	
Kostenschätzung vom 29. Sep 11							2.700.000	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11							2.700.000	
Abrechnung geschätzt 100%							● 2.700.000	



Erläuterungen

Dargestellte HH-Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen. Dies sind:
 FiPo 2.6159.9410.000-1202 mit insges. €2.160.000 (Anteil 80%) sowie dem Anteil für Poppenweiler aus FiPo 2.4640.9400.000-005 (Ausbau U3, Anteil 20%)
 FiPo...-1202: (bis 2011, 2012, 2013, 2014): 20.000,-/200.000,-/1.000.000,-/940.000,-
 FiPo...-005: (bis 2011, 2012, 2013, 2014): 0,-/240.000,-/300.000,-/0,-

Aktuell: Vorentwurf durch Architekturbüro vonM;

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	2 / 2012	2 / 2013			im Plan	●
Ausführung	3 / 2013	5 / 2014			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2012			unkritisch	●
Baubeginn		3 / 2013			unkritisch	●
Fertigstellung		5 / 2014			unkritisch	●

Hinweise: