


Projekt Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	Stand 9/2012	Finanzposition Sonderkonto	HHST VH	2
--	------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	2.900.000	300.000					3.200.000	
Zahlungsstand	2.686.234	575.608					3.261.842	
Kostenschätzung vom 13. Jan 09							2.765.796	
Kostenberechnung vom 23. Okt 09							3.005.000	
Genehmigter Beschluss vom 31. Mrz 09							3.200.000	
Abrechnung geschätzt							3.450.000	
					108%	250.000	●	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die oben abgegebenen Kosten setzen sich aus den KG 300 (Bau), 400 (Technik) und 700 (Nebenkosten) zusammen.

Die Kindertagesstätte ist seit 04. Oktober 2011 in Betrieb.

Die Schlussrechnungen mit Ausnahme Bodenbelagsarbeiten liegen vor und deren Prüfung sind zur Zeit in Bearbeitung.

Die prognostizierte Abrechnungssumme von 3,45 Mio. EUR könnte unterschritten werden. Stellungnahme zur Kostenüberschreitung wird momentan vorbereitet.

TERMINE

SOLL

STATUS



Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	6 / 2009			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2010			erledigt	●
Ausführung	3 / 2010	9 / 2011			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		3 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2011			erledigt	●

Hinweise:

Projekt Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	Stand 9/2012	Finanzposition 2.2210.9440.000-0103	HHST VH	6
--	-----------------	--	------------	---

Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	4.286.000	314.000					4.600.000	
Zahlungsstand	3.875.210	315.205					4.190.416	
Kostenschätzung vom 12. Aug 08							4.200.000	
Kostenberechnung vom 11. Mrz 09							4.200.000	
Genehmigter Beschluss vom 11. Mrz 09							4.600.000	
Abrechnung geschätzt							100% 0 ● 4.600.000	



Erläuterungen

Mit dem 4. Bauabschnitt ist die Maßnahme bis Ende 2012 abgeschlossen.



Auf Grund der langen Bauzeit, des erhöhten Aufwandes durch die Sanierung des Gebäudes im Betrieb, sowie umfangreicherer Maßnahmen in den Bereichen Schadstoffsanierung und Brandschutz, wurde der Kostenrahmen durch den BTU mit Vorlage 245/11 von 4.3 Mio. EUR um 300.000 EUR auf 4.6 Mio. EUR erhöht.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	2 / 2009	12 / 2012			im Plan	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			unkritisch	●
Hinweise:						

Projekt Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	Stand 9/2012	Finanzposition 2.2130.9410.000-0112	HHST VH	7
--	---------------------	---	-------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2017 und ff.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
HH-Einstellung	1.663.000	2.200.000	2.387.000				6.250.000
Zahlungsstand	2.374.851	2.335.097					4.709.949
Kostenschätzung vom 3. Jul 09							5.880.000
Kostenberechnung vom 9. Feb 10							6.250.000
Genehmigter Beschluss vom 25. Nov 09 21. Jul 10							6.250.000
Abrechnung geschätzt 99% -50.000 ●							6.200.000



Erläuterungen

Baubeschluss 21.07.2010 (1. Ausschreibungspaket). Baubeginn 09.08.2010

1. BA: Sanierung Uhlandschule, Ausführungszeitraum 08/2010 bis 08/2011. Die Schule ist in Betrieb
2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Anton-Bruckner-Schule Ausführungszeitraum 08/2011 bis 11/2012

Bedingt durch die längere Dauer des Abbruchs, aufwendige Gründung, Verschiebung des Aufzugs und der Witterung verzögert sich der Fertigstellungstermin des Verbindungsbaus auf Ende 2012. (mündlicher Bericht im BSS und BTU ist erfolgt)

Der BTU stimmt in seiner Sitzung am 22.03.2012 der Sanierung des Dachs der ehemaligen Anton-Brucker-Schule zu. Die Kosten werden dadurch nicht überschritten.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2010	12 / 2012			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			unkritisch	●


Hinweise:

Projekt Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	Stand 9/2012	Finanzposition 2.2130.9410.000-0101	HHST VH	8
---	------------------------	---	-------------------	---


Projektleiter Fachber. 65: **Schuhmacher**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		200.000	500.000	3.500.000	2.300.000		6.500.000	
Zahlungsstand	68.706	27.954					96.659	
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							6.500.000	
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							7.600.000	
Genehmigter Beschluss vom 25. Jun 10 18. Jul 12							7.600.000	
Abrechnung geschätzt 100%							7.600.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Entwurfsphase für Architektur und TGA ist abgeschlossen. Die Kostenberechnung schließt mit einer Summe von 7,6 Mio € brutto ab.

Die Bausumme von 7,6 Mio € wird im Zuge der HH-Planung für 2013 angepasst.

Die Submission des 1. Ausschreibungspaketes ist erfolgt. Die Angebotssummen liegen ca. 35 % über der Kostenberechnung. Die Ausschreibungen müssen aufgehoben werden. Mögliche Einsparpotentiale werden planerisch überprüft.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Baubeginn auf Sommer 2013 verschiebt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	1 / 2013			im Plan	●
Ausführung	2 / 2013	7 / 2014			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		2 / 2013			kritisch	●
Fertigstellung		7 / 2014			kritisch	●

Hinweise:


Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadt Hauptschule

Projekt Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	Stand 9/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0103	HHST VH	9
--	------------------------	---	-------------------	---


Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017	und ff.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	32.600	350.000	1.000.000	1.700.000	777.400		3.860.000	
Zahlungsstand	1.788	75.138					76.925	
Kostenschätzung vom 17. Nov 11								2 150 000
Kostenberechnung vom 26. Jun 12								3.860.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 10. Okt 12								3.860.000
Abrechnung geschätzt					100%		●	3.860.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Der Gemeinderat stimmte am 10.10.2012 dem Entwurf mit Kosten von 3.860.000 € zu (Mitteilungsvorlage 414/12).

TERMINE

SOLL



STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	5 / 2013			unkritisch	●
Ausführung	6 / 2013	12 / 2014			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2013			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2014			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	Stand 9/2012	Finanzposition 2.4641.9440.000-0421	HHST VH	15
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Block							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2017 und ff.		
KOSTEN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
HH-Einstellung	246.000	640.500					886.500
Zahlungsstand	682.546	88.580					771.127
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 14. Jan 11							887.000
Genehmigter Beschluss vom 29. Jun 09							887.000
Abrechnung geschätzt 95%							840.000



Erläuterungen

Am 18.03.2012 war Tag der offenen Tür und am 23.03.2012 fand die offizielle Einweihung statt. Nach 10 Monaten der Inbetriebnahme ist die KITA zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer erweitert worden. Die Schlußrechnungsprüfung ist noch in Arbeit

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2009	3 / 2009			erledigt	●
Planung	4 / 2009	6 / 2011			erledigt	●
Ausführung	4 / 2010	11 / 2011			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		12 / 2010			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2011			erledigt	●


Hinweise:

Projekt Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	Stand 9/2012	Finanzposition 2.6158.9410.000-1003	HHST VH	16
---	------------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	508.000	1.505.000	581.000	506.000			3.100.000	
Zahlungsstand	889.276	1.088.671					1.977.947	
Kostenschätzung			vom 9. Jul 09				2.700.000	
Kostenberechnung			vom 4. Mai 10				2.955.056	
Genehmigter Beschluss			vom 19. Jan 09		5. Mrz 09	2. Jul 09	16. Feb 11	3.100.000
Abrechnung geschätzt					103%	97.300		3.197.300

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

HH-Einstellungen: Die oben dargestellten Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen. Dies sind die FiPo 2.6158.9410.000-1003 mit insges. € 2.387.000,- (Anteil 77%) sowie dem Anteil für Grünbühl-Sonnenberg der FiPo 2.4640.9400.000-0005 mit € 713.000,- (Ausbau U3, Anteil 23%).

FiPo...-1003 (bis 2011, 2012, 2013, 2014): 335.000,-/1.125.000,-/421.000,-/506.000,-

FiPo...-0005 (bis 2011, 2012, 2013, 2014): 173.000,-/380.000,-/160.000,-/0,-

Fördermittel: Das Projekt wird gefördert durch Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“, dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Förderung U3-Ausbau) und dem EU-Projekt MUSIC. Mit folgenden Zuschüssen ist zu rechnen:

- 403.000,- EUR (Soziale Stadt)
- 120.000,- EUR (Zuschuss U3-Ausbau)
- 95.000,- EUR (Zuschuss MUSIC)

Die Fertigstellung erfolgt bis Ende 2012

TERMINE

SOLL

STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	7 / 2009	2 / 2011			erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	12 / 2012			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			im Plan	●

Hinweise:


Projektleiter Fachber. 65: **Pflumm**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	3.000.000	3.000.000	1.200.000	400.000	500.000	100.000	8.200.000	
Zahlungsstand	3.059.460	2.146.073					5.205.532	
Kostenschätzung vom 24. Mai 11							8.200.000	
Kostenberechnung vom 15. Mai 09							7.700.000	
Genehmigter Beschluss vom 15. Mai 09, 21. Jul 10, 24. Mai 11							8.200.000	
Abrechnung geschätzt					101%	●	8.295.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Aktuell ca. 8 Wochen Bauverzug

Eröffnung Museum am 12.Mai 2013 zum "Internationalen Museumstag 2013".

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			im Plan	●
Ausführung	unkritisch	unkritisch			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		erledigt			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2013			unkritisch	●



Hinweise:

Das Gebäude geht im Mai 2013 in Betrieb.

Projekt Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	Stand 9/2012	Finanzposition 2.6153.9410.000-1104	HHST VH	26
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	438.000	475.000	257.000					1.170.000
Zahlungsstand	566.916	400.077						966.993
Kostenschätzung vom 12. Jan 10								1.100.000
Kostenberechnung vom 14. Jun 10								971.000
Genehmigter Beschluss vom 1. Jul 09 16. Sep 10 2. Mrz 11								1.170.000
Abrechnung geschätzt 100% 0								1.170.000



Erläuterungen

Am 02.03.2011 hat der Gemeinderat den Baubeschluß für das Feuerwehrgerätehaus gefaßt.

Die Maßnahme liegt im Termin- und Kostenplan. Die Einweihung des Gebäudes erfolgte am 20.04.2012.

Schlußrechnungsprüfung ist in Arbeit

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2009	12 / 2009			erledigt	●
Planung	1 / 2010	2 / 2011			erledigt	●
Ausführung	3 / 2011	3 / 2012			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		7 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2010			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2011			erledigt	●
Fertigstellung		3 / 2012			erledigt	●


Hinweise:

Projekt Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	Stand 9/2012	Finanzposition 2.2110.9410.000-0413	HHST VH	47
---	------------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	100.000	1.000.000	1.250.000			2.400.000	
Zahlungsstand		90.348					90.348	
Kostenschätzung			vom 26. Mai 11				2.400.000	
Kostenberechnung			vom 22. Mai 12				2.880.000	
Genehmigter Beschluss			vom 13. Jul 11		27. Jun 12		2.880.000	
Abrechnung geschätzt			100%		0		2.880.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Einhaltung des Zeitplans mit jeweils eine Jahr Planungs- und Bauzeit muss bereits im Vorfeld als kritisch angesehen werden, da die Zeiten jeweils sehr knapp bemessen sind.

Der Entwurf wurde Mitte Mai 2012 abgeschlossen und mit den Nutzern abgestimmt. Der Bauantrag wurde gemäß Bauzeitenplan Mitte Juni 2012 eingereicht. Die Kostenberechnung liegt vor.

Die Kosten bewegen sich im Vergleich mit den statistischen Baukostenkennwerten im Mittelfeld.

Die Planer haben mit der Ausführungsplanung begonnen. Das erste Ausschreibungspaket wurde veröffentlicht. Die Submission fand am 2. Oktober statt.

Das Submissionsergebnisse der Rohbauarbeiten und der Elektrotechnik lagen mehr als 10% über der Kostenberechnung. Die Ausschreibungen werden aufgehoben und die Arbeiten werden erneut ausgeschrieben. Dadurch ist der geplante Baubeginn nicht realisierbar.

Um größere Kostensicherheit zu gewinnen, wird das 2. Ausschreibungspaket mit den Hüllgewerken vorgezogen. Momentan geplanter Baubeginn: März 2013

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2011	12 / 2011			erledigt	●
Planung	1 / 2012	10 / 2012			kritisch	●
Ausführung	11 / 2012	2 / 2014			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		6 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2012			kritisch	●
Fertigstellung		2 / 2014			kritisch	●


Hinweise:

Projekt Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	Stand 9/2012	Finanzposition 2.4641.9410.000-0901	HHST VH	48
--	------------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Bunk**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2017		und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	400.000	800.000	100.000			1.350.000 1*	
Zahlungsstand	16.402	320.016					336.418	
Kostenschätzung		vom 11. Jun 11						1.350.000
Kostenberechnung		vom 1. Mrz 12						1.532.000
Genehmigter Beschluss		vom 22. Jun 11		28. Mrz 12			1.532.000	
Abrechnung geschätzt				101%	15.000			1.547.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Im Dezember 2008 wurde die Ausbauplanung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren beschlossen. Eine Maßnahme, mit der die festgesetzte Betreuungsquote von 34% erreicht werden soll, ist die Schaffung von 10 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren im Katholischen Kinder- und Familienzentrum Bäderwiesen in der Lange Strasse im Kindergartenbezirk Oßweil. Mit der Baumaßnahme können zwei altersgemischte Gruppen mit jeweils 10 Kindern über 3 Jahren und je 5 Kindern unter drei Jahren eingerichtet werden. Die Gesamtkindergartengröße steigt nun von 65 Kindern auf 95 Kinder.

Die Fertigstellung ist für September 2013 geplant. Der Baubeginn war im Juli 2012. Der Rohbau ist zu 95% fertiggestellt.

Im Bereich der planmäßg frostsicheren Gründungssohle wurde unzureichend tragfähiges Material angetroffen. Eine Tiefergründung wurde notwendig. Hierdurch kommt es zu Mehrkosten.

TERMINE

SOLL

STATUS



Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	5 / 2011			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2012			erledigt	●
Ausführung	7 / 2012	9 / 2013			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		5 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2012			im Plan	●
Fertigstellung		9 / 2013			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith.	Stand 9/2012	Finanzposition 2.3400.9460.000-0403	HHST VH	51
--	---------------------	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Bohn**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung		400.000	200.000				600.000	
Zahlungsstand		102.618					102.618	
Kostenschätzung		vom 30. Mai 12					543.500	
Kostenberechnung		vom						
Genehmigter Beschluss		vom 12. Jul 12					600.000	
Abrechnung geschätzt		97%				-17.000	●	583.000



Erläuterungen

1. BA Künstlergarderoben Reithalle/Kleine Bühne: Ausführung läuft (FiPo 2.3400.9460.000.0403)
2. BA Dachsanierung Herbst 2012 nach Open-Air-Kino (FiPo 2.3400.9460.000.0403)
3. BA Innendämmung Reithalle Sommer 2013 in Kosten noch nicht enthalten

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2012	3 / 2012			erledigt	●
Planung	4 / 2012	5 / 2012			Verzug	●
Ausführung	6 / 2012	8 / 2013			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		2 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2012			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2013			kritisch	●

Hinweise:


Die Durchführung der Maßnahmen muß in enger Abstimmung mit dem Spielplan erfolgen.

Projekt Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur	Stand 9/2012	Finanzposition 2.3400.9440.000-0403	HHST VH	52
--	---------------------	---	-------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Bezner**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2017 und ff.	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	
HH-Einstellung	170.000	250.000	60.000				480.000	
Zahlungsstand	136.409	46.992					183.401	
Kostenschätzung vom 25. Mai 08							480.000	
Kostenberechnung vom								
Genehmigter Beschluss vom 12. Jul 12							480.000	
Abrechnung geschätzt 100%							480.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Baumaßnahme umfasst im 1. BA die Neuverlegung der Elektroverkabelung im Innenhof der Karlskaserne zur Versorgung der Reithalle. Zusätzlich wird der Anschlußwert des Areals erhöht sowie die Gebäudeanschlüsse erneuert.

Die Maßnahme dient unter anderem der Sicherstellung des Spielbetriebs des Scalas (ab Januar 2013)

Die Bauarbeiten haben begonnen. Fertigstellung spätestens Dezember 2012.

Im Jahr 2010 wurde unter dieser Finanzposition bereits die Lüftungsanlage für die Reithalle erneuert (Kosten ca. 136.000 €).

Im Zuge des HH-Plans 2013 ff werden die Mittel für den 2. BA unter der selben FiPo angemeldet.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2012	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	8 / 2012			erledigt	●
Ausführung	9 / 2012	12 / 2012			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		-				
Baubeginn		9 / 2012			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:

Die Durchführung der Maßnahmen muss in enger Abstimmung mit dem Spielplan erfolgen.