

Projekt		Stand: 31.07.2013		Finanzposition		HHST		1																																																																																																																									
Friedenstraße 1. und 2. BA				2.6300.9640.000-0208		VH																																																																																																																											
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694																																																																																																																									
KOSTEN		bis einschl.																																																																																																																															
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt																																																																																																																									
HH-Einstellung				24.100	675.900			700.000																																																																																																																									
Zahlungsstand: 31.07.2013				24.013	367.120	200.506		591.639																																																																																																																									
Kostenberechnung				vom 16.02.2011				680.000																																																																																																																									
Bau- und Vergabebeschluß				vom				680.000																																																																																																																									
Abrechnung (geschätzt)							●	680.000																																																																																																																									
Liquiditätsbereitstellung € brutto <table><caption>Liquiditätsbereitstellung (€ brutto)</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand: 31.07.2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>2009</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2010</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2011</td><td>24.100</td><td>24.013</td></tr><tr><td>2012</td><td>675.900</td><td>367.120</td></tr><tr><td>2013</td><td>0</td><td>200.506</td></tr><tr><td>2014</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> Budgetkontrolle € brutto <table><caption>Budgetkontrolle (€ brutto)</caption><thead><tr><th>Kategorie</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>HH-Einstellung</td><td>700.000</td></tr><tr><td>Zahlungsstand: 31.07.2013</td><td>591.639</td></tr><tr><td>Kostenberechnung</td><td>680.000</td></tr><tr><td>Bau- und Vergabebeschluß</td><td>680.000</td></tr><tr><td>Abrechnung (geschätzt)</td><td>680.000</td></tr></tbody></table> Erläuterungen - Ausschreibung / Vergabe in zwei Abschnitten: BA 1 380.000 € (Kostenschätzung) BA 2 300.000 € (Kostenschätzung) Für den 2. BA wurde eine getrennte Ausschreibung durchgeführt. <table><tr><td colspan="2">TERMINE</td><td colspan="2">SOLL</td><td colspan="3"></td><td>STATUS</td></tr><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td></td><td>April 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>April 2011</td><td>Mai 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Okt. 2011</td><td>Dez. 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td colspan="2">Meilenstein</td><td colspan="2">bis</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung / Vergabe BA 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung / Vergabe BA 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>März 2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Fertiggestellt in KW 13/ 2013									Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2013	2009	0	0	2010	0	0	2011	24.100	24.013	2012	675.900	367.120	2013	0	200.506	2014	0	0	Kategorie	Wert	HH-Einstellung	700.000	Zahlungsstand: 31.07.2013	591.639	Kostenberechnung	680.000	Bau- und Vergabebeschluß	680.000	Abrechnung (geschätzt)	680.000	TERMINE		SOLL					STATUS	Phase	von	bis						Grundlagenermittlung		April 2011					●	Planung	April 2011	Mai 2011					●	Ausführung	Okt. 2011	Dez. 2012					●	Meilenstein		bis						Ausschreibung / Vergabe BA 1								Ausschreibung / Vergabe BA 2								Vergabebeschluß		Okt. 2011					●	Baubeginn		Okt. 2011					●	Fertigstellung		März 2013					●
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2013																																																																																																																															
2009	0	0																																																																																																																															
2010	0	0																																																																																																																															
2011	24.100	24.013																																																																																																																															
2012	675.900	367.120																																																																																																																															
2013	0	200.506																																																																																																																															
2014	0	0																																																																																																																															
Kategorie	Wert																																																																																																																																
HH-Einstellung	700.000																																																																																																																																
Zahlungsstand: 31.07.2013	591.639																																																																																																																																
Kostenberechnung	680.000																																																																																																																																
Bau- und Vergabebeschluß	680.000																																																																																																																																
Abrechnung (geschätzt)	680.000																																																																																																																																
TERMINE		SOLL					STATUS																																																																																																																										
Phase	von	bis																																																																																																																															
Grundlagenermittlung		April 2011					●																																																																																																																										
Planung	April 2011	Mai 2011					●																																																																																																																										
Ausführung	Okt. 2011	Dez. 2012					●																																																																																																																										
Meilenstein		bis																																																																																																																															
Ausschreibung / Vergabe BA 1																																																																																																																																	
Ausschreibung / Vergabe BA 2																																																																																																																																	
Vergabebeschluß		Okt. 2011					●																																																																																																																										
Baubeginn		Okt. 2011					●																																																																																																																										
Fertigstellung		März 2013					●																																																																																																																										

Projekt			Stand: 31.07.2013			Finanzposition			HHST				
Zugwiesen						2.6110.9552.000-0002			VH				
Projektleiter Fachber. 67:			Bernd Wenger, Günter Schlecht						Telefon: 2749				
KOSTEN			bis einschl.										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt				
HH-Einstellung Zugwiesen			77.647	298.689	2.409.801	848.000	539.000		4.173.137				
Zahlungsstand: 31.07.2013			77.647	298.689	2.409.801	847.630	240.156		3.873.923				
Kostenschätzung			vom Juni 2009						3.400.000				
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09			vom 22.07.2009						3.400.000				
Abrechnung (geschätzt)									3.400.000				
Liquiditätsbereitstellung						Budgetkontrolle							
€ brutto						€ brutto							
■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.07.2013						■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.07.2013 ■ Kostenschätzung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 ■ Abrechnung (geschätzt)							
Erläuterungen													
- Im Zahlungsstand sind Ausgaben für die Aussichtsplattform enthalten, die von Euronatur erstattet werden. - Im Zahlungsstand sind ferner Ausgaben für Kostenteile des WSA enthalten, die mit dem WSA verrechnet werden. - Beginn 2. Bauabschnitt mit Dammbau und Sanierung Neckarufer im April 2013. - Die Beauftragung und Federführung im 2. Bauabschnitt liegt beim WSA. - Fertigstellung 2. BA verschiebt sich durch Einsatz der Wasserbaufirma zur Beseitigung von Hochwasserschäden. - Ausführung von Restarbeiten im März/April 2014.													
TERMINE			SOLL			2. Bauabschnitt			STATUS				
Phase			von		bis		von		bis				
Grundlagenermittlung			1998		1999						●		
Planung			2000		Juni 2010						●		
Ausführung			2011		2012		April 2013		April 2014		●		
Meilenstein			bis										
Ausschreibung			Dez. 2010		März 2011						●		
Vergabebeschuß					Mai 2011						●		
Baubeginn					Juli 2011		April 2013				●		
Fertigstellung 1. BA					Mai 2012						●		
Hinweise:													
HH-Ansatz 2013 enthält 159.000€ HH-Reste aus 2012													

Projekt Wilhelmstraße		Stand: 31.07.2013		Finanzposition 2.6300.9640.000-0110		HHST VH		3	
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth				Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einschl.							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung						600.000		600.000	
Zahlungsstand: 31.07.2013						90.990		90.990	
Kostenschätzung		vom							
Kostenberechnung		vom Aug 2012						590.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom Okt 2012						590.000	
Abrechnung (geschätzt)		0%						-590.000	

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2013
2009	0	0
2010	0	0
2011	0	0
2012	0	0
2013	600.000	90.990
2014	0	0

Budgetkontrolle

€ brutto

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	600.000
Zahlungsstand: 31.07.2013	90.990
Kostenschätzung	0
Kostenberechnung	590.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	590.000
Abrechnung (geschätzt)	0

Erläuterungen

TERMINE

Phase	SOLL					STATUS
	von	bis				
Grundlagenermittlung	2008	2009				●
Planung	März 2012	Dez. 2012				●
Ausführung	März 2013	Sep 2013				●
Meilenstein						
	bis					
Ausschreibung	Dez. 2012	Jan. 2013				●
Vergabebeschluß	Feb. 2013					●
Baubeginn	März 2013					●
Fertigstellung		Sep 2013				●

Hinweise:

Projekt		Stand: 31.07.2013		Finanzposition		HHST		4																																																																																										
Planung + Bau Verkehrsentwicklung Neckarweihingen Haupt-/Lechtstr. und Rathausplatz				2.6153.9610.000-1104			VH																																																																																											
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon:		2593																																																																																										
KOSTEN		bis einschl.																																																																																																
		2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt																																																																																											
HH-Einstellung		177.400	60.000	512.000	1.300.000		2.049.400																																																																																											
Zahlungsstand: 31.07.2013		10.079	37.917	896.524			944.520																																																																																											
Kostenschätzung		vom																																																																																																
Kostenberechnung		vom																																																																																																
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 10. Okt. 2012					1.885.000																																																																																											
Abrechnung (geschätzt)						●	1.885.000																																																																																											
€ brutto Liquiditätsbereitstellung ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013 € brutto Budgetkontrolle ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)																																																																																																		
Erläuterungen																																																																																																		
TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>2008</td><td>2009</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>Aug. 2010</td><td>Dez. 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Jan. 2013</td><td>Aug. 2014</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td colspan="9">Meilenstein</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td>Okt. 2012</td><td>Nov. 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>12.12.2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>04.03.2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Phase	von	bis							Grundlagenermittlung	2008	2009						●	Planung	Aug. 2010	Dez. 2012						●	Ausführung	Jan. 2013	Aug. 2014						●	Meilenstein										bis								Ausschreibung	Okt. 2012	Nov. 2012						●	Vergabebeschluß		12.12.2012						●	Baubeginn		04.03.2013						●	Fertigstellung								
Phase	von	bis																																																																																																
Grundlagenermittlung	2008	2009						●																																																																																										
Planung	Aug. 2010	Dez. 2012						●																																																																																										
Ausführung	Jan. 2013	Aug. 2014						●																																																																																										
Meilenstein																																																																																																		
	bis																																																																																																	
Ausschreibung	Okt. 2012	Nov. 2012						●																																																																																										
Vergabebeschluß		12.12.2012						●																																																																																										
Baubeginn		04.03.2013						●																																																																																										
Fertigstellung																																																																																																		
Hinweise:		HH-Ansatz 2013 enthält 199.400€ HH-Reste aus 2012																																																																																																

Projekt		Stand: 31.07.2013		Finanzposition				HHST								
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße				2.6158.9630.000-1003				VH								
Projektleiter Fachber. 67:				Jürgen Müller				Telefon: 2435								
KOSTEN		bis einschl.														
		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Gesamt		
HH-Einstellung				30.000		18.811		450.400		50.000				549.211		
Zahlungsstand: 31.07.2013				10.700		18.811		461.700						491.211		
Kostenschätzung vom 28.07.2011														530.000		
Kostenberechnung vom 24.05.2012														530.000		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 07.03.2013														527.000		
Abrechnung (geschätzt)													●		527.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.07.2013
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- zusätzlich kommen Kosten zur Sanierung der Aldinger Straße sowie umfangreiche Radwegsanierungsarbeiten

- Maßnahme läuft schnell, wird bereits Mitte Oktober fertig

TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	März 2011					●
Planung	April 2011	Feb. 2013					●
Ausführung	April 2013	Dez. 2013					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Jan. 2013	Feb. 2013					●
Bau- und Vergabebeschluss		März 2013					●
Baubeginn		April 2013					●

Hinweise

HH-Ansatz 2013 enthält 150.400€ HH-Reste aus 2012

7

Projekt

Eberhardstraße 1. BA + 2. BA

Stand: 31.07.2013

Finanzposition

2.6151.9640.000-0108

HHST

VH

Projektleiter Fachber. 67:

Martin Renz

Telefon:

2694

KOSTEN

bis einschl.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gesamt

HH-Einstellung

50.000

650.000

600.000

1.300.000

Zahlungsstand: 31.07.2013

68.777

335.314

404.091

Kostenschätzung

390.000

Kostenberechnung

390.000 1. BA + 850.000 2. BA

1.240.000

Baubeschluß

430.000 1. BA + 1.100.000 2. BA

1.530.000

Abrechnung (geschätzt)

98%

-30.000

1.500.000

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

HH-Einstellung

Zahlungsstand: 31.07.2013

€ brutto

Budgetkontrolle

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

HH-Einstellung

Zahlungsstand: 31.07.2013

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Baubeschluß

Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL

- Beginn 2. Bauabschnitt September 2013

TERMINE

SOLL

2. Bauabschnitt

STATUS

Phase

von

bis

von

bis

Grundlagenermittlung

Feb. 2012

Planung

März 2012

Sept. 2012

Ausführung

Okt. 2012

Mai 2013

Sept. 2013

Juni 2014

Meilenstein

bis

Ausschreibung

Aug. 2012

Vergabebeschluß

Sept. 2012

Baubeginn

Okt. 2012

Fertigstellung

Jun 14

Hinweise:

Projekt Grünbühl / Sonnenberg		Stand: 31.07.2013 - Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ		Finanzposition 2.6158.9410.670-1003		HHST VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Heike Reyser				Telefon: 2748		
KOSTEN		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung			13.200	75.000	490.000	181.800		760.000
Zahlungsstand: 31.07.2013			13.150	95.279	262.361	300.967		671.757
Kostenschätzung vom								760.000
Kostenberechnung vom								760.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.05.2011, Vorl.Nr. 216/11 + vom 10.11.2011 Vorl.Nr. 452/11								750.000
Abrechnung (geschätzt)							●	750.000

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2013
2009	0	0
2010	10.000	10.000
2011	75.000	13.150
2012	490.000	95.279
2013	181.800	300.967
2014	0	0

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013

€ brutto

Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2013	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
2009	0	0	0	0	0	0
2010	10.000	10.000	0	0	0	0
2011	75.000	13.150	0	0	0	0
2012	490.000	95.279	0	0	0	0
2013	181.800	300.967	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.07.2013
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Behinderung durch Bauverzögerung Hochbau (Konkurs Rohbaufirma - mangelhafte Leistungen)
- GaLaBau-Firma war u.a. 6 Wochen im Auftrag Hochbau für Ersatzvornahme mangelhaft ausgeführter Leistungen tätig
- diverse Bauunterbrechungen (Schlechtwetter) und erschwertes Arbeiten durch sehr nasse Witterung und extrem lange Frostperiode

TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009					●
Planung	Aug. 2010	Jan. 2012					●
Ausführung	Feb. 2012	Dez. 2012					●
Meilenstein							
Ausschreibung		Okt. 2011					●
Vergabebeschluß		Nov. 2011					●
Baubeginn		März 2012					●
Fertigstellung		Mai 2013					●

Hinweise:

Projekt Parkierungskonzept Oststadt		Stand: 31.07.2013		Finanzposition 2.6800.9610.000-0401		HHST VH		9	
Projektleiter Fachber. 67:		Andreas Uhl				Telefon:		2298	
KOSTEN		bis einschl.							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung					260.000	790.000		1.050.000	
Zahlungsstand: 31.07.2013					0	45.849		45.849	
Kostenschätzung		vom							
Kostenberechnung		vom Juni 2012						1.050.000	
Baubeschluß		vom 25.07.12 Vorl.Nr. 227/12						1.050.000	
Abrechnung (geschätzt)								1.050.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.07.2013
2009	0	0
2010	0	0
2011	0	0
2012	260.000	0
2013	790.000	45.849
2014	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Betrag
HH-Einstellung	1.050.000
Zahlungsstand: 31.07.2013	45.849
Kostenschätzung	1.050.000
Kostenberechnung	1.050.000
Baubeschluß	1.050.000
Abrechnung (geschätzt)	1.050.000

Erläuterungen

- Die Finanzmittel für die beschlossene große Lösung des Parkierungskonzepts Oststadt werden im Haushalt 2013 bereitgestellt.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2007	2012				●	
Planung	2010	Jan. 2013				●	
Ausführung	Feb. 2013	Juni 2013				●	
Meilenstein							
		bis					
Ausschreibung		Feb. 2013				●	
Vergabebeschuß		März 2013				●	
Baubeginn		März 2013				●	
Fertigstellung		Juni 2013				●	

Hinweise:	
-----------	--

Projekt Kunstrasenplatz SKV Eglosheim		Stand: 31.07.2013		Finanzposition 2.5610.9640.000-0005		HHST VH		11	
Projektleiter Fachber. 67:		Uwe Scheyhing				Telefon: 2697			
KOSTEN		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung					450.000		450.000		
Zahlungsstand: 31.07.2013					42.830		42.830		
Kostenschätzung				vom Oktober 2012			450.000		
Kostenberechnung				vom					
Baubeschluß				vom 18.07.2013			423.000		
Abrechnung (geschätzt)				0%		-423.000	●		

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Kostenschätzung
■ Zahlungsstand: 31.07.2013 ■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							●
Planung	Nov. 2012	Juni 2013					●
Ausführung	Aug 13	Nov. 2013					●
Meilenstein							
		bis					
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß		18.07.2013					●
Baubeginn		26.08.2013					●
Fertigstellung		Nov.2013					●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt Schloßlesfeldschule Erweiterung Ganztagesbetr./Mensa - Außenanlagen		Stand: 31.07.2013		Finanzposition 2.2110.9410.670-0413		HHST VH		12
Projektleiter Fachber. 67:		Heike Reyser				Telefon: 2748		
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung					110.000	370.000	480.000	
Zahlungsstand: 31.07.2013					836		836	
Kostenschätzung vom 08.08.2012							367.000	
Kostenberechnung vom 25.06.2013							480.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 25.07.2013							480.000	
Abrechnung (geschätzt)							480.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.07.2013
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	April 2012	Juli 2012					●
Planung	August 2012	Okt. 2013					●
Ausführung	Nov. 2013	April 2014					●
Meilenstein							
Ausschreibung		Sept. 2013					●
Vergabebeschluß		Nov. 2013					●
Baubeginn		Nov. 2013					●
Fertigstellung		April 2014					●

Hinweise:	
-----------	--

Projekt Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)		Stand: 31.07.2013		Finanzposition Sonderkonto		HHST VH		13	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694	
KOSTEN		bis einschl.							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung								1.120.000	
Zahlungsstand: 31.07.2013			11.749		0			11.749	
Kostenschätzung		vom 29.12.2009						1.120.000	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.07.2013
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2011					●
Planung	2013	2014					●
Ausführung	2014 / 15						●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	
-----------	--

Projekt Straßenbau Walter-Flex-Straße			Stand: 31.07.2013			Finanzposition Sonderkonto		HHST VH		14	
Projektleiter Fachber. 67:			Martin Renz				Telefon:		2694		
KOSTEN		bis einschl.									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt			
HH-Einstellung								1.405.000			
Zahlungsstand: 31.07.2013				12.600	71.938	1.228.274		1.312.812			
Kostenschätzung		vom		08.10.2009			1.230.000				
Kostenberechnung		vom		02.05.2012			1.370.000				
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		20.09.2012			1.405.000				
Abrechnung (geschätzt)						118%	250.000	●	1.655.000		

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Budgetkontrolle

Erläuterungen

Es sind deutliche Mehrkosten wegen umfangreicher Untergrundverbesserungen und Mengen an belastetem Aushubmaterial zu erwarten.

TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2011					●
Planung	März 2011	Mai 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Okt. 2013					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung							
Vergabebeschluß		Sept. 2012					●
Baubeginn		Okt. 2012					●
Fertigstellung		Sept. 2013					●

Hinweise:

Projekt Straßenbau Neckarweihingerstraße			Stand: 31.07.2013			Finanzposition Sonderkonto			HHST VH		15																																																																																																
Projektleiter Fachber. 67:			Martin Renz						Telefon:		2694																																																																																																
KOSTEN			bis einschl.																																																																																																								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt																																																																																																		
HH-Einstellung									1.200.000																																																																																																		
Zahlungsstand: 31.07.2013				21.765	132.676	583.857	124.683		862.981																																																																																																		
Kostenschätzung			vom Juni 2010						1.100.000																																																																																																		
Kostenberechnung			vom Juli 2011						1.200.000																																																																																																		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom						1.200.000																																																																																																		
Abrechnung (geschätzt)			79% -250.000 ●						950.000																																																																																																		
€ brutto Liquiditätsbereitstellung ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013 € brutto Budgetkontrolle ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.07.2013 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)																																																																																																											
Erläuterungen																																																																																																											
- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe																																																																																																											
TERMINE <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td colspan="2">bis</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td></td><td colspan="2">Nov. 2010</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>Dez. 2010</td><td colspan="2">Juli 2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Okt. 2011</td><td colspan="2">Juli 2012</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td colspan="8">Meilenstein</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">bis</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td></td><td colspan="2">Aug.2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td colspan="2">Sept. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td colspan="2">Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td colspan="2">Juli 2012</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> SOLL <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> STATUS <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Phase	von	bis						Grundlagenermittlung		Nov. 2010					●	Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●	Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●	Meilenstein										bis						Ausschreibung		Aug.2011					●	Vergabebeschluß		Sept. 2011					●	Baubeginn		Okt. 2011					●	Fertigstellung		Juli 2012					●																
Phase	von	bis																																																																																																									
Grundlagenermittlung		Nov. 2010					●																																																																																																				
Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●																																																																																																				
Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●																																																																																																				
Meilenstein																																																																																																											
		bis																																																																																																									
Ausschreibung		Aug.2011					●																																																																																																				
Vergabebeschluß		Sept. 2011					●																																																																																																				
Baubeginn		Okt. 2011					●																																																																																																				
Fertigstellung		Juli 2012					●																																																																																																				
Hinweise:																																																																																																											

Hinweise:	Der Endbelag (Possehl-Belag) wurde eingebaut. Die öffentliche Einweihung der Cäsar-von-Hofacker-Anlage erfolgte am 05.07.2013.
-----------	--