



Projekt GS Gemeindsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	Stand 1/2015	Auftrag 721100201017	8
--	------------------------	--------------------------------	----------

Projektleiter Fachber. 65: Schuhmacher							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	3.862.000	3.200.000	1.593.000				8.655.000
Zahlungsstand	4.082.975	1.257.216					5.340.191
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							6.500.000
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							7.610.800
Genehmigter Beschluss vom 21. Jul 10 27. Jun 12 25. Jul 12							7.600.000
Abrechnung geschätzt					114%	1.055.000	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Wegen unerwarteter Schadstoffe (KMF) und der statisch erforderlichen Betonsanierung nach Freilegen der bestehenden Rippendecken sind Mehraufwendungen entstanden.

Größere Flächen bestehender Estriche mussten wegen unerwartet schlechter Beschaffenheit ausgebaut und erneuert werden.

Die Arbeiten an den Außenfassaden und die Dachabdichtungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen.

Im Innenbereich stehen die Haustechnikarbeiten kurz vor den Endmontagen. Bei den Ausbaugewerken sind die Trockenbau-, Gips- und Estricharbeiten nahezu abgeschlossen. Derzeit werden die Maler-, Bodenleger-, Schlosser-, und Tischlerarbeiten ausgeführt.

Die o.a. Aufwendungen können noch innerhalb des Puffers für "Unvorhergesehenes" aufgefangen werden. Die Prognose von 8.655.000 EUR wird noch eingehalten.

Der Fertigstellungstermin ist auf Juli 2015 geplant. Der Bezug kann in den Sommerferien erfolgen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2013			erledigt	●
Ausführung	8 / 2013	7 / 2015			im Plan	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2015			unkritisch	●


Hinweise:

Projekt	Stand	1/2015	Auftrag	9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			721100101017	


Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung	1.479.000	1.381.000	1.000.000				3.860.000	
Zahlungsstand	1.743.819	51.361					1.795.180	
Kostenschätzung vom 11. Mrz 12							3.700.000	
Kostenberechnung vom 30. Aug 12							3.860.000	
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11			10. Okt 12	23. Jul 13			3.860.000	
Abrechnung geschätzt				103%	120.000	●	3.980.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 23.07.2013 erfolgte der Baubeschluss mit Kosten in Höhe von 3.860.000€ durch den Gemeinderat (Vorl. Nr. 239/13)

Der Baubeginn erfolgte am 10. Oktober 2013.

Bedingt durch den sehr schlechten Baugrund kam es bei den Bohrungen für die Gründungspfähle und die Verspannanker des Verbaus zu Setzungen an den Nachbargebäuden.

Der Rohbau, die Fenster, Dachabdichtung, das Sichtmauerwerk sind fertig gestellt. Die Rohmontage der Haustechnikgewerke ist fertig gestellt. Der Innenausbau der Gewerke Trockenbau, Estrich, Fliesen und Schreinerarbeiten ist zur Hälfte ausgeführt.

Die Inbetriebnahme ist für September 2015 zu Schuljahrsbeginn vorgesehen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			unkritisch	●


Hinweise:

Die Maßnahmen für die Baugrubenproblematik (Sanierung Nachbargebäude, Rechtsstreit usw.) können kostenmäßig derzeit nicht beziffert werden. Diese werden nachgereicht.

Projekt	Stand 1/2015	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)		721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

KOSTEN	bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2020 und ff.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	20.000	630.000	1.000.000	150.000			1.800.000
Zahlungsstand	7.065						7.065
Kostenschätzung vom 6. Nov 14							1.800.000
Kostenberechnung vom 20. Nov 14							1.800.000
Genehmigter Beschluss vom 18. Jul 12 11. Dez 13 11. Dez 14							1.800.000
Abrechnung geschätzt 100%							1.800.000



Erläuterungen

In der Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2014 wurde die Sanierung und Umnutzung des alten Schulhauses beschlossen.
 Nach dem Umzug von Kindergarten und DRK ist eine Nutzung durch die Lembergschule geplant.
 Im Erdgeschoss wird die Mensa der Schule untergebracht. In den Obergeschossen befinden sich Räume für die Ganztagesbetreuung und den Unterricht.
 Nach dem Auszug der jetzigen Nutzer sind im 2.Quartal 2015 Voruntersuchungen im Bestand für die Sanierungs- und Detailplanung vorgesehen.
 Der Baubeginn soll im Herbst diesen Jahres erfolgen.
 Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist für das Schuljahr 2016/2017 geplant.


TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	9 / 2014	9 / 2015			im Plan	●
Ausführung	10 / 2015	9 / 2016			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		9 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:


Projekt San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)	Stand 1/2015	Auftrag 721100601217	12
---	---------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Schreiber							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2020 und ff.							
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		400.000					400.000
Zahlungsstand	39.308						39.308
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 15. Okt 13							
Genehmigter Beschluss vom 25. Sep 14							
Abrechnung geschätzt 100% ●							

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Fachklassenausstattung ist beauftragt. Für die zusätzliche Ausstattung der Fachklassen sind statische Verstärkungen der Decke notwendig

TERMINE

SOLL

STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	9 / 2015			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			unkritisch	●

Hinweise:


Projekt Sanierung Glasdach Mörike-Gymn. (Karl-18)	Stand 1/2015	Auftrag 721100601227	13
--	---------------------	--------------------------------	-----------

Projektleiter Fachber. 65: Pfletschinger							
bis einsch. 1*: Gesamtkosten einsch. Jahr 2020 und ff.							
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	623.000	357.000					980.000
Zahlungsstand	543.407	13.094					556.501
Kostenschätzung vom 20. Mrz 13							980.000
Kostenberechnung vom 8. Mai 14							757.500
Genehmigter Beschluss vom 20. Mrz 13 14. Mai 14 22. Mai 14							750.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	750.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 14.05.2014 erfolgte der Bau- und Vergabebeschluss der Holz-/Stahlbau- und Dachabdichtungsarbeiten. Die Verglasungsarbeiten wurden am 22.05.2014 vergeben.

Die Lichtkuppeln als Dachausstieg über den Klassentrakten konnten planmäßig in den Pfingstferien eingebaut werden.

Die Erneuerung des Hallendaches erfolgte ab Ende Juli zu Beginn der Sommerferien.

Zum Schuljahresbeginn ist die Fertigstellung der neuen Dachkonstruktion mit Lichtkuppeln und erster Abdichtungslage erfolgt.

Nachdem sämtliche Arbeiten im November abgeschlossen waren, wurde kurz vor Jahreswechsel auf den Dächern der Klassentrakte eine Solaranlage der Stadwerke installiert.

Die hierzu notwendige Verkabelung innerhalb des Hauses wird im Februar fertig gestellt.

TERMINE

SOLL

STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	1 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	12 / 2014			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		0 / 0			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2014			erledigt	●

Hinweise:


Projekt	Stand 1/2015	Auftrag	17
San. Sanitärbereiche Rundsporth. (Kurfürsten-23)		konsumtiv	

Projektleiter Fachber. 65: Joas								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung	565.000	110.000					675.000	
Zahlungsstand	390.894	268					391.163	
Kostenschätzung		vom 1. Feb 12						630.000
Kostenberechnung		vom 5. Mrz 14						675.000
Genehmigter Beschluss		vom 20. Mrz 14						675.000
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	675.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Baumaßnahme ist fertiggestellt.
Mängelbeseitigung ist durchgeführt.

Inbetriebnahme der sanierten Umkleide- und Sanitärbereiche erfolgte zum Schuljahresbeginn.
Das Projekt ist im Bereich Hochbau schlußgerechnet,
die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär sind noch schlußzurechnen.

TERMINE

SOLL


STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2013	12 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2014	5 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		12 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2014			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand	1/2015	Auftrag	22
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)			721100601427	

Projektleiter Fachber. 65: Joas								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung		800.000	375.000				1.175.000	
Zahlungsstand								
Kostenschätzung		vom 7. Aug 14						1.175.000
Kostenberechnung		vom 7. Aug 14						1.175.000
Genehmigter Beschluss		vom 19. Nov 14					1.175.000	
Abrechnung geschätzt		100%				●	1.175.000	



Erläuterungen

Baugenehmigung erteilt.
Baubeginn am 21.01.2015 erfolgt.

Ausweichquartier für Justinus-Kerner Schule ab 14.09.2015

Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●
Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2015			im Plan	●
Fertigstellung		9 / 2015			kritisch	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	1/2015	Auftrag	23
Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)			konsumtiv + investiv	


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung							
Zahlungsstand							
Kostenschätzung			vom 30. Nov 14				700.000
Kostenberechnung			vom				
Genehmigter Beschluss			vom 4. Dez 14				
Abrechnung geschätzt					700.000	●	700.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 4. Dezember 2014 wurde im Ausschuss Bauten, Technik, Umwelt der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung gefasst. Gleichzeitig erfolgte der mündlicher Bericht über die geplanten Maßnahme, Termine und Kosten.

Aufgrund der Dringlichkeit läuft das Projekt außerhalb des Projektfahrplans.

Der Bauantrag wurde eingereicht und ist genehmigt.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wird eine Verlängerung für Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Um dieses Jahr einen Großteil der Brandschutzmaßnahmen durchführen zu können, wurden die Brandschutzelemente zu Abschottung der Treppenhäuser öffentlich ausgeschrieben. Die Submission findet am 17.02.2015 statt.

Im März 2015 wird der Entwurfs- und Baubeschluss in Kombination mit der Vergabe der Brandschutzelemente dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			im Plan	●
Ausführung	6 / 2015	8 / 2016			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	1/2015	Auftrag	28
Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung							
Zahlungsstand							
Kostenschätzung			vom 30. Nov 14				800.000
Kostenberechnung			vom				
Genehmigter Beschluss			vom 4. Dez 14				
Abrechnung geschätzt					800.000	●	800.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 4. Dezember 2014 wurde im Ausschuss Bauten, Technik, Umwelt der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung gefasst. Gleichzeitig erfolgte der mündlicher Bericht über die geplanten Maßnahme, Termine und Kosten.

Aufgrund der Dringlichkeit läuft das Projekt außerhalb des Projektfahrplans.

Der Bauantrag wurde eingereicht, die Genehmigung liegt noch nicht vor.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wird eine Verlängerung für Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Um dieses Jahr einen Großteil der Brandschutzmaßnahmen durchführen zu können, wurden die Brandschutzelemente zu Abschottung der Treppenhäuser öffentlich ausgeschrieben. Die Submission findet am 17.02.2015 statt.

Im März 2015 wird der Entwurfs- und Baubeschluss in Kombination mit der Vergabe der Brandschutzelemente dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

TERMINE

SOLL

STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			im Plan	●
Ausführung	6 / 2015	8 / 2016			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		3 / 2015			unkritisch	●
Baubeginn		6 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:


Projekt	Stand	1/2015	Auftrag	47
Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)			721100104217	

Projektleiter Fachber. 65: Schneider							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	2.350.000	530.000					2.880.000
Zahlungsstand	2.591.858	1.313					2.593.171
Kostenschätzung vom 26. Mai 11							2.400.000
Kostenberechnung vom 22. Mai 12							2.880.000
Genehmigter Beschluss vom 13. Jul 11 27. Jun 12							2.880.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Am 30. Juli erfolgte die baurechtliche Abnahme.

Der reguläre Betrieb wurde zu Schuljahrsbeginn 2014/2015 aufgenommen.

Es fehlen nur noch wenige Rechnungen, um das Projekt Schluss rechnen zu können.

Am 4. Dezember fand die offizielle Einweihung statt.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2011	12 / 2011			erledigt	●
Planung	1 / 2012	2 / 2013			erledigt	●
Ausführung	3 / 2013	7 / 2014			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		6 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2014			erledigt	●


Hinweise:

Projekt	Stand	1/2015	Auftrag	49
Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)			721100601417	


Projektleiter Fachber. 65: **Fischer**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung	540.000	1.000.000	5.500.000	8.000.000	5.000.000	3.360.000	23.400.000	
Zahlungsstand	664.427	99.585					764.012	
Kostenschätzung		vom 17. Jul 13					23.440.000	
Kostenberechnung		vom 20. Feb 14					23.270.000	
Genehmigter Beschluss		vom 2. Mrz 10		19. Mrz 14			23.270.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	23.270.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Nach dem Entwurfs- und Baubeschluß (Vorlage 046/14) im März 2014 wurde am 27.10.2014 die Baugenehmigung erteilt. Derzeit wird die Ausführungsplanung bearbeitet und die Ausschreibungen vorbereitet.

Das erste Ausschreibungspaket ist für das 2. Quartal 2015 vorgesehen. Geplanter Baubeginn 08 / 2015, nach der Fertigstellung der zukünftigen Gemeinschaftsschule Innenstadt in der Alleenstr. 17/21.

Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist für Februar 2017 geplant, die Gesamtfertigstellung für den Schuljahresbeginn 2018/2019 vorgesehen.

TERMINE

SOLL

STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			im Plan	●
Ausführung	8 / 2015	8 / 2018			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		8 / 2018			unkritisch	●

Hinweise:


Baubeginn ist abhängig von der Fertigstellung der zukünftigen Gemeinschaftsschule Innenstadt im ehemaligen Pestalozzigeäude.

Projektleiter Fachber. 65: Bezner							
KOSTEN	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	343.000	126.000					469.000
Zahlungsstand	297.447						297.447
Kostenschätzung		vom					
Kostenberechnung		vom 4. Jun 12					469.000
Genehmigter Beschluss		vom 2. Jun 14					469.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	469.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Momentan Mängelbeseitigung und Rechnungsprüfung.

TERMINE

SOLL


STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	4 / 2014			erledigt	●
Planung	5 / 2014	7 / 2014			erledigt	●
Ausführung	8 / 2014	5 / 2015			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-				
Baugesuch		-				
Baubeginn		8 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2015			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	Stand 1/2015	Auftrag 756100501007	68
--	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Müllich							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020		und ff.
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	801.000	800.000	544.000	100.000			2.245.000
Zahlungsstand	1.042.020	29.948					1.071.969
Kostenschätzung vom 25. Feb 13							2.000.000
Kostenberechnung vom 29. Mai 13							2.245.000
Genehmigter Beschluss vom 26. Jun 13							2.245.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	2.245.000



Erläuterungen

Das Bauvorhaben wird in 2 Bauabschnitten ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt wurde im Juni 2013 begonnen und im Oktober 2013 mit der Eröffnung der Ausstellung abgeschlossen.

Die Bauarbeiten zum 2. Bauabschnitt haben am 24.03.2014 begonnen. Die Dachsanierungsarbeiten, Metallbauarbeiten und Trockenbauarbeiten sowie die Grundinstallationen der Technischen Ausbaugewerke sind weitgehend abgeschlossen.


Momentan werden vorbereitende Arbeiten der Gewerke Bodenbeläge und Maler durchgeführt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2013	1 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2013	9 / 2015			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			unkritisch	●
Hinweise:						


Projekt Erweiterung KiTa (Reichertshalde 51)	Stand 1/2015	Auftrag 736501108017	71
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Raiber							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020 und ff.		
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	790.000	500.000	385.000	100.000			1.775.000
Zahlungsstand	427.602	19.708					447.310
Kostenschätzung vom 2. Mai 13							1.700.000
Kostenberechnung vom 23. Sep 13							1.775.000
Genehmigter Beschluss vom 6. Nov 13							1.775.000
Abrechnung geschätzt					100%	●	1.775.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Gebäudehülle ist geschlossen.

Aktuell finden die Arbeiten der Ausbaugewerke und Technikgewerke statt.

Die Umbauarbeiten im Bestand werden nach Fertigstellung des Anbaues in den Sommerferien 2015 stattfinden.

Es ist geplant, dass die Einrichtung im Herbst 2015 in Betrieb geht.

TERMINE



SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2012	10 / 2012			erledigt	●
Planung	11 / 2012	3 / 2014			erledigt	●
Ausführung	3 / 2014	9 / 2015			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			unkritisch	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
KOSTEN	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	1.413.000	1.340.000	847.000	200.000			3.800.000
Zahlungsstand	2.120.605	133.430					2.254.036
Kostenschätzung vom 17. Apr 12							3.870.000
Kostenberechnung vom 26. Sep 12							3.800.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 13. Dez 13 23. Jul 13							3.800.000
Abrechnung geschätzt					102%	90.000	●



Erläuterungen

Fertigstellung des Teilbereiches U3 (EG-Neubau) und Teilinbetriebnahme zum 23.02.2015;
aktuelle Maßnahmen Ausbaugewerke: u.a. Wand-/Deckenverkleidung, Innentüren, Bodenbelags- u. Malerarbeiten;
Lieferung und Einbau von Möbeln ab KW 07/2015;
Fertigstellung Metaldach und Putzfassade; Herstellung der Außenanlagen

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	-	-			erledigt	●
Ausführung	8 / 2013	4 / 2015			kritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2015			kritisch	●
Hinweise:	Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf konnte der Gesamt-Fertigstellungstermin 12/2014 nicht mehr gehalten werden. Teileröffnung U3-Bereich Ende Februar 2015, Gesamtinbetriebnahme Ostern 2015.					