


Projekt GS Gemeinsh.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	Stand <b>1/2016</b>	Auftrag <b>721100201017</b>	<b>8</b>
--	------------------------	--------------------------------	----------

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schuhmacher</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021		und ff.
<b>KOSTEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	7.057.000	1.793.000	200.000				<b>9.050.000</b>
Zahlungsstand	5.683.085						<b>5.683.085</b>
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							<b>6.500.000</b>
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							<b>7.610.800</b>
Genehmigter Beschluss vom 21. Jul 10 27. Jun 12 25. Jul 12							<b>7.600.000</b>
Abrechnung geschätzt					119%	1.450.000	●
							<b>9.050.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Das Gebäude ist am 14.09.2015 in Betrieb gegangen. Die zusätzlich benötigten Finanzmittel in Höhe von 395.000 € sind auf Nutzerwünsche zurückzuführen.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2013			erledigt	●
Ausführung	8 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2015			erledigt	●

**Hinweise:**

Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			721100101017	


Projektleiter Fachber. 65: **Block**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2021	und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt		
HH-Einstellung	2.860.000	1.000.000					3.860.000		
Zahlungsstand	2.467.303	26.217					2.493.520		
Kostenschätzung vom 11. Mrz 12								3.700.000	
Kostenberechnung vom 30. Aug 12								3.860.000	
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11							10. Okt 12	23. Jul 13	3.860.000
Abrechnung geschätzt					103%	120.000	●	3.980.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

Am 23.07.2013 erfolgte der Baubeschluss mit Kosten in Höhe von 3.860.000€ durch den Gemeinderat (Vorl. Nr. 239/13)

Bedingt durch den sehr schlechten Baugrund kam es bei den Bohrungen für die Gründungspfähle und die Verspannanker des Verbaus zu Setzungen an den Nachbargebäuden. Die Schadenersatzansprüche der Nachbar befinden sich im Klärungsprozess.

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn im September 2015 in Betrieb gegangen zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer.

Die Schlussrechnungen sind zu ca. 70% bearbeitet. Die restlichen Schlußrechnungen liegen noch nicht vor.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●


### Hinweise:

Die Maßnahmen für die Baugrubenproblematik (Sanierung Nachbargebäude, Rechtsstreit usw.) können kostenmäßig derzeit nicht beziffert werden. Diese werden nachgereicht.

Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)			721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	650.000	1.000.000	150.000				1.800.000	
Zahlungsstand	44.683	53.593					98.276	
Kostenschätzung			vom 6. Nov 14			1.800.000		
Kostenberechnung			vom 20. Nov 14			1.800.000		
Genehmigter Beschluss			vom 18. Jul 12		11. Dez 13	11. Dez 14	1.800.000	
Abrechnung geschätzt					100%		●	



**Erläuterungen**

Nach dem Auszug des Kindergartens in das neue Kinder- und Familienzentrum ist das Gebäude komplett leer, so dass mit Voruntersuchungen für die Sanierungsplanung und zukünftige Wiedernutzung des Gebäudes als Schule begonnen werden konnte.

Nachdem im November die Vergabe der wichtigsten Gewerke erfolgte, begann im Dezember des letzten Jahres das beauftragte Rohbauunternehmen mit der Baustelleneinrichtung.

Zuvor wurde die provisorische Fluchttreppe demontiert und der Hausanschluss verlegt.

Derzeit erfolgen vorwiegend Abbrucharbeiten, wie die Entfernung von nicht mehr benötigten Wänden, Kaminen, und allen technischen Anlagen.

Wo erforderlich werden für Verbindungstüren oder die neue Haustechnik erstellt.

Teilbereiche der vorhandenen Holzkonstruktion werden freigelegt, damit anschließend Stahlträger als notwendige Verstärkung der Tragkonstruktion eingebaut werden können.

Nach Fertigstellung von Rohbau- und Zimmerarbeiten ist ab Mitte März die Montage der neuen Fenster geplant. Ab dem Frühjahr 2017 können die renovierten Räume dann durch die Lembergschule genutzt werden.


Phase	von	bis	SOLL	STATUS
Grundlagenermittlung	-	11 / 2014		erledigt ●
Planung	9 / 2014	11 / 2015		erledigt ●
Ausführung	12 / 2015	3 / 2017		im Plan ●
<b>Meilenstein bis</b>				
Raumprogramm		-		erledigt ●
Baugesuch		12 / 2014		erledigt ●
Baubeginn		12 / 2015		erledigt ●
Fertigstellung		3 / 2017		unkritisch ●

**Hinweise:**


Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	12
San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>								
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021 und ff.			
<b>KOSTEN</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	200.000					400.000	
Zahlungsstand	89.389						89.389	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 15. Okt 13								
Genehmigter Beschluss vom 25. Sep 14								
Abrechnung geschätzt					105%	20.000	●	420.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Fachklassenausstattung ist beauftragt. Für die zusätzliche Ausstattung der Fachklassen waren statische Verstärkungen der Decke notwendig

Die Brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken ist abgeschlossen. Die Ausbauarbeiten für den 1. Fachklassenraum erfolgt im Betrieb bzw. bis zu den Sommerferien 2016.

Der 2. Fachklassenraum wird in 2017 errichtet.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	9 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			kritisch	●

**Hinweise:**

Neuer Fertigstellungstermin 09/2017

Projekt NB Obdachlosenunterkunft (Riedle 25)	Stand <b>1/2016</b>	Auftrag <b>731403202007</b>	20
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	592.000	150.000					742.000
Zahlungsstand	634.992						634.992
Kostenschätzung vom 19. Aug 14							742.000
Kostenberechnung vom 19. Aug 14							742.000
Genehmigter Beschluss vom 8. Okt 14 26. Mrz 15							742.000
Abrechnung geschätzt 100% 0							742.000



**Erläuterungen**


- Inbetriebnahme / Belegung ab 23.11.2015
- Dokumentation erfolgt bis 02/2016
- in Abrechnung

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	12 / 2014			erledigt	●
Planung	12 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		12 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		4 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt SAN Obdachlosenunterkunft (Teinacher- 11)	Stand <b>1/2016</b>	Auftrag <b>konsumtiv</b>	21
--	------------------------	-----------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschli.		1*: Gesamtkosten einschli. Jahr		2021		und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung								
Zahlungsstand	19.448	30.237						<b>49.685</b>
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 4. Sep 14								<b>650.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 1. Okt 14								<b>650.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	0	●	<b>650.000</b>



**Erläuterungen**

Der Bauantrag wurde am 26.10.2015 genehmigt.


Mit den Arbeiten wurde im November 2015 begonnen. Der Baufortschritt liegt im Zeitplan.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	6 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Ausführung	11 / 2015	4 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2016			im Plan	●

**Hinweise:**

Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	22
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)			721100601427	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>								
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021	und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	800.000	375.000					1.175.000	
Zahlungsstand	760.835	1.525					762.360	
Kostenschätzung		vom 7. Aug 14						1.175.000
Kostenberechnung		vom 7. Aug 14						1.175.000
Genehmigter Beschluss		vom 19. Nov 14					1.175.000	
Abrechnung geschätzt		94%			-75.000	●	1.100.000	



**Erläuterungen**


- Baumaßnahme ist fertiggestellt.
- Schule dient als Ausweichquartier für Justinus-Kerner Schule ab Schuljahresbeginn 2015/2016.
- Die behördliche Abnahme erfolgte am 01.09.2015
- Projekt ist in Abrechnung

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●
Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	23
Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung		150.000					150.000	
Zahlungsstand	323.267	21.052					344.319	
Kostenschätzung			vom 30. Nov 14			700.000		
Kostenberechnung			vom 24. Feb 15			700.000		
Genehmigter Beschluss			vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			700.000
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	700.000	



**Erläuterungen**

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Die Fluchttreppe ist fast fertig gestellt.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus werden über Haushaltsresten von 2015 gedeckt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	9 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		-				
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			unkritisch	●

**Hinweise:** Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	<b>1/2016</b>	Auftrag	28
Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)			<b>konsumtiv + investiv</b>	


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung		150.000					<b>150.000</b>	
Zahlungsstand	204.038	2.526					<b>206.564</b>	
Kostenschätzung		vom 30. Nov 14					<b>800.000</b>	
Kostenberechnung		vom 24. Feb 15					<b>800.000</b>	
Genehmigter Beschluss		vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			<b>800.000</b>	
Abrechnung geschätzt		100%		0		●	<b>800.000</b>	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Mit dem Bau der Fluchttreppe wurde begonnen.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus werden über Haushaltsresten von 2015 gedeckt.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	9 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		3 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			unkritisch	●

**Hinweise:**

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	29
Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)			<b>konsumtiv + investiv</b>	


Projektleiter Fachber. 65: **Drienko**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung		65.000					65.000	
Zahlungsstand	443.015	15.507					458.521	
Kostenschätzung		vom 12. Feb 15					835.000	
Kostenberechnung		vom 25. Feb 15					835.000	
Genehmigter Beschluss		vom 2. Okt 14		18. Mrz 15			835.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	835.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

Am 02 Oktober 2014 wurde im Ausschuss Bauen, Technik, Umwelt der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung gefasst.

Da die gesamten Baumaßnahmen nur in den Schulferien ausgeführt werden können, ist die Fertigstellung der Maßnahmen bis Ende 2016 geplant. Ein Antrag auf Fristverlängerung bis Ende 2016 wurde beim Bürgerbüro Bauen gestellt.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus (vgl. Vorlage 056/15) werden über Haushaltsreste von 2015 (779480100007 "Brandschutz an Schulen") und über das Budget Gebäudeunterhaltung 2016 gedeckt.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	2 / 2015	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	8 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		5 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●


### Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung für das kommende Jahr kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	31
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: **Raiber**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	45.000	215.000	970.000	700.000			1.930.000	
Zahlungsstand	50.428	5.778					56.206	
Kostenschätzung vom 24. Sep 15							2.750.000	
Kostenberechnung vom 9. Dez 15							2.500.000	
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							2.500.000	
Abrechnung geschätzt 100%							● 2.500.000	



**Erläuterungen**

Am 09.12.2015 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss mit einer Gesamtprojektsomme (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,-€.

Aktuell wird die Bauantragsplanung erstellt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015			erledigt	●
Planung	1 / 2015	9 / 2016			im Plan	●
Ausführung	10 / 2016	12 / 2018			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2016			im Plan	●
Baubeginn		10 / 2016			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2018			unkritisch	●

**Hinweise:** Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.


Projekt Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	Stand <b>1/2016</b>	Auftrag <b>721100601417</b>	49
---	---------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Fischer</b>							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2021 und ff.							
<b>KOSTEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	1.810.000	4.500.000	8.000.000	5.000.000	3.960.000		23.270.000
Zahlungsstand	1.638.502	191.855					1.830.357
Kostenschätzung vom 17. Jul 13							23.440.000
Kostenberechnung vom 20. Feb 14							23.270.000
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10 19. Mrz 14							23.270.000
Abrechnung geschätzt 100%							● 23.270.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Derzeit wird an der Ausführungsplanung und weiteren Ausschreibungen gearbeitet. Zu zwei Ausschreibungspaketen wurden im Juni und im November 2015 Vergaben beschlossen und die Firmen beauftragt.

Die Submission zum dritten Ausschreibungspaket war am 12.01.2016. Die Angebotspreise liegen in der Summe innerhalb der Kostenberechnung. Damit sind ca. 80% des baulichen Gesamtaufwandes vergeben.

Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist im Sommer 2017 geplant. Die Gesamtfertigstellung ist im Sommer 2018 geplant.

Während der Ausführung wurden unvorhergesehene Maßnahmen erforderlich. Zusätzliche Betonsanierung, Ersatz von Estrichflächen, Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben, etc.

Die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des beschlossenen Budgets gedeckt werden. Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin werden derzeit geprüft.

**TERMINE**

**SOLL**


**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	8 / 2018			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2018			kritisch	●

**Hinweise:**

Projekt KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	Stand 1/2016	Auftrag 756100501007	68
--	-----------------	-------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Müllich</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	1.601.000	544.000	100.000				2.245.000
Zahlungsstand	1.863.490						1.863.490
Kostenschätzung vom 25. Feb 13							2.000.000
Kostenberechnung vom 29. Mai 13							2.245.000
Genehmigter Beschluss vom 26. Jun 13							2.245.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●





**Erläuterungen**

Die Einweihung und Wiedereröffnung der Gesamtbibliothek erfolgte am 22.09.2015. Aktuell erfolgen die Restarbeiten zur Beseitigung der Mängel aus den Abnahmen und die Schlussabrechnung der Gewerke.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2013	1 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Raiber</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	1.290.000	385.000	100.000				<b>1.775.000</b>
Zahlungsstand	1.249.160	13.439					<b>1.262.598</b>
Kostenschätzung vom 2. Mai 13							<b>1.700.000</b>
Kostenberechnung vom 23. Sep 13							<b>1.775.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 6. Nov 13							<b>1.775.000</b>
Abrechnung geschätzt						100% <span style="color: green;">●</span>	<b>1.775.000</b>



**Erläuterungen**

Das Gebäude und die Außenanlagen sind fertiggestellt.  
Die Einrichtung ist am 01.09.2015 in Betrieb gegangen.


Aktuell werden die vorliegenden Schlussrechnungen geprüft.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2012	10 / 2012			erledigt	●
Planung	11 / 2012	3 / 2014			erledigt	●
Ausführung	3 / 2014	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		7 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	1/2016	Auftrag	75
KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)			736501111007	

Projektleiter Fachber. 65: **Hüttig**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	125.000	1.000.000	3.225.000	3.000.000	1.000.000		8.350.000	
Zahlungsstand	106.888	68.427					175.315	
Kostenschätzung		vom 31. Aug 15					8.335.000	
Kostenberechnung		vom 11. Nov 15					8.350.000	
Genehmigter Beschluss		vom 9. Dez 15					8.350.000	
Abrechnung geschätzt		100%		0		●	8.350.000	



**Erläuterungen**



- Entwurfs und Baubeschluss (Projektbeschluss) im Dezember 2015 erfolgt
- Bauantrag im Dezember 2015 eingereicht
- aktuell: Aufnahme der Ausführungsplanung

Abbrucharbeiten voraussichtlich ab August 2016, anschließend Beginn der Rohbauarbeiten ab Oktober 2016.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	im Plan	im Plan			im Plan	●
Ausführung	im Plan	im Plan			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		1 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2016			unkritisch	●
Fertigstellung		3 / 2018			unkritisch	●

**Hinweise:**

Projektleiter Fachber. 65: <b>Hüttig</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	3.400.000	400.000					<b>3.800.000</b>
Zahlungsstand	3.526.918	16.717					<b>3.543.635</b>
Kostenschätzung vom 17. Apr 12							<b>3.870.000</b>
Kostenberechnung vom 26. Sep 12							<b>3.800.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11   13. Dez 12   23. Jul 13							<b>3.800.000</b>
Abrechnung geschätzt					105%	196.000	<span style="color:red">●</span>



**Erläuterungen**

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte Ende Mai 2015.  
Die Einweihungsveranstaltung fand am 17.06.2015 statt.

aktuelle Maßnahmen:  
Restarbeiten / Mängelbeseitigungen;  
Projektabschluss

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	-	-			erledigt	●
Ausführung	-	-			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2015			erledigt	●

**Hinweise:**