

Kostenübersicht

| Kostengruppe | Gewerk | Kostenberechnung (siehe Anmerkung)* | Auftragssumme / Prognose | vorgeschlagene Firma |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 200 Herrichten/Erschließen | | 227.000 € | 209.335 € | |
| | Abbrucharbeiten | 191.000 € | 173.335 € | Oettinger GmbH |
| | öffentliche Erschließung | 36.000 € | 36.000 € | |
| 300 Baukonstruktion | | 3.000.000 € | 3.021.930 € | |
| | Rohbauarbeiten | 1.105.000 € | 1.270.817 € | Albert Amos GmbH |
| | Gerüstbauarbeiten (s. Rohbau) | - € | - € | (im Gewerk Rohbau enth.) |
| | Holzbauarbeiten (Los1+2) | 370.000 € | 353.063 € | Holzmeister GmbH |
| | Flaschner- u. Dachabdichtung | 150.000 € | 153.823 € | Werner Scholz GmbH |
| | Putz-/Stuckarbeiten | 26.000 € | 26.000 € | |
| | Fliesen-/Plattenarbeiten | 21.000 € | 21.000 € | |
| | Estricharbeiten | 59.000 € | 59.000 € | |
| | Tischlerarbeiten | 214.000 € | 214.000 € | |
| | Mobile Trennwand | 12.000 € | 12.180 € | abopart GmbH |
| | Sonnenschutz (nur Altbau) | 13.000 € | 13.000 € | |
| | Schlosserarbeiten/Metallbau | 41.000 € | 41.000 € | |
| | Schließanlage | 12.000 € | 12.000 € | |
| | Fenster (inkl.SonnenschutzNeubau) | 501.000 € | - € | |
| | Holzfenster (Altbau) | - € | 142.212 € | Bernd Schwarz Fensterbau |
| | Holz-Alu-Fenster (+SoSchu) | - € | 191.614 € | Schreinerei Koch GmbH |
| | Verbindungsgang | - € | 175.971 € | LACKER AG |
| | Malerarbeiten | 94.000 € | 94.000 € | |
| | Bodenbelagsarbeiten | 98.000 € | 98.000 € | |
| | Baureinigung | 9.000 € | 9.000 € | |
| | Briefkasten anl.(bei Schlosser) | - € | - € | |
| | Trockenbau 1 | 112.000 € | 111.499 € | Eschgfäller GmbH |
| | Trockenbau 2 (Deckenabsorb.) | 18.000 € | 18.000 € | |
| | Einb.-Möbel1-Festinst.Bewegsgr. | 4.500 € | 5.751 € | Gotthilf Benz |
| | Einbaumöbel | 140.500 € | 140.500 € | |
| 400 Technische Anlagen | | 1.504.000 € | 1.353.107 € | |
| | Heizung | 255.000 € | 196.330 € | Schmid GmbH |
| | Lüftung | 153.000 € | 135.943 € | Klaus Liedl |
| | Sanitär | 213.000 € | 165.383 € | Matthias Hering Haustechnik |
| | Verteiler-/Ausgabeküche | 80.000 € | 51.809 € | TeamPlus GmbH |
| | Elektroinstallationen | 658.000 € | 633.124 € | IGT AG (ohne PV-Anlage) |
| | PV-Anlage | Kostenansatz in ELT | 27.000 € | |
| | Aufzug | 76.000 € | 54.562 € | ThyssenKrupp Aufzüge GmbH |
| | MSR | 69.000 € | 88.956 € | SE-Gebäudeautomation AG |
| 300 + 400 | | 4.504.000 € | 4.375.037 € | |
| 500 Außenanlagen | Außenanlagen | 600.000 € | 506.887 € | Fa. Link GmbH |
| 600 Ausstattung | loses Mobiliar | 169.000 € | 169.000 € | |
| Zwischensumme KG 200-600 | | 5.500.000 € | 5.260.259 € | |
| 700 Baunebenkosten | (26% aus KG 200-600) | 1.430.000 € | 1.430.000 € | |
| Zwischensumme KG 200-700 | | 6.930.000 € | 6.690.259 € | |
| Unvorhergesehenes / Reserven | | 839.000 € | 1.078.741 € | |
| Zulage Baupreissteigerung bis Mitte Bauzeit (6%) | | 466.000 € | 466.000 € | |
| Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszul., gerundet) | | 8.235.000 € | 8.235.000 € | |
| Pädagogisches Material | | 115.000 € | 115.000 € | |
| Gesamt (inkl. Pädagog. Material) | | 8.350.000 € | 8.350.000 € | |

* Anmerkung zu den Angaben in der Spalte "Kostenberechnung": Verschiebungen von Leistungen zwischen den Gewerken vor der Ausschreibung wurden bei gleichbleibender Gesamtsumme hier berücksichtigt.

Stand 15.03.2017/hü