



Projekt NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	Stand <b>5/2017</b>	Auftrag <b>721100101017</b>	9
---	------------------------	--------------------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: <b>Block</b>								
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022 und ff.		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	3.860.000						3.860.000	
Zahlungsstand	3.359.449	19.215					3.378.664	
Kostenschätzung vom 11. Mrz 12							3.700.000	
Kostenberechnung vom 30. Aug 12							3.860.000	
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 10. Okt 12 23. Jul 13							3.860.000	
Abrechnung geschätzt					100%	0	●	3.860.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Die Schadenersatzansprüche der Nachbarn befinden sich im Klärungsprozess.

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn im September 2015 in Betrieb gegangen.

Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vollständig vor.

Aufwendungen für Schäden an den Nachbargebäuden, wie z.B. Kosten für Gutachter - und Rechtsanwaltskosten sowie die bisher geleisteten Auszahlungen an die betroffenen Nachbarn, belaufen sich derzeit auf rd. 130.000 EUR.


TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand	5/2017	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)			721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	1.650.000	150.000					1.800.000	
Zahlungsstand	878.122	584.390					1.462.512	
Kostenschätzung			vom 6. Nov 14				1.800.000	
Kostenberechnung			vom 20. Nov 14				1.800.000	
Genehmigter Beschluss			vom 18. Jul 12		11. Dez 13	11. Dez 14	1.800.000	
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	1.800.000	



**Erläuterungen**

Die Sanierung des Gebäudes war Mitte April abgeschlossen. Direkt nach den Osterferien, am 24.04.2017 konnte der Mensabetrieb aufgenommen werden. Der erdgeschossige Raum für die Schulkindbetreuung wird ebenfalls seit diesem Zeitpunkt genutzt.

Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung der Fluchttreppe erfolgt der Umzug der Schule in die Ober-geschosse am 01.06.2017. Nach den Pfingstferien kann dann in den Klassen unterrichtet und der zusätzliche Raum für die Schulkindbetreuung genutzt werden.



Die geplanten Tiefbauarbeiten mit dem Gehweg an der Erdmannhäuser Straße werden derzeit durchgeführt. Ab Ende September beginnen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des Schulhofes, so dass bis Ende des Jahres die Außenanlagen fertig gestellt sein werden.

Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	11 / 2014			erledigt	●
Planung	9 / 2014	11 / 2015			erledigt	●
Ausführung	12 / 2015	4 / 2017			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2017			unkritisch	●

**Hinweise:**

Projekt San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)	Stand <b>5/2017</b>	Auftrag <b>konsumtiv + investiv</b>	12
---	---------------------	--	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	200.000	200.000					<b>400.000</b>
Zahlungsstand	357.340	51.097					<b>408.437</b>
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 15. Okt 13							
Genehmigter Beschluss vom 25. Sep 14							
Abrechnung geschätzt					105%	20.000	●



**Erläuterungen**

Die Arbeiten für den 1. Fachklassenraum M 303 + M 304 sind abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des Neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Der frühere Naturkundliche Vorbereitungsraum M 311 wurde in den Sommerferien umgebaut zum Raum "Differenziertes Unterrichten". Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Die Abbruch- und Rohbauarbeiten sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Decke für den 2. Fachklassenraum, Raum 305 + 306 sind abgeschlossen. Die Ausbaurbeiten und Fachklassenausstattung erfolgten bis zum Frühjahr 2017.

Die Übergabe der Räume an die Schule erfolgte termingerecht Anfang Mai 2017 (KW18)

Bei den Massnahmen für Brandschutz, Abfangkonstruktion mit zusätzlichen statischen Massnahmen, Beton-Instandsetzung der Bausubstanz (Rippendecken) kam es bei der Durchführung zu erheblichen Mehraufwendungen und Kostenerhöhungen.


<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	8 / 2016			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	5 / 2017			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2017			unkritisch	●

**Hinweise:**

Projekt NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	Stand <b>5/2017</b>	Auftrag <b>721100109007</b>	30
--	---------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung	518.000	2.080.000	7.100.000	3.815.000	1.787.000		<b>15.300.000</b>	
Zahlungsstand	360.550	480.125					<b>840.675</b>	
Kostenschätzung		vom 28. Jan 16						<b>13.900.000</b>
Kostenberechnung		vom 18. Aug 16						<b>15.300.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 6. Apr 16		28. Sep 16			<b>15.300.000</b>	
Abrechnung geschätzt		100%		0		●	<b>15.300.000</b>	



**Erläuterungen**

Am 24.06.2015 wurde das Raumprogramm für den Ausbau der August-Lämmle-Schule zur Ganztageschule mit Betreuungsräumen und Mensa (Vorl.-Nr. 220/15) sowie die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen beschlossen.

Der Entwurfs- und Baubeschluss erfolgte am 28.09.2016 (Vorl.-Nr. 290/16).

Der Bauantrag wurde Mitte Oktober 2016 eingereicht und Anfang April 2017 genehmigt.

Die Vergabe des ersten Ausschreibungspakets (Vorl. 069/17) erfolgte am 29.03.2017. Das zweite Ausschreibungspaket wurde am 15. Mai veröffentlicht. Die Submission findet am 07. Juni statt.


Die alte Verbindungshalle ist abgebrochen. Im Augenblick wird Bau A entkernt und rückgebaut. Die Rohbaufirma beginnt Anfang Juni mit den Entwässerungsarbeiten.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	6 / 2015			erledigt	●
Planung	7 / 2015	3 / 2017			erledigt	●
Ausführung	4 / 2017	9 / 2020			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		6 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2020			unkritisch	●

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt	Stand	5/2017	Auftrag	31
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Raiber</b>							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	325.000	809.000	1.366.000				2.500.000
Zahlungsstand	263.447	147.820					411.267
Kostenschätzung vom 24. Sep 15							2.750.000
Kostenberechnung vom 9. Dez 15							2.500.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							2.500.000
Abrechnung geschätzt					100%	●	2.500.000



**Erläuterungen**

Am 09.12.2015 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss mit einer Gesamtprojektsomme (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,-€.

Der Bauantrag wurde am 28.09.2016 genehmigt.

Die Wohnungen im Dachgeschoss Bestand wurden zurückgebaut.



Im Bestand wurden die Wände im UG abgebrochen und neu erstellt.

Aktuell erfolgen die Rohbauarbeiten.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015			erledigt	●
Planung	1 / 2015	9 / 2016			erledigt	●
Ausführung	12 / 2016	12 / 2018			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2018			unkritisch	●

**Hinweise:** Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt.

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	654.000						<b>654.000</b>
Zahlungsstand	430.481	3.645					<b>434.126</b>
Kostenschätzung		vom 14. Apr 16					<b>654.000</b>
Kostenberechnung		vom 14. Apr 16					<b>654.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 14. Apr 16					<b>654.000</b>
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	<b>654.000</b>



**Erläuterungen**


Baubeginn planmäßig erfolgt am 13.05.2016.  
Fertigstellung planmäßig am 09.09.2016

Projekt in Abrechnung (Honorare Technik)

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2016	2 / 2016			erledigt	●
Planung	3 / 2016	4 / 2016			erledigt	●
Ausführung	5 / 2016	9 / 2016			erledigt	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		1 / 2016			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			-	●
Baubeginn		5 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	5/2017	Auftrag	34
NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)			742410008017	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022 und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	500.000	1.500.000	300.000				2.300.000
Zahlungsstand	205.648	230.157					435.805
Kostenschätzung vom 19. Feb 16							
Kostenberechnung vom							
Genehmigter Beschluss vom 29. Jul 15							
Abrechnung geschätzt 100% <span style="float:right">●</span>							



**Erläuterungen**

Der Generalübernehmervertrag wurde Anfang Juli 2016 erteilt. Die Einreichung des Bauantrags erfolgte verzögert zum ursprünglich geplanten Termin Ende September 2016 erst Mitte Oktober 2016.

Der Rahmenterminplan des Generalübernehmers sieht eine Bauzeit und Fertigstellung bis Dezember 2017 vor.

Aufgrund der verzögerten Eingabe des Bauantrags erfolgte die Baugenehmigung erst zum Anfang Januar 2017.


Der Baubeginn erfolgte Ende Januar / Anfang Februar. Die Baufreigabe Rohbauarbeiten ist erteilt. Die Erstellung des Rohbaus mit Betonfertigteilen wurde am 22.05.2017 begonnen.

Der Rückbau der alten Halle sowie die Herstellung der restlichen Aussenanlagen erfolgt im Frühjahr 2018.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Planung	9 / 2015	12 / 2016			erledigt	●
Ausführung	1 / 2017	7 / 2018			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		7 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2018			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand <b>5/2017</b>	Auftrag	38
Stadtbad Mensa + Besprechungsräume (Alleen-20)		<b>7794801011007</b>	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Pfletschinger</b>							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2022 und ff.							
<b>KOSTEN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		370.000	1.611.000	158.000			<b>2.139.000</b>
Zahlungsstand		31.467					<b>31.467</b>
Kostenschätzung vom 19. Jan 17							<b>2.129.000</b>
Kostenberechnung vom 28. Jun 17							<b>2.139.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 30. Sep 16   19. Jan 17   30. Mai 17   28. Jun 17							<b>2.139.000</b>
Abrechnung geschätzt 100%							<b>2.139.000</b>



**Erläuterungen**

Am 28.06.2017 wird im GR vorraussichtlich der Projektbeschluss mit einer Gesamtsumme von 2.139.000 € (konsumtiv: 250.000 € + investiv: 1.889.000 €) erfdgen, nachdem der Beschluss am 01.06.2017 im BTU erfolgt ist.

Der Bauantrag wurde im Mai eingereicht. Die Genehmigung erfolgt spätestens im September 2017.


Zur Zeit beginnt die Ausführungsplanung. Im Herbst diesen Jahres erfolgen dann die ersten Ausschreibungen, damit im Januar 2018 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	6 / 2017			erledigt	●
Planung	5 / 2017	12 / 2017			im Plan	●
Ausführung	1 / 2018	9 / 2018			unkritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		0 / 0			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2017			im Plan	●
Baubeginn		1 / 2018			unkritisch	●
Fertigstellung		9 / 2018			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						




Projektleiter Fachber. 65: <b>Fischer</b>							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2022 und ff.							
<b>KOSTEN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	6.310.000	5.500.000	5.500.000	4.460.000	1.500.000		<b>23.270.000</b>
Zahlungsstand	6.616.100	2.289.036					<b>8.905.135</b>
Kostenschätzung vom 17. Jul 13							<b>23.440.000</b>
Kostenberechnung vom 20. Feb 14							<b>23.270.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10 19. Mrz 14							<b>23.270.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Die Realisierung der Baumaßnahme erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt (Seestraße) befindet sich im Bau und soll zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb gehen

Wegen unvorhergesehener Maßnahmen und dem Ausfall der Innenputzfirmen werden das 2.OG sowie das DG voraussichtlich nicht rechtzeitig zum Schuljahresbeginn im September 2017 zur Verfügung stehen.

Maßnahmen, die zu zusätzlichen Kosten und verlängerter Bauzeit geführt haben, sind: Betonsanierung und statische Ertüchtigung von Decken, Ersatz von Estrichflächen, Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben, Ersatz Innenputzarbeiten.

Die o.g. Maßnahmen sowie zusätzliche Nutzerwünsche können derzeit im beschlossenen Budget von 23,27 Mio. EUR gedeckt werden.

Durch die genannte Verzögerung wird der Alleinbaukörper (2. BA) voraussichtlich bis Ende 2017 in Betrieb bleiben müssen. Anschließend kann mit dem 2. BA begonnen werden. Dadurch könnte sich die im Frühjahr 2019 geplante Gesamtfertigstellung verschieben.

**TERMINE**

**SOLL**


**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	2 / 2019			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2019			kritisch	●

**Hinweise:**

Projekt KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	Stand <b>5/2017</b>	Auftrag <b>736501111007</b>	75
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Hüttig</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022 und ff.	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	1.803.000	2.130.000	2.975.000	1.442.000			8.350.000
Zahlungsstand	636.088	1.089.191					1.725.279
Kostenschätzung			vom 31. Aug 15				8.335.000
Kostenberechnung			vom 11. Nov 15				8.350.000
Genehmigter Beschluss			vom 9. Dez 15				8.350.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	8.350.000



**Erläuterungen**

- aktuelle Arbeiten: Rohbau-, Holzbau-, Trockenbauarbeiten; Technik-Gewerke; Außenanlagen
- anstehende Vergaben: Putz-/Stuckarbeiten, Estricharbeiten

Das Richtfest fand am 09.05.2017 statt.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	4 / 2014			erledigt	●
Planung	5 / 2015	7 / 2016			erledigt	●
Ausführung	8 / 2016	7 / 2018			unkritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		1 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2018			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						