

Interimsschulräume Berliner Platz 2
 Errichtung einer zweigeschossigen Modulbauanlage mit 6 Klassenräumen

Anlage 3 zu Vorl.-Nr.079/18

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme /Prognose	vorgeschlagene Firma
200 Herrichten/Erschl.		ohne Ansatz		
300 Baukonstruktion		546.000 €		
	Modulbau	530.000 €	530.000 €	Fa. Containerland
	Fundamente	10.000 €		
	Treppe Aussenbereich	4.000 €		
	T30-Ertüchtigung Außenwand TH	2.000 €		
400 Tech. Anlagen		38.000 €		
	Sanitär	2.000 €		
	Medientechnik	5.000 €		
	Stromversorgung	31.000 €		
Zwischensumme KG 300 + 400		584.000 €		
700 Baunebenkosten		6.000 €		
Summe KG 200-700		590.000 €		
Sicherheitszulagen Zulage für Unvorhergesehenes (ca. 5%)		30.000 €		
Summe gesamt		620.000 €		

Stand 26.03.2018/dr-bt