

### Laufende oder abgeschlossene Beauftragungen zur Markgröninger Bahn

Inhalt				Kostenübersicht				
Vertragsgegenstand	Status	Erläuterung	Vorschlag Vorgehen (Vertrag)	abgerufene Summe	Summe Abruf (erwartet)	Summe Auftragsvolumen	Kostenbeteiligung empfohlen?	Umzulegende Kosten (ca.)
Rahmenvertrag Beratungen Eisenbahnkreuzungsgesetz	in Durchführung	techn. und rechtliche Beurteilung von Eisenbahnüber- und Unterführungen	beenden	5.371,60	2.000,00	7.371,60	nein	0,00
Aufgabenstellung Eisenbahnbetriebsimulation	in Durchführung	Leistungsverzeichnis fahrplantechnische Untersuchung	beenden	2.226,61	1.700,00	3.926,61	nein	0,00
Artenschutzuntersuchung Markgröninger Bahn	in Durchführung	Bestandserfassung und erste Handlungsempfehlungen der Naturschutzbelange	Fortsetzung, bis alle Leistungen erbracht sind	18.392,64	16.600,00	34.992,64	ja	34.992,64
Regelbegutachtung von vier Brückenbauwerken	in Durchführung	Überprüfung der Ingenieurbauwerke, Dokumentation	beenden	3.427,20	3.500,00	6.927,20	ja	6.927,20
Rechtl. und betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen	in Durchführung	z.B. Fragen zur Rechtsform einer Projektgesellschaft	beenden	11.539,20	8.000,00	19.539,20	nein	0,00
Sachverständigenleistungen und Beratung, Schwerpunkt Oberbau	in Durchführung	Beantwortung fachtechnischer Fragen zur Trasse	beenden	0,00	8.000,00	8.000,00	nein	0,00
Artenschutzprüfungen - Nachtrag	in Durchführung	Bestandserfassung und erste Handlungsempfehlungen der Naturschutzbelange	Fortsetzung, bis alle Leistungen erbracht sind	0,00	15.000,00	15.000,00	ja	15.000,00
Plausibilitätsprüfung Zeit- und Projektpläne	in Durchführung	Einschätzung und erste Bewertung der Zeit- und Projektpläne	Fortsetzung, bis alle Leistungen erbracht sind	0,00	15.000,00	15.000,00	ja	15.000,00
Review Fahrplanstudie	in Durchführung	Fachliche Begleitung der fahrplantechnischen Untersuchung	Fortsetzung, bis alle Leistungen erbracht sind	2.848,86	12.500,00	15.348,86	nein	0,00
Rahmenvertrag Rechtsberatung Eisenbahnrecht	in Durchführung	juristische Begleitung in eisenbahnrechtlichen Belangen	Fortsetzung, bis auf weiteres	11.602,50	10.000,00	21.602,50	nein	0,00
Fahrplanstudie	in Durchführung	Erstellung einer fahrplantechnischen Untersuchung in verschiedenen Betriebsstufen	Fortsetzung, bis alle Leistungen erbracht sind	0,00	46.000,00	46.000,00	ja	46.000,00
Planung BÜ km 5,4 und Planung BÜSA (LPH 1-3)	abgeschlossen	Planung Bahnübergang und Gutachten Schrankenschließzeit BÜ Möglingen	bereits beendet	10.450,84	24.000,00	34.450,84	ja	34.450,84
Baggerschürfe Markgröninger Bahn, 1. Nachtrag	abgeschlossen	Entnahme von Beprobungsmaterial im Oberbau	bereits beendet	6.199,53	0,00	6.199,53	ja	6.199,53
Beratungsleistungen DB	abgeschlossen	Strategieberatung im Umgang mit der DB Netz	bereits beendet	2.988,09	0,00	2.988,09	nein	0,00
Baggerschürfe Markgröninger Bahn, 2. Nachtrag	abgeschlossen	Entnahme von Beprobungsmaterial im Oberbau an ergänzenden Standorten	bereits beendet	8.204,61	0,00	8.204,61	ja	8.204,61
Geodatenbestellung	abgeschlossen	Anforderung von georeferenzierten Daten zur geographischen Ermittlung von Streckendaten	bereits beendet	2.016,00	0,00	2.016,00	nein	0,00
Businessplan Markgröninger Bahn	abgeschlossen	Erstellung eines Businessplans und Empfehlung von künftigen Geschäftsmodellen	bereits beendet	17.850,00	0,00	17.850,00	nein	0,00
Schotteruntersuchung Markgröninger Bahn	abgeschlossen	Analyse von Beprobungsmaterial im Oberbau	bereits beendet	27.409,47	0,00	27.409,47	ja	27.409,47
Bestellung digitale Orthophotos Markgröninger Bahn	abgeschlossen	Anforderung von Luftbildaufnahmen zur Vertiefung der Streckenkunde	bereits beendet	59,50	0,00	59,50	nein	0,00
Sachverständigenleistungen Reaktivierung, Nachtrag	abgeschlossen	Beantwortung von ergänzenden fachtechnischen Fragen	bereits beendet	16.301,81	0,00	16.301,81	nein	0,00
Aufgabenstellung Fahrplanstudie	abgeschlossen	Erstellung der Verfahrensanleitung zur fahrplantechnischen Untersuchung	bereits beendet	5.816,43	0,00	5.816,43	nein	0,00
Bodenuntersuchungen Gleisflächen Keplergelände	abgeschlossen	Bodenkundliche Analysen	bereits beendet	17.231,63	0,00	17.231,63	ja	17.231,63
Baggerschürfe, Lastplattenversuche Keplergelände	abgeschlossen	Entnahme von Beprobungsmaterial auf dem Bahngelände des Keplerareals	bereits beendet	11.395,40	0,00	11.395,40	ja	11.395,40
Sachverständigenleistungen Keplergelände	abgeschlossen	Fachtechnische Einschätzung und Zustandsbeschreibung des Keplerareals als Bahngelände	bereits beendet	6.000,00	0,00	6.000,00	nein	0,00
Sachverständigenleistungen Keplergelände, Nachtrag	abgeschlossen	Beantwortung von ergänzenden fachtechnischen Fragen zum Keplerareal	bereits beendet	1.830,69	0,00	1.830,69	nein	0,00
Sachverständigenleistungen Oberbau, Markgröninger Bahn	abgeschlossen	Fachtechnische Analyse zum Oberbau	bereits beendet	10.000,00	0,00	10.000,00	nein	0,00
Befahrung und Auswertung der Bahnstrecke	abgeschlossen	Streckenbegehung und Begutachtung der Trasse	bereits beendet	8.521,02	0,00	8.521,02	nein	0,00
Sicherungsposten und Sicherheitsaufsicht Befahrung	abgeschlossen	Verkehrstechnische Sicherung der Streckenbegehung	bereits beendet	551,76	0,00	551,76	nein	0,00
<b>Summen:</b>				<b>208.235,39</b>	<b>162.300,00</b>	<b>370.535,39</b>	ca.	<b>222.811,32</b>
				davon in Durchführung	55.408,61	138.300,00		193.708,61
				davon abgeschlossen	152.826,78	24.000,00		176.826,78