

	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Aufträge	Freigaben*	Rückstellungen	Unbekanntes	Prognose	+/-
Summe	5.690.280	4.249.020	158.848	4.407.868	2.474.764	43.207	644.486	6.601.065	910.786
200 Herrichten und Erschließen	453.353	461.495	8.029	469.524	375.346	3.000		488.717	35.364
210 Abbrucharbeiten	300.285	227.524	8.029	235.553	213.745			213.745	-86.539
220 Öffentliche Erschließung	84.270	199.292		199.292	161.601	3.000		201.511	117.242
230 Nicht öffentliche Erschließung	30.018	34.680		34.680				34.680	4.662
250 Übergangsmaßnahmen	38.781							38.781	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.733.858	2.480.305	2.762	2.483.066	1.187.308	15.000	392.337	3.692.532	958.674
300.001 Gerüstbauarbeiten	25.157	42.965		42.965	31.265	15.000		57.965	32.808
300.002 Erdarbeiten	141.311	116.334		116.334	151.229			151.229	9.918
300.008 Bauprovisorien	0	16.477		16.477	7.355			16.477	16.477
300.013 Rohbauarbeiten	798.845	891.853	2.762	894.615	824.235			894.615	95.769
300.021 Dachabdichtungsarbeiten	181.521	192.636		192.636	123.120			192.636	11.115
300.022 Metallbauarbeiten 02_Schlosser Fass	79.353						116.378	195.731	116.378
300.023 Putzarbeiten und WDVS	255.523	323.239		323.239	50.103			323.239	67.716
300.024 Fliesen- und Plattenarbeiten	79.932						19.983	99.915	19.983
300.025 Estricharbeiten	62.015	68.629		68.629				68.629	6.614
300.026 Fenster, Außentüren	243.449	557.864		557.864				557.864	314.416
300.027 Tischlerarbeiten (Schreiner)	342.329						171.165	513.494	171.165
300.027.1 Küche	46.718	52.848		52.848				52.848	6.130
300.029 Beschlagarbeiten_Schliessanlage	6.700				8.375			8.375	1.675
300.030 Sonnenschutzanlagen_Blendschutz	20.034				5.009			25.043	5.009
300.031 Metallbauarbeiten 01_sonstige Schlos	35.730						27.340	63.070	27.340
300.033 Baureinigungsarbeiten	6.082						1.521	7.603	1.521
300.034 Malerarbeiten	64.125						16.031	80.157	16.031
300.036 Bodenbelagsarbeiten	113.192						28.298	141.489	28.298
300.039 Trockenbauarbeiten	212.086	217.460		217.460				217.460	5.374
300.039.1 WC-Trennwände	8.892						2.223	11.115	2.223
300.099 Beschilderung	10.862						2.716	13.578	2.716
400 Bauwerk - Technische Anlagen	711.627	617.125	8.634	625.759	97.597	3.707	10.000	654.343	-57.284
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	142.599	140.337	4.295	144.632		1.172		145.804	3.205

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, | = abgeschlossen

Dornier Consulting International GmbH

Druckdatum: 27.09.2022

1 / 2

	Budgets	Originalaufträge	Nachträge	Aufträge	Freigaben*	Rückstellungen	Unbekanntes	Prognose	+/-
420 Wärmeversorgungsanlagen	121.091 !	94.088	4.339	98.427		1.369		99.796	-21.296
430 Lufttechnische Anlagen	64.239 !	55.582		55.582		1.166		56.748	-7.490
440 Elektrotechnik	309.746 !	294.090		294.090	81.083			294.090	-15.656
460 Förderanlagen	59.075 !	33.028		33.028	16.514			33.028	-26.047
470 Nutzungsspez. Anlagen	864							864	
490 Sonstiges TA	14.013						10.000	24.013	10.000
500 Außenanlagen	425.154						228.148	653.302	228.148
500 Außenanlagen	425.154						228.148	653.302	228.148
600 Ausstattung und Kunstwerke	140.000						14.000	154.000	14.000
600 Ausstattung	140.000						14.000	154.000	14.000
700 Baunebenkosten	1.226.288	1.026.095	139.423	1.165.519	814.513	21.500		1.294.172	67.884
7130 Projektsteuerung	146.967	177.310	23.800	201.110	161.120			201.110	54.143
7140 Sigeko	10.000	8.097		8.097	3.644	1.500		10.000	
7210 Untersuchungen	15.415	16.714		16.714	15.498			17.202	1.787
7250 Wettbewerb	20.000							20.000	
7310 Architektur	489.242	378.200	95.141	473.341	335.886	14.000		489.242	
7320 Freianlagen	86.970	99.100		99.100	26.482			99.100	12.130
7410 Tragwerksplanung	77.122	62.008	17.170	79.179	74.687			79.179	2.057
7420 TGA	198.400	175.762		175.762	93.760			198.400	
7430 Bauphysik	18.692	18.692		18.692 !	17.072			17.072	-1.620
7450 Vermessung	15.000	6.985		6.985	5.962			15.000	
7470 Brandschutz	20.250	20.242		20.242	9.866			19.995	-255
7480 Altlastenuntersuchung	38.230 !	28.230	2.659	30.889 !	37.872			37.872	-358
7610 Gutachten und Beratung	10.000	5.248		5.248	3.284	1.000		10.000	
7620 Prüfstatik	20.000	13.151	407	13.558	13.000			20.000	
7660 Versicherungen	15.000	3.436		3.436 !	3.436			15.000	
7690 sonstige Allgemeine Baunebenkosten	45.000	12.920	246	13.166	12.944	5.000		45.000	
800 Kostenverrechnung Beteiligte	0	-336.000		-336.000				-336.000	-336.000
810 Verrechnung mit der Stiftung Liebenau	0	-222.000		-222.000				-222.000	-222.000
820 Verrechnung mit der KKL	0	-114.000		-114.000				-114.000	-114.000

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, ! = abgeschlossen