

Projekt				Stand: 31.03.2012				Finanzposition				HHST																																																																															
Friedenstraße 1. und 2. BA								2.6300.9640.000-0208				VH																																																																															
Projektleiter Fachber. 67:								Martin Renz				Telefon: 2694																																																																															
KOSTEN								bis einschl.																																																																																			
								2009		2010		2011		2012		2013		2014		Gesamt																																																																							
HH-Einstellung								200.000		500.000						700.000																																																																											
Zahlungsstand: 31.03.2012								24.013		54.011						78.024																																																																											
Kostenberechnung								vom 16.02.2011								680.000																																																																											
Bau- und Vergabebeschluß								vom								680.000																																																																											
Abrechnung (geschätzt)								100% 0								680.000																																																																											
<div><div><div>Liquiditätsbereitstellung</div><div><div>€ brutto</div><div><table><tr><th>Jahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand: 31.03.2012</th></tr><tr><td>2009</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2010</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2011</td><td>200.000</td><td>24.013</td></tr><tr><td>2012</td><td>500.000</td><td>54.011</td></tr><tr><td>2013</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2014</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></div></div><div><div>Budgetkontrolle</div><div><div>€ brutto</div><div><table><tr><th>Jahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand: 31.03.2012</th><th>Kostenberechnung</th><th>Bau- und Vergabebeschluß</th><th>Abrechnung (geschätzt)</th></tr><tr><td>2009</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2010</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2011</td><td>200.000</td><td>24.013</td><td>680.000</td><td>680.000</td><td>680.000</td></tr><tr><td>2012</td><td>500.000</td><td>54.011</td><td>680.000</td><td>680.000</td><td>680.000</td></tr><tr><td>2013</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2014</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></div></div></div></div></div>																						Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.03.2012	2009	0	0	2010	0	0	2011	200.000	24.013	2012	500.000	54.011	2013	0	0	2014	0	0	Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.03.2012	Kostenberechnung	Bau- und Vergabebeschluß	Abrechnung (geschätzt)	2009	0	0	0	0	0	2010	0	0	0	0	0	2011	200.000	24.013	680.000	680.000	680.000	2012	500.000	54.011	680.000	680.000	680.000	2013	0	0	0	0	0	2014	0	0	0	0	0							
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.03.2012																																																																																									
2009	0	0																																																																																									
2010	0	0																																																																																									
2011	200.000	24.013																																																																																									
2012	500.000	54.011																																																																																									
2013	0	0																																																																																									
2014	0	0																																																																																									
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.03.2012	Kostenberechnung	Bau- und Vergabebeschluß	Abrechnung (geschätzt)																																																																																						
2009	0	0	0	0	0																																																																																						
2010	0	0	0	0	0																																																																																						
2011	200.000	24.013	680.000	680.000	680.000																																																																																						
2012	500.000	54.011	680.000	680.000	680.000																																																																																						
2013	0	0	0	0	0																																																																																						
2014	0	0	0	0	0																																																																																						
<div><div>Erläuterungen</div><div><div>- Ausschreibung / Vergabe in zwei Abschnitten:</div><div>BA 1 380.000 € (Kostenschätzung)</div><div>BA 2 300.000 € (Kostenschätzung)</div><div>Für den 2. BA wurde eine getrennte Ausschreibung durchgeführt,</div><div>Vergabebeschluss Ende April 2012</div></div></div>																																																																																											
<div><div><div>TERMINE</div><div><div>SOLL</div><div>STATUS</div></div><table><tr><th>Phase</th><th>von</th><th>bis</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td></td><td>April 2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>April 2011</td><td>Mai 2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Okt. 2011</td><td>Okt 2012</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td></td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung / Vergabe BA 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung / Vergabe BA 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>Okt. 2012</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table></div></div>																						Phase	von	bis					Grundlagenermittlung		April 2011				●	Planung	April 2011	Mai 2011				●	Ausführung	Okt. 2011	Okt 2012				●	Meilenstein		bis					Ausschreibung / Vergabe BA 1							Ausschreibung / Vergabe BA 2							Vergabebeschluß		Okt. 2011				●	Baubeginn		Okt. 2011				●	Fertigstellung		Okt. 2012				●
Phase	von	bis																																																																																									
Grundlagenermittlung		April 2011				●																																																																																					
Planung	April 2011	Mai 2011				●																																																																																					
Ausführung	Okt. 2011	Okt 2012				●																																																																																					
Meilenstein		bis																																																																																									
Ausschreibung / Vergabe BA 1																																																																																											
Ausschreibung / Vergabe BA 2																																																																																											
Vergabebeschluß		Okt. 2011				●																																																																																					
Baubeginn		Okt. 2011				●																																																																																					
Fertigstellung		Okt. 2012				●																																																																																					
Hinweise:		HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 400.000€ auf 200.000€																																																																																									

Projekt			Stand: 31.03.2012			Finanzposition			HHST																																																																																																						
Zugwiesen						2.6110.9552.000-0002			VH																																																																																																						
Projektleiter Fachber. 67:			Bernd Wenger, Günter Schlecht						Telefon: 2749																																																																																																						
KOSTEN			bis einschl.																																																																																																												
			2009		2010		2011		2012		2013		2014		Gesamt																																																																																																
HH-Einstellung Zugwiesen			570.000		400.000		1.400.000		1.007.000						3.377.000																																																																																																
Zahlungsstand: 31.03.2012			355.246		298.689		2.409.801		145.507						3.209.243																																																																																																
Kostenschätzung					vom		Juni 2009								3.400.000																																																																																																
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09					vom		22.07.2009								3.400.000																																																																																																
Abrechnung (geschätzt)							100%		0				●		3.400.000																																																																																																
<div><div><div>Liquiditätsbereitstellung</div><div>€ brutto</div><div></div><div>■ HH-Einstellung Zugwiesen    ■ Zahlungsstand: 31.03.2012</div></div><div><div>Budgetkontrolle</div><div>€ brutto</div><div><div>■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.03.2012 ■ Kostenschätzung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 ■ Abrechnung (geschätzt)</div></div></div></div> <div>Erläuterungen</div> <div><div>- Baubeginn Umgehungsgerinne und Neckarseitenarm Zugwiesen am 04.07.2011</div><div>- Einweihung am 13.06.2012 um 15.30 Uhr mit ganztägigem Programm</div></div> <tr><td colspan="16"><div><div>TERMINE</div><div>SOLL</div><div>STATUS</div><table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>1998</td><td>1999</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>2000</td><td>Juni 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>2011</td><td>2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td colspan="8">Meilenstein</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td>Dez. 2010</td><td>März 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Mai 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>Juli 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>April/Mai 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table></div><div><div>Hinweise:</div><div>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 1.600.000€ auf 1.400.000€ Die Reduzierung wird im Haushalt 2012 zur Verfügung gestellt. Der HH-Ansatz 2012 ist um die überplanmäßige Ausgabe in 2011 gekürzt.</div></div></td></tr>																<div><div>TERMINE</div><div>SOLL</div><div>STATUS</div><table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>1998</td><td>1999</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>2000</td><td>Juni 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>2011</td><td>2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td colspan="8">Meilenstein</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td>Dez. 2010</td><td>März 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Mai 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>Juli 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>April/Mai 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table></div> <div><div>Hinweise:</div><div>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 1.600.000€ auf 1.400.000€ Die Reduzierung wird im Haushalt 2012 zur Verfügung gestellt. Der HH-Ansatz 2012 ist um die überplanmäßige Ausgabe in 2011 gekürzt.</div></div>																Phase	von	bis						Grundlagenermittlung	1998	1999					●	Planung	2000	Juni 2010					●	Ausführung	2011	2012					●	Meilenstein									bis							Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011					●	Vergabebeschluß		Mai 2011					●	Baubeginn		Juli 2011					●	Fertigstellung		April/Mai 2012					●
<div><div>TERMINE</div><div>SOLL</div><div>STATUS</div><table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>1998</td><td>1999</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>2000</td><td>Juni 2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>2011</td><td>2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td colspan="8">Meilenstein</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td>Dez. 2010</td><td>März 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Mai 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>Juli 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>April/Mai 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table></div> <div><div>Hinweise:</div><div>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 1.600.000€ auf 1.400.000€ Die Reduzierung wird im Haushalt 2012 zur Verfügung gestellt. Der HH-Ansatz 2012 ist um die überplanmäßige Ausgabe in 2011 gekürzt.</div></div>																Phase	von	bis						Grundlagenermittlung	1998	1999					●	Planung	2000	Juni 2010					●	Ausführung	2011	2012					●	Meilenstein									bis							Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011					●	Vergabebeschluß		Mai 2011					●	Baubeginn		Juli 2011					●	Fertigstellung		April/Mai 2012					●																
Phase	von	bis																																																																																																													
Grundlagenermittlung	1998	1999					●																																																																																																								
Planung	2000	Juni 2010					●																																																																																																								
Ausführung	2011	2012					●																																																																																																								
Meilenstein																																																																																																															
	bis																																																																																																														
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011					●																																																																																																								
Vergabebeschluß		Mai 2011					●																																																																																																								
Baubeginn		Juli 2011					●																																																																																																								
Fertigstellung		April/Mai 2012					●																																																																																																								

Projekt		Stand: 31.03.2012		Finanzposition		HHST		3
<b>Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten</b>				<b>2.6153.9610.000-1103</b>		<b>VH</b>		
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Achim Leban</b>				Telefon:		<b>2694</b>

  

<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2016	Gesamt
HH-Einstellung		0	0	40.000	30.000		930.000	<b>1.000.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2012			28.000	16.094	16.094			<b>60.188</b>
Kostenschätzung FB 67		vom 25.07.2011						<b>1.000.000</b>
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

  

### Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

■ HH-Einstellung
 ■ Zahlungsstand: 31.03.2012

### Budgetkontrolle

€ brutto

■ HH-Einstellung  
■ Zahlungsstand: 31.03.2012  
■ Kostenschätzung FB 67  
■ Kostenberechnung  
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse  
■ Abrechnung (geschätzt)

  

### Erläuterungen

- Die bauliche Realisierung des Südknotens wurde im Zuge der Haushaltsberatungen nach 2016 geschoben.

  

<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2004	2009					●
Planung	Jan. 2010	Dez. 2012					●
Ausführung							
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
<b>Hinweise:</b>							

Projekt		Stand: 31.03.2012		Finanzposition		HHST		4
<b>Planung + Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr</b>				<b>2.6153.9640.000-1104</b>		<b>VH</b>		
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Hansjoachim Heck</b>				Telefon:		<b>2593</b>

  

<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung		0	30.000	40.000	100.000	350.000		<b>520.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2012		0	0	0	0			<b>0</b>
Kostenschätzung		vom 16.09.2008 <b>670.000</b>					vom 03.08.2009	<b>580.000</b>
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

  

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

■ HH-Einstellung    ■ Zahlungsstand: 31.03.2012

**€ brutto Budgetkontrolle**

■ HH-Einstellung  
■ Zahlungsstand: 31.03.2012  
■ Kostenschätzung  
■ Kostenberechnung  
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse  
■ Abrechnung (geschätzt)

  

**Erläuterungen**

- Die bauliche Realisierung der Platzgestaltung kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus und für den Umbau des Rathauses erfolgen.

  

<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	2009					●
Planung	Aug. 2010	Sept. 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Nov. 2013					●
<b>Meilenstein bis</b>							
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
<b>Hinweise:</b>							

Projekt		Stand: 31.03.2012		Finanzposition		HHST		5
Planung + Bau Verkehrs entw. Neckarweih. Haupt.-/Lechtstr.				2.6153.9610.000-1104		VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon:		2593

  

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung		20.000	40.000	60.000	400.000	400.000	920.000
Zahlungsstand: 31.03.2012			2.579	0			2.579
Kostenschätzung	vom 16.09.2008						900.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

  

### € brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2012 (green)

### € brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2012 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

  

### Erläuterungen

- Die Umgestaltung von Hauptstraße und Lechtstraße sollte erst nach Fertigstellung des neuen Nordanschlusses durchgeführt werden.

  

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	2008	2009				●
Planung	Aug. 2010	Sept. 2012				●
Ausführung	Okt. 2012	Nov. 2013				●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Ausschreibung						
Vergabebeschluß						
Baubeginn						
Fertigstellung						

  

Hinweise:	
-----------	--

Projekt		Stand: 31.03.2012		Finanzposition		HHST		6	
<b>Verkehrliche Verbesserung Bottwartalstraße</b>				<b>siehe Erläuterungen</b>		<b>VH</b>			
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Oskar Frühwirth</b>				Telefon:		<b>2495</b>	

  

KOSTEN	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				420.000			420.000
Zahlungsstand: 31.03.2012				0			0
Kostenschätzung	vom						
Kostenberechnung	vom Dez. 2011						420.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 02.02.2012						420.000
Abrechnung (geschätzt)							

  

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2012 (green)

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2012 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

  

**Erläuterungen**

<b>Kostenverteilung</b>		
Radwege und Umbau Bushaltestellen	230.000 €	2.6300.9640.000-0004/ 2.7920.9640.000.0002
Umbaumaßnahmen Unfallschwerpunkt	100.000 €	2.6300.9650.000-0005
Fahrbahnsanierungen	90.000 €	1.6300.5110.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>	<b>420.000 €</b>	

  

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	2010	Juli 2011				●
Planung	Aug. 2011	Mai 2012				●
Ausführung	Juni 2012	Sept. 2012				●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Ausschreibung	März 2012	April 2012				●
Vergabebeschluß						
Baubeginn						
Fertigstellung						

  

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt		Stand: 31.03.2012		Finanzposition		HHST		7
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße				2.6158.9630.000-1003		VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Jürgen Müller				Telefon:		2435
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				30.000	150.000	300.000		480.000
Zahlungsstand: 31.03.2012				10.700	0			10.700
Kostenschätzung vom 28.07.2011								480.000
Kostenberechnung vom								
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto

**Liquiditätsbereitstellung**

2009 2010 2011 2012 2013 2014

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2012

€ brutto

**Budgetkontrolle**

2009 2010 2011 2012 2013 2014

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	März 2011					●	
Planung	April 2011	Aug. 2012					●	
Ausführung	Sept. 2012	März 2013					●	
<b>Meilenstein</b>								
Hinweise								

Projekt <b>Erschließung Waldäcker</b>		Stand: 31.03.2012		Finanzposition <b>2.6300.9610.000-0201</b>		HHST <b>VH</b>		8
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon:		<b>2694</b>
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung			300.000	300.000			600.000	
Zahlungsstand: 31.03.2012			45.222	252.400			297.622	
Kostenschätzung			vom Dez. 2009			570.000		
Kostenberechnung			vom Mai 2011			600.000		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom Juli 2011			630.000		
Abrechnung (geschätzt)				95%	-30.000	●	600.000	

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.03.2012
2011	300.000	45.222
2012	300.000	252.400

**€ brutto Budgetkontrolle**

Posten	Wert
HH-Einstellung	600.000
Zahlungsstand: 31.03.2012	297.622
Kostenschätzung	570.000
Kostenberechnung	600.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	630.000
Abrechnung (geschätzt)	600.000

**Erläuterungen**

Die Erschließung soll in 2 Schritten erfolgen  
2011 - innere Erschließung  
2012- äußere Erschließung

TERMINE		SOLL		STATUS		
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung						●
Planung	Nov. 2009	Juli 2011				●
Ausführung	Sept. 2011	Juni 2012				●
<b>Meilenstein bis</b>						
Ausschreibung		Juli 2011				●
Vergabebeschluß		Juli 2011				●
Baubeginn		Sept. 2011				●
Fertigstellung		Juni 2012				●

Hinweise:

Projekt <b>Eberhardstraße 1. BA</b>		Stand: 31.03.2012		Finanzposition <b>2.6300.9640.000-0109</b>		HHST <b>VH</b>		9	
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon: <b>2694</b>			
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.							
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung					50.000	350.000		<b>400.000</b>	
Zahlungsstand: 31.03.2012					0			<b>0</b>	
Kostenschätzung vom									
Kostenberechnung vom									
Entwurfsbeschuß									
Abrechnung (geschätzt)									

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend:   
■ HH-Einstellung   
■ Zahlungsstand: 31.03.2012

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend:   
■ HH-Einstellung   
■ Zahlungsstand: 31.03.2012   
■ Kostenschätzung   
■ Kostenberechnung   
■ Entwurfsbeschuß   
■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Baubeginn Kanalsanierung Oktober 2012
- Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL

<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2012					●
Planung	März 2012	Sept. 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Mai 2013					●
<b>Meilenstein bis</b>							
Ausschreibung		Aug. 2012					●
Vergabebeschuß		Sept. 2012					●
Baubeginn		Okt. 2012					●
Fertigstellung		Mai 2013					●

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt		Stand: 31.03.2012		Finanzposition		HHST		10																																																																																																					
Grünbühl / Sonnenberg		- Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ		2.6158.9410.670-1003		VH																																																																																																							
Projektleiter Fachber. 67:		Heike Reyser				Telefon:		2748																																																																																																					
KOSTEN		bis einschl.																																																																																																											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt																																																																																																					
HH-Einstellung			20.000	75.000	490.000	182.000		767.000																																																																																																					
Zahlungsstand: 31.03.2012			13.150	95.279	2.294			110.723																																																																																																					
Kostenschätzung		vom						760.000																																																																																																					
Kostenberechnung		vom						760.000																																																																																																					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 26.05.2011, Vorl.Nr. 216/11 + vom 10.11.2011 Vorl.Nr. 452/11						750.000																																																																																																					
Abrechnung (geschätzt)																																																																																																													
<div><div><div>€ brutto</div><div>Liquiditätsbereitstellung</div><div>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2012</div></div><div><div>€ brutto</div><div>Budgetkontrolle</div><div>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</div></div></div>																																																																																																													
<div>Erläuterungen</div> <div>Mit Finanzplan Neuverteilung der Mittel</div> <tr><td colspan="10"><div><div>TERMINE</div><div>SOLL</div><div>STATUS</div></div><table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>März 2009</td><td>Mai 2009</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>Aug. 2010</td><td>Jan. 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Feb. 2012</td><td>Sept 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td></td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td></td><td>Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Nov 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>März 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>Sept 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table><div><div>Hinweise:</div><div>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 75.000€ Aufgrund Bauverzögerung Rohbaufirma Fertigstellung Gebäude erst November 2012</div></div></td></tr>										<div><div>TERMINE</div><div>SOLL</div><div>STATUS</div></div> <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>März 2009</td><td>Mai 2009</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>Aug. 2010</td><td>Jan. 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Feb. 2012</td><td>Sept 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td></td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td></td><td>Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Nov 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>März 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>Sept 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> <div><div>Hinweise:</div><div>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 75.000€ Aufgrund Bauverzögerung Rohbaufirma Fertigstellung Gebäude erst November 2012</div></div>										Phase	von	bis								Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009							●	Planung	Aug. 2010	Jan. 2012							●	Ausführung	Feb. 2012	Sept 2012							●	Meilenstein		bis								Ausschreibung		Okt. 2011							●	Vergabebeschluß		Nov 2011							●	Baubeginn		März 2012							●	Fertigstellung		Sept 2012							●
<div><div>TERMINE</div><div>SOLL</div><div>STATUS</div></div> <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>März 2009</td><td>Mai 2009</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>Aug. 2010</td><td>Jan. 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Feb. 2012</td><td>Sept 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td></td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausschreibung</td><td></td><td>Okt. 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Nov 2011</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>März 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>Sept 2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> <div><div>Hinweise:</div><div>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 75.000€ Aufgrund Bauverzögerung Rohbaufirma Fertigstellung Gebäude erst November 2012</div></div>										Phase	von	bis								Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009							●	Planung	Aug. 2010	Jan. 2012							●	Ausführung	Feb. 2012	Sept 2012							●	Meilenstein		bis								Ausschreibung		Okt. 2011							●	Vergabebeschluß		Nov 2011							●	Baubeginn		März 2012							●	Fertigstellung		Sept 2012							●										
Phase	von	bis																																																																																																											
Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009							●																																																																																																				
Planung	Aug. 2010	Jan. 2012							●																																																																																																				
Ausführung	Feb. 2012	Sept 2012							●																																																																																																				
Meilenstein		bis																																																																																																											
Ausschreibung		Okt. 2011							●																																																																																																				
Vergabebeschluß		Nov 2011							●																																																																																																				
Baubeginn		März 2012							●																																																																																																				
Fertigstellung		Sept 2012							●																																																																																																				

Projekt <b>Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)</b>		Stand: 31.03.2012		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>		HHST <b>VH</b>		11	
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon:		<b>2694</b>	
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>		
HH-Einstellung							<b>1.120.000</b>		
Zahlungsstand: 31.03.2012		11.749					<b>11.749</b>		
Kostenschätzung		vom 29.12.2009					<b>1.120.000</b>		
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2012

**€ brutto Budgetkontrolle**

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.03.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>	
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>			
Grundlagenermittlung		2011			●
Planung		2012			●
Ausführung	2013				●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>			
Ausschreibung					
Vergabebeschluß					
Baubeginn					
Fertigstellung					

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt <b>Straßenbau Walter-Flex-Straße</b>		Stand: 31.03.2012		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>		HHST <b>VH</b>	12
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon:	<b>2694</b>
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung							<b>1.190.000</b>
Zahlungsstand: 31.03.2012			12.600	1.843			<b>14.443</b>
Kostenschätzung			vom 08.10.2009				<b>1.190.000</b>
Kostenberechnung			vom				
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom				
Abrechnung (geschätzt)							

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HH-Einstellung	0	0	12.500	2.000	0	0
Zahlungsstand: 31.03.2012	0	0	0	0	0	0

**€ brutto Budgetkontrolle**

Posten	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.03.2012	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
HH-Einstellung	1.190.000	0	0	0	0	0
Zahlungsstand: 31.03.2012	0	14.443	0	0	0	0
Kostenschätzung	0	0	1.190.000	0	0	0
Kostenberechnung	0	0	0	0	0	0
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	0	0	0	0	0	0
Abrechnung (geschätzt)	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

TERMINE		SOLL		STATUS		
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung		Feb. 2011				●
Planung	März 2011	Mai 2012				●
Ausführung	Sept. 2012	Juni. 2013				●
<b>Meilenstein bis</b>						
Ausschreibung						
Vergabebeschluß		Juli 2012				●
Baubeginn		Sept. 2012				●
Fertigstellung		Juni 2013				●

Hinweise:

Projekt <b>Straßenbau Neckarweihingerstraße</b>		Stand: 31.03.2012		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>		HHST <b>VH</b>		13
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon: <b>2694</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung							<b>1.200.000</b>	
Zahlungsstand: 31.03.2012		15.700	126.966	78.600			<b>221.266</b>	
Kostenschätzung		vom Juni 2010					<b>1.100.000</b>	
Kostenberechnung		vom Juli 2011					<b>1.200.000</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					<b>1.200.000</b>	
Abrechnung (geschätzt)						●	<b>1.200.000</b>	

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

■ HH-Einstellung    ■ Zahlungsstand: 31.03.2012

**€ brutto Budgetkontrolle**

■ HH-Einstellung  
■ Zahlungsstand: 31.03.2012  
■ Kostenschätzung  
■ Kostenberechnung  
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse  
■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe

<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung		Nov. 2010					●
Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung		Aug. 2011					●
Vergabebeschluß		Sept. 2011					●
Baubeginn		Okt. 2011					●
Fertigstellung		Juli 2012					●

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt		Stand: 31.03.2012		Finanzposition		HHST		14	
<b>Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA</b>				<b>Sonderkonto</b>		<b>VH</b>			
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Gabriele Heusel-Voraus</b>				Telefon:		<b>2073</b>	
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung							1.370.000		
Zahlungsstand: 31.03.2012							71.863		
Kostenschätzung vom									
Kostenberechnung vom									
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.10.2011							1.370.000		
Abrechnung (geschätzt)				97%	-40.000	●	1.330.000		

€ brutto

**Liquiditätsbereitstellung**

HH-Einstellung    Zahlungsstand: 31.03.2012

€ brutto

**Budgetkontrolle**

HH-Einstellung  
 Zahlungsstand: 31.03.2012  
 Kostenschätzung  
 Kostenberechnung  
 Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse  
 Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	Dez. 2010					●	
Planung	Jan. 2011	April 2012					●	
Ausführung	Mai 2012	Nov. 2012					●	
<b>Meilenstein bis</b>								
Ausschreibung								
Vergabebeschluß		April 2012					●	
Baubeginn		Mai 2012					●	
Fertigstellung		Nov. 2012					●	

Hinweise:	
-----------	--

Projekt <b>Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ - Kinderspielplatz</b>		Stand: 31.03.2012		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>		HHST <b>VH</b>		15
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Gabriele Heusel-Voraus</b>				Telefon: <b>2073</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							995.000	
Zahlungsstand: 31.03.2012		10.799	812.916				823.715	
Kostenschätzung vom 25.02.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB 67)							700.000	
Kostenberechnung vom 16.11.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB67))							891.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 29.04.2010, Vorl.Nr. 186/10 + 02.12.2010, Vorl.Nr. 529/10							980.000	
Abrechnung (geschätzt)							980.000	

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2012 (green)

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.03.2012 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

**Erläuterungen**

- Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Referat NSE über das Sonderkonto Hartenecker Höhe

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Dez. 2009	April 2010					●
Planung	Mai 2010	April 2011					●
Ausführung	Mai 2011	Sept. 2011					●
<b>Meilenstein bis</b>							
Ausschreibung		Feb. 2011					●
Vergabebeschluß		Mai 2011					●
Baubeginn		Mai 2011					●
Fertigstellung		Sept. 2011					●

Hinweise:	
-----------	--