

INKAS (Projekte > 300.000 €)				Stand: 31.07.2013		FB 67		Rahmenterminplan																																																			
STATUS						Jahr: 2013						2012												2013												2014												2015											
Projekt		Kosten	Termine			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Friedenstraße 1. und 2. BA	●	●		2.6300.9640.000-0208																																																						
2	Zugwiesen	●	●		2.6110.9552.000-0002													2. BA - Dämmabtrag																																									
3	Wilhelmstraße	●	●		2.6300.9640.000-0110																																																						
4	Planung + Bau Verkehrsentwicklung Neckarweihingen Haupt.-/Lechtstr. und Rathausplatz	●	●		2.6153.9610.000-1104 2.6153.9640.000-1104																																																						
5	Verkehrliche Verbesserung Bottwartalstraße	●	●		verschiedene HH-Stellen																																																						
6	Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße	●	●		2.6158.9630.000-1003																																																						
7	Eberhardstraße 1. und 2. BA	●	●		2.6151.9640.000-0108																									2. Bauabschnitt																													
8	Grünbühl / Sonnenberg - Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ	●	●		2.6158.9410.670-1003																																																						
9	Parkraumkonzeption Oststadt	●	●		2.6800.9610.000-0401																																																						
10	Brücke Radweg Neckarterrasse	●	●		2.6300.9640.000-1102																																																						
11	Kunstrasenplatz SKV Eglosheim	●	●		2.5610.9640.000-0005																																																						
12	Schleißfeldschule - Außenanlagen	●	●		2.2110.9410.670-0413																																																						
13	Straßenbau Comburgstraße Sonderkonto	●	●		Sonderkonto																																																						
14	Straßenbau Walter-Flex-Straße Sonderkonto	●	●		Sonderkonto																																																						
15	Straßenbau Neckarweihingerstraße Sonderkonto	●	●		Sonderkonto																																																						
16	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA Sonderkonto	●	●		Sonderkonto																																																						
Kostenübersicht Haushaltsjahr 2013						Budget		Zahlung		Projektphasen																																						Anmerkungen zum Rahmenterminplan											
Verwaltungshaushalt FB 67						10.835.850		5.046.133		Grundlagenermittlung Planung Ausführung																																						zu 16: Belagsarbeiten verschieben sich durch Bauverzögerungen beim privaten Hochbau.											
INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67						5.300.200		3.084.927																																																			
€ brutto Budget Zahlung Verwaltungshaushalt FB 67						€ brutto Budget Zahlung INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67						STATUS ● Günstiger oder nicht teurer ● bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 € ● > 10 %, über 100.000 € Termine ● entsprechend Rahmenterminplan ● Rahmentermin fraglich ● Rahmentermin nicht möglich																																															