

INKAS (Projekte > 300.000 €)		Stand: 31.05.2014		FB 67	Rahmenterminplan																																															
STATUS		Jahr: 2014		2012												2013												2014												2015												
Projekt	Kosten	Termine																																																		
1	●	●	754106701077 / 754106701127													Nord						Nord																														
2	●	●	755400009017							2. BA - Dammbau																								Süd																		
3	●	●	754106704017																															Süd																		
4	●	●	754106711037 / 754106711047																																																	
5	●	●	754106704047																																																	
6	●	●	754106710017																																																	
7	●	●	754106701087				2. Bauabschnitt																																													
8	●	●	754106701017																																																	
9	●	●	754600004007																																																	
10	●	●	754106711017																																																	
11	●	●	721100104217																																																	
12	●	●	754106709017																																																	
13	●	●	754106709027																																																	
14	●	●	754106709037																																																	
15	●	●	754106709037																																																	
16	●	●	721100201017																																																	
17	●	●	755100001027																																																	
18	●	●	736501108017																																																	
19	●	●	736501112017																																																	
Kostenübersicht Haushaltsjahr 2014		Budget	Zahlung																																																	
Ergebnishaushalt FB 67		11.529.001	1.506.479																																																	
INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67		6.965.000	1.801.250																																																	
<p>Ergebnishaushalt FB 67</p>		<p>INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67</p>		Projektphasen 												Anmerkungen zum Rahmenterminplan zu 8.) Baubeginn ist abhängig von Sponsorengeldern zu 9.) Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen in der Hindenburgstraße wird 2014 umgesetzt zu 19.) Durch Änderungen bei den Außenanlagen und beim Parkplatz verschiebt sich der ursprüngliche Ausführungstermin																																				
STATUS Kosten 		Termine 																																																		