

Kulturzentrum Ludwigsburg - Erweiterung Stadtbibliothek und Integration Wissenszentrum Energie

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Bauabschnitt I	Kostenberechnung Bauabschnitt II	Bauabschnitt II	Bauabschnitte I+II gesamt	Aktuelle Vergaben Bauabschnitt II
200 Herrichten / Erschließen	0	- €		- €	- €	
300 Baukonstruktion	Summe KG300	400.000,00 €	563.500,00 €	541.000,00 €	941.000,00 €	
	009/010/015 Demontage/Abbruch/Rohbau	72.000,00 €	34.000,00 €	35.000,00 €	107.000,00 €	Schüle GmbH, Ludwigsburg
	015 Stahlbau	74.000,00 €		- €	74.000,00 €	
	014/017 Dachabdichtung/Flaschnerarbeiten	2.200,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	122.200,00 €	Holl GmbH, Remseck
	020/043/047 Putz- und Trockenbau, Brandschutz	49.000,00 €	94.000,00 €	58.000,00 €	107.000,00 €	Fa. Tilo Kopp, Stuttgart
	022/030 Estrich- und Bodenbelagarbeiten Bibliothekserweiterung	31.000,00 €	100.000,00 €	85.000,00 €	116.000,00 €	ADE GmbH, Backnang
	022/030 Estrich- und Bodenbelagarbeiten Foyer			37.000,00 €	37.000,00 €	Peter Widmann, Stuttgart
	023 Tischlerarbeiten Schließfächer Foyer	13.500,00 €		- €	13.500,00 €	
	023 Tischlerarbeiten Türen, Einbauten	- €	87.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Herbert Lutz, Ludwigsburg
	023 Tischlerarbeiten Systemwände	- €		22.000,00 €	22.000,00 €	Lindner AG, Arnstorf
	039 Tischlerarbeiten Mobile Trennwand	- €		22.000,00 €	22.000,00 €	Karl Günther GmbH, Glatten
	026 Sonnenschutz T1	- €	15.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Berloger GmbH, Pleidelsheim
	026 Sonnenschutz T2	- €	18.000,00 €	- €	- €	in 026 zuvor und 028 enthalten
	027 Schlosserarbeiten	43.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	48.000,00 €	
	027 Schließanlage	1.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	
	028 Fensterbau, Verglasungsarbeiten	73.000,00 €	43.000,00 €	47.500,00 €	120.500,00 €	Strobel GmbH, Ludwigsburg
	029 Maler- und Tapezierarbeiten	9.000,00 €	13.000,00 €	22.000,00 €	31.000,00 €	Heinrich Schmid GmbH, Ludwigsburg
	035 Gebäudereinigung	1.700,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	7.700,00 €	
	044 Beschilderung	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	049 Schadstoffsanierung	14.100,00 €	20.000,00 €	11.000,00 €	25.100,00 €	Rommel GmbH, Stuttgart
	Sonstige Kleinaufträge	16.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	36.000,00 €	div. Firmen
400 Technische Anlagen	Summe KG400	271.000,00 €	538.500,00 €	534.500,00 €	805.500,00 €	
	050 Heizung	5.000,00 €	45.000,00 €	44.000,00 €	49.000,00 €	Fa. Hitzker, Steinheim
	051/060 Lüftung/MSR	40.000,00 €	166.000,00 €	185.000,00 €	225.000,00 €	LKK Knödler GmbH, Lauffen Neckar
	052 Sanitär- und Gasinstallation	1.000,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	16.500,00 €	Hitzker GmbH
	057 Stark-/Schwachstrom	220.000,00 €	292.000,00 €	270.000,00 €	490.000,00 €	Noz GmbH, Ludwigsburg
	Sonstige Kleinaufträge	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	div. Firmen
700 Baunebenkosten	Summe KG700	147.000,00 €		256.000,00 €	403.000,00 €	
	Architekt	54.000,00 €		126.000,00 €	180.000,00 €	Hartmann und Juranek Architekten, Ludwigsburg
	Tragwerksplanung	20.000,00 €		7.000,00 €	27.000,00 €	Baumgart Tragwerke, Ludwigsburg
	TGA Elektro	30.000,00 €		67.000,00 €	97.000,00 €	IB Schnell, Stuttgart
	TGA HLS	13.000,00 €		30.000,00 €	43.000,00 €	IB Appel, Tamm
	Schadstoffsanierung	20.000,00 €		11.000,00 €	31.000,00 €	Dr. Roland Blessing
	Sonstige Kleinaufträge	10.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €	Div. Auftragnehmer
Summe KG200 - KG400 und KG700		818.000,00 €		1.331.500,00 €	2.149.500,00 €	
Noch verfügbare Finanzmittel					95.500,00 €	
Beschlossene Gesamtbaukosten (gem. Vorl. 136/13)					2.245.000,00 €	
(einschl. 5% Puffer für UV und 3% Puffer für Baukostensteigerung BA2)						