

| INKAS (Projekte > 300.000 €) | | Stand: 1/2015 | | FB 65 | Rahmenterminplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
| Blatt 1 | | STATUS | | Jahr: 2015 | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Projekt | Kosten | Termine | Auftrag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 8 | GS Gemeindsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21) | ● | ● | 721100201017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14) | ● | ● | 721100101017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1) | ● | ● | 721100112017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19) | ● | ● | 721100601217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sanierung Glasdach Mörike-Gymn. (Karl-18) | ● | ● | 721100601227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | San. Sanitärbereiche Rundsporth. (Kurfürsten-23) | ● | ● | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25) | ● | ● | 721100601427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32) | ● | ● | konsumtiv + investiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34) | ● | ● | konsumtiv + investiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36) | ● | ● | 721100104217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37) | ● | ● | 721100601417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Techn. Infrastruktur Karlskas. (Hindenburg-29) | ● | ● | 727300004017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1) | ● | ● | 756100501007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Erweiterung KiTa (Reichertshalde 51) | ● | ● | 736501108017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | NB KiFaZ Poppenweiler (Erdmannhäuser-7-9) | ● | ● | 736501112017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenübersicht Haushaltsjahr 2015 | | | | Budget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt FB 65 | | | | 6.644.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INKAS - Projekte | | | | 11.174.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahlung | | | | Ergebnishaushalt FB 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 152.631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INKAS-Projekte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.605.924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmenterminplan fraglich
- Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 8: gesch. Abrechn ca. 1.055.000 € über Beschluss

zu 9: Verzögerung wg. Problematik Baugrube
+ 120.000 € über Beschluss

zu 22: enger Terminplan

zu 77: + 90.000 € über Beschluss

