



LUDWIGSBURG

Stadtteilausschuss 16.11.2015 **Sachstandsbericht**

STEP NECKARWEIHINGEN

Projektgruppe STEP Neckarweihingen



LUDWIGSBURG

1. Sachstand Sanierungsgebiet



LUDWIGSBURG

1. Sachstand Sanierungsgebiet

- Sanierungsgebiet läuft seit 06/2003
- Ca. 85% der bewilligten Mittel sind abgeflossen
- 1 weiterer Modernisierungsvertrag wurde 2015 abgeschlossen





LUDWIGSBURG

1. Sachstand Sanierungsgebiet

- Ende Bewilligungszeitraum ASP Neckarweihingen ist der 31.12.2016
- Verlängerung und Aufstockung wurden beantragt





LUDWIGSBURG

2. Kinderbetreuung in Neckarweihingen



LUDWIGSBURG

Weiterentwicklung Kinderbetreuung



Lageplanübersicht Bildungseinrichtungen Neckarweihingen



Situation Kindertagesbetreuung

Die Versorgungsquote der 0-3 Jährigen liegt bei 8,9%, die der 3-6 Jährigen bei 88,5%.

0-3 Jährige:

41 Betreuungsplätze derzeit

Landäckerstraße: +**15** Plätze (2017)

Kinder- und Familienzentrum Neue Straße: +**20** Plätze (2018).

3-6 Jährige:

177 Plätze derzeit, es fehlen 41 Plätze.

Landäckerstraße: +**35** Plätze

Kinder- und Familienzentrum Neue Straße: +**70** Plätze


bis zum Jahr 2018: insgesamt **282** Plätze (über dem Soll)

Der (sanierungsbedürftige) Kindergarten Häslenweg bleibt bis auf Weiteres in Betrieb.

Das Projekt Kita Hoher Rain kommt aus heutiger Sicht nicht.

Schwarzwaldstraße: keine weitere Erhöhung der Platzzahl um 10 Plätze möglich

Erweiterung Landäckerstr.



Beschluss im Gemeinderat am 11.11.2015



LUDWIGSBURG





LUDWIGSBURG

Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen, Neue Straße 62








LUDWIGSBURG

Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen - Zeitplan Stand StA März 2015

- Abschluss Leistungsphase 2 (Vorentwurf)
> Juni 2015 (mündlicher Bericht vor Sommerpause)
- Abschluss Leistungsphase 3 (Entwurf)
> September 2015 (Entwurfs- und Baubeschluss Okt/Nov 2015)
- Abschluss Leistungsphase 4 (Baugesuch)
> Ende 2015
- Geplanter Baubeginn
> September 2016
- Geplante Fertigstellung
> Ende 2017
- Geplante Inbetriebnahme
> Anfang 2018







**Bauvorhaben Neue Straße 62, Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen
Grobterminplanung**

09.09.2015/hü

	von	bis / am	Status
Wettbewerb u. Auswahl Architekturbüro	-	-	erledigt
Auswahl + Beauftragung Planungsteam	-	-	erledigt
LPH 02 - Vorentwurfsplanung mit Abgabe Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung	-	08/2015	erledigt
mündlicher Bericht im BSS/BTU		22./24.09.2015	
LPH 03 - Entwurfsplanung mit Abgabe Entwurfsplanung und Kostenberechnung	09/2015	11/2015	in Bearbeitung
Entwurfs-/Baubeschluss Anfang Dezember 2015		12/2015	-
LPH 04 - Genehmigungsplanung / Einreichen Baugesuch	12/2015	12/2015	-
LPH 05 - Ausführungsplanung	ab 01/2016	-	-
LPH 06+07 - Vorbereitung u. Mitwirkung b. d. Vergabe	ab 03/2016	-	-
Vergabe 1. Ausschreibungspaket	-	07/2016	-
Baubeginn	-	09/2016	-
Ausführung (Hochbau und Außenanlagen)	09/2016	Sommer 2018	-
voraussichtl. Inbetriebnahme der Einrichtung		Sommer 2018	-



3. Rathaus – Nutzung Untergeschoss

- Die Vermietung der Fläche öffentlich ausgeschrieben, die örtlichen Vereine wurden direkt informiert.
- Bis zum Bewerbungsschluss Ende Oktober 2015 gingen mehrere Bewerbungen ein, die derzeit ausgewertet werden. Im Anschluss finden mit den aussichtsreichen Bewerbern Auswahlgespräche statt.
- Der Ausbau der Fläche ist noch mit dem geplanten Nutzungskonzept abzustimmen.
- Inbetriebnahme evtl. in der zweiten Jahreshälfte 2016 möglich







LUDWIGSBURG

4. Austraße

Austraße - Gehwegherstellung



Austraße zwischen Otto-Hahn-Straße und Max-Eyth-Straße



Austraße




Austraße





5. Radroutenkonzept LB – Anbindung Neckarweihingen



- Als eine der ersten Maßnahmen zur Umsetzung im Radroutenkonzept 2025 vorgesehen
- Verbindung mit Verbesserung der Radführung im Rahmen der Brückensanierung geplant
- Planung abgelehnt im BTU am 12.11.2015
- Realisierung 2017 ??



6. Brückensanierung



Stadtteilausschuss


- Instandsetzung der Brücke für 2016 geplant
- Verbreiterung des Geh- und Radwegs mit RP abgestimmt
- Südknoten: frühestens 2018



LUDWIGSBURG

8. Neckarterrasse - Kinderspielplatz

- Beschluss Gestaltung im BTU im September gefasst
- Anschließend Ausschreibung der Arbeiten
- Baubeginn Frühjahr 2016 projiziert





9. Neckarterrasse - Busanbindung

- Derzeit Linie 443 mit 8 Fahrtenpaaren, L 421 mit 2 Frühabfahrten und im Schülerverkehr morgens und zur Mittagszeit 6 Verstärkerfahrten
 - 4 zusätzliche Fahrtenpaare von Mo – Fr am Nachmittag – Kosten 30.000 €, laufen seit Sommer und befristet bis **Ende 2016**
 - BTU hat sich gegen Vollintegration in Linie 421 ausgesprochen, Kosten 180.000 € / Jahr
 - Soll nach Aufsiedlung des Gebiets neu entschieden werden – derzeit ca. 1/3 der BewohnerInnen bereits eingezogen
- => Neue Beratung erst im BTU Ende 2016



LUDWIGSBURG

11. Freiflächenentwicklungskonzept (FEK)



Februar 2015 : BTU und Gemeinderat

- Konzept wird grundsätzlich positiv aufgenommen
- Synergien zu anderen Plänen, wie z.B. Lärmaktions-, Luftreinhalteplan, Klimaatlas werden gesehen
- Konkretisierung/Priorisierung Maßnahmen gewünscht

Keine Beschlussfassung:

- Zeit für Diskussion und Entscheidungsfindung
- Präsentation FEK/GRat an StA verteilt und Informationsveranstaltung zum FEK angekündigt



LUDWIGSBURG

Einbringung FEK in ZUKO - April 2015

- Thema „Grün in der Stadt“ Schwerpunktthema der Jugend und Studenten in der ZUKO
- Vernetzung des städtischen Grüns und Bekenntnis zu den strategischen Zielen des FEK

Einbringung FEK in Klimaanpassungskonzept

- Klimaanpassungskonzept „KLIK“ - Expertenworkshop Oktober 2015



LUDWIGSBURG

Aktueller Sachstand - Umsetzung

- Erarbeitung von Leitprojekten
- Priorisierung von kurz-, mittel und langfristigen Maßnahmen
- Einspeisung von FEK in Masterpläne





LUDWIGSBURG

Weiteres Vorgehen

Anfang 2016

Informationsveranstaltung und Workshop zu Freiflächenentwicklungskonzept (FEK) und Klimaanpassungskonzept (KLIK) für Stadtteilausschüsse und interessierte Bürger

Schwerpunkte: Umsetzung Leitprojekte und Beteiligung auf Maßnahmenebene im weiteren Stadtteilentwicklungsprozess (STEP)

2. Quartal 2016: Beschlussfassung FEK / GLP



12. Breitbandausbau Neckarweihingen

Ausbaustatus Region Ludwigsburg

Ortsteil auswählen: **Neckarweihingen**

Der Festnetzausbau in Neckarweihingen wird voraussichtlich **Anfang Februar 2016** abgeschlossen.

In der Karte finden Sie die bereits ausgebauten Gebiete sowie die aktuellen Baumaßnahmen mit einem Vorlauf von ca. 3 Monaten.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an 0800 330 3000. Nach erfolgreichem Ausbau melden wir uns gerne bei Ihnen, sofern Sie sich unten registrieren!

[Jetzt registrieren und megaschnell surfen >](#)
[Ansprechpartner in der Nähe >](#)

642 Ludwigsburg Baden-Württemberg

Straße und Hausnummer

Suchen

Aktuelle Position mit Richtung zum nächsten Mobilfunksender

Mobilfunknetz

Festnetz

- DSL 16 bis zu 16 Mbit/s
- VDSL 50 bis zu 50 Mbit/s
 - Hybrid
- VDSL 100 bis zu 100 Mbit/s
 - Hybrid
- Glasfaser bis zu 200 Mbit/s
- VDSL Ausbau geplant bis zu 50 Mbit/s
- VDSL Ausbau geplant bis zu 100 Mbit/s

HOTSPOT / WLAN TO GO

Mobile Data Zuhause / T-Mobile@home

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increm... **esri**



13. Sonstiges

- Grünstreifen im Leinpfad
 - Fläche befindet sich im Eigentum des Landes
 - Anlegen von Stellplätzen unverhältnismäßig (Böschungssituation)
 - Eigentümer sollten Stellplätze auf eigenem Grundstück anlegen
- Ortsgeschichtliches Museum

Prüfung läuft, weitere Abstimmungen sind notwendig



LUDWIGSBURG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Projektgruppe STEP Neckarweihingen