

Projekt

GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)

Stand

5/2016

Auftrag

721100112017

10

Projektleiter Fachber. 65:

Pfletschinger

KOSTEN

bis einschl.

1*: Gesamtkosten einschl. Jahr

2021

und ff.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gesamt

HH-Einstellung

650.000

1.000.000

150.000

1.800.000

Zahlungsstand

44.683

341.413

386.096

Kostenschätzung

vom

6. Nov 14

1.800.000

Kostenberechnung

vom

20. Nov 14

1.800.000

Genehmigter Beschluss

vom

18. Jul 12

11. Dez 13

11. Dez 14

1.800.000

Abrechnung geschätzt

100%

0

1.800.000

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HH-Einstellung

Zahlungsstand

€ brutto

Budgetkontrolle

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1

HH-Einstellung

Zahlungsstand

Kostenschätzung

Kostenberechnung

Genehmigter Beschluss

Abrechnung geschätzt

Erläuterungen

Aktuell finden die Rohinstallation der Haustechnik, Trockenbau- und Putzarbeiten statt.

Im Anschluss ist die Erneuerung des Daches und die Verlegung des Gussasphaltestrichs geplant.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase

von

bis

Grundlagenermittlung

-

11 / 2014

erledigt

Planung

9 / 2014

11 / 2015

erledigt

Ausführung

12 / 2015

3 / 2017

im Plan

Meilenstein

bis

Raumprogramm

-

erledigt

Baugesuch

12 / 2014

erledigt

Baubeginn

12 / 2015

erledigt

Fertigstellung

3 / 2017

unkritisch

Hinweise:

Projekt		Stand		5/2016		Auftrag		22																																																																						
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)				721100601427																																																																										
Projektleiter Fachber. 65:		Joas																																																																												
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.																																																																						
		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Gesamt																																																																
HH-Einstellung		800.000		375.000										1.175.000																																																																
Zahlungsstand		772.835		18.971										791.806																																																																
Kostenschätzung				vom		7. Aug 14								1.175.000																																																																
Kostenberechnung				vom		7. Aug 14								1.175.000																																																																
Genehmigter Beschluss				vom		19. Nov 14								1.175.000																																																																
Abrechnung geschätzt						77%		-275.000				●		900.000																																																																
€ brutto Liquiditätsbereitstellung <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>800.000</td><td>772.835</td></tr><tr><td>2016</td><td>375.000</td><td>18.971</td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> € brutto Budgetkontrolle <table><thead><tr><th>Kategorie</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>HH-Einstellung</td><td>800.000</td></tr><tr><td>Zahlungsstand</td><td>772.835</td></tr><tr><td>Kostenschätzung</td><td>1.175.000</td></tr><tr><td>Kostenberechnung</td><td>1.175.000</td></tr><tr><td>Genehmigter Beschluss</td><td>1.175.000</td></tr><tr><td>Abrechnung geschätzt</td><td>900.000</td></tr></tbody></table> Erläuterungen Projekt ist in Abrechnung.																Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand	2015	800.000	772.835	2016	375.000	18.971	2017			2018			2019			2020			Kategorie	Wert	HH-Einstellung	800.000	Zahlungsstand	772.835	Kostenschätzung	1.175.000	Kostenberechnung	1.175.000	Genehmigter Beschluss	1.175.000	Abrechnung geschätzt	900.000																												
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand																																																																												
2015	800.000	772.835																																																																												
2016	375.000	18.971																																																																												
2017																																																																														
2018																																																																														
2019																																																																														
2020																																																																														
Kategorie	Wert																																																																													
HH-Einstellung	800.000																																																																													
Zahlungsstand	772.835																																																																													
Kostenschätzung	1.175.000																																																																													
Kostenberechnung	1.175.000																																																																													
Genehmigter Beschluss	1.175.000																																																																													
Abrechnung geschätzt	900.000																																																																													
TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>1 / 2014</td><td>1 / 2014</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>2 / 2014</td><td>9 / 2014</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>1 / 2015</td><td>9 / 2015</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>2 / 2014</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>10 / 2014</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>1 / 2015</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>9 / 2015</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr></table> Hinweise:																Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●	Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●	Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			erledigt	●	Meilenstein bis							Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●	Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●	Baubeginn		1 / 2015			erledigt	●	Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
Phase	von	bis																																																																												
Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●																																																																								
Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●																																																																								
Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			erledigt	●																																																																								
Meilenstein bis																																																																														
Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●																																																																								
Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●																																																																								
Baubeginn		1 / 2015			erledigt	●																																																																								
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●																																																																								

Projekt		Stand		5/2016		Auftrag		31																																																																
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)				konsumtiv + investiv																																																																				
Projektleiter Fachber. 65:				Raiber																																																																				
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.																																																																
		2015		2016		2017		2018																																																																
		2019		2020		Gesamt																																																																		
HH-Einstellung		49.500		242.000		1.144.000		1.064.500																																																																
Zahlungsstand		50.428		6.560																																																																				
Kostenschätzung		vom		24. Sep 15				2.750.000																																																																
Kostenberechnung		vom		9. Dez 15				2.500.000																																																																
Genehmigter Beschluss		vom		9. Dez 15				2.500.000																																																																
Abrechnung geschätzt				100%				2.500.000																																																																
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 HH-Einstellung Zahlungsstand € brutto Budgetkontrolle 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1 2 3 4 5 HH-Einstellung Zahlungsstand Kostenschätzung Kostenberechnung Genehmigter Beschluss Abrechnung geschätzt Erläuterungen Am 09.12.2015 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss mit einer Gesamtprojektsumme (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,-€. Der Bauantrag wurde am 22.04.2016 eingereicht. In den Sommerferien erfolgen die Abbrucharbeiten. Der Baubeginn ist für Ende Oktober (KW 43/2016) geplant. TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>1 / 2015</td><td>1 / 2015</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>1 / 2015</td><td>9 / 2016</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>10 / 2016</td><td>12 / 2018</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td></td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>1 / 2015</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>3 / 2016</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>10 / 2016</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>12 / 2018</td><td></td><td></td><td>unkritisch</td><td>●</td></tr></table> Hinweise: Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt.										Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015			erledigt	●	Planung	1 / 2015	9 / 2016			im Plan	●	Ausführung	10 / 2016	12 / 2018			unkritisch	●	Meilenstein		bis					Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●	Baugesuch		3 / 2016			im Plan	●	Baubeginn		10 / 2016			unkritisch	●	Fertigstellung		12 / 2018			unkritisch	●
Phase	von	bis																																																																						
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015			erledigt	●																																																																		
Planung	1 / 2015	9 / 2016			im Plan	●																																																																		
Ausführung	10 / 2016	12 / 2018			unkritisch	●																																																																		
Meilenstein		bis																																																																						
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●																																																																		
Baugesuch		3 / 2016			im Plan	●																																																																		
Baubeginn		10 / 2016			unkritisch	●																																																																		
Fertigstellung		12 / 2018			unkritisch	●																																																																		

Projekt		Stand		5/2016		Auftrag				33					
GS Dusch-/Umkleide Turnhalle NW (Schwarzwald-2)						konsumtiv									
Projektleiter Fachber. 65: Joas															
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2021 und ff.															
KOSTEN		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Gesamt	
HH-Einstellung				654.000										654.000	
Zahlungsstand															
Kostenschätzung				vom 14. Apr 16										654.000	
Kostenberechnung				vom 14. Apr 16										654.000	
Genehmigter Beschluss				vom 14. Apr 16										654.000	
Abrechnung geschätzt						100%								654.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand
2015	0	0
2016	654.000	0
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0

€ brutto

Budgetkontrolle

Position	Wert
HH-Einstellung	654.000
Kostenschätzung	654.000
Kostenberechnung	654.000
Genehmigter Beschluss	654.000
Abrechnung geschätzt	654.000

Erläuterungen

Baubeginn Planmäßig erfolgt am 13.05.2016.
Geplante Fertigstellung 09.09.2016

TERMINE		SOLL		STATUS	
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	1 / 2016	2 / 2016			erledigt
Planung	3 / 2016	4 / 2016			erledigt
Ausführung	5 / 2016	9 / 2016			im Plan
Meilenstein					
		bis			
Raumprogramm		1 / 2016			erledigt
Baugesuch		0 / 0			-
Baubeginn		5 / 2016			erledigt
Fertigstellung		9 / 2016			im Plan

Hinweise:

Projekt		Stand		5/2016		Auftrag		49																																																																						
Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)				721100601417																																																																										
Projektleiter Fachber. 65: Fischer																																																																														
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.																																																																						
		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Gesamt																																																																
HH-Einstellung		1.810.000		4.500.000		8.000.000		5.000.000		3.960.000				23.270.000																																																																
Zahlungsstand		1.732.502		1.301.117										3.033.619																																																																
Kostenschätzung				vom 17. Jul 13								23.440.000																																																																		
Kostenberechnung				vom 20. Feb 14								23.270.000																																																																		
Genehmigter Beschluss				vom 2. Mrz 10		19. Mrz 14								23.270.000																																																																
Abrechnung geschätzt				100%				0				●		23.270.000																																																																
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand € brutto Budgetkontrolle 1 ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Abrechnung geschätzt																																																																														
Erläuterungen Derzeit wird an der Ausführungsplanung und weiteren Ausschreibungen gearbeitet. Zu drei Ausschreibungspaketen wurden bis Februar 2016 Vergaben beschlossen und die Firmen beauftragt. Ca. 80% des baulichen Gesamtaufwandes sind vergeben. Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist im Sommer 2017 geplant. Die Gesamtfertigstellung ist Anfang 2019 geplant. Während der Ausführung wurden unvorhergesehene Maßnahmen erforderlich. Zusätzliche Betonsanierung, Ersatz von Estrichflächen, Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben, etc. Die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des beschlossenen Budgets gedeckt werden. Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin sind hier bereits berücksichtigt und im Bauzeitenplan fortgeschrieben.																																																																														
TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td>11 / 2012</td><td>3 / 2013</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>3 / 2013</td><td>7 / 2015</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>8 / 2015</td><td>2 / 2019</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td>●</td></tr><tr><td colspan="7">Meilenstein bis</td></tr><tr><td>Raumprogramm</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>erledigt</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>8 / 2015</td><td></td><td></td><td>erledigt</td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>2 / 2019</td><td></td><td></td><td>im Plan</td><td>●</td></tr></table> Hinweise:																Phase	von	bis					Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●	Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●	Ausführung	8 / 2015	2 / 2019			im Plan	●	Meilenstein bis							Raumprogramm		erledigt			erledigt	●	Baugesuch		erledigt			erledigt	●	Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●	Fertigstellung		2 / 2019			im Plan	●
Phase	von	bis																																																																												
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●																																																																								
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●																																																																								
Ausführung	8 / 2015	2 / 2019			im Plan	●																																																																								
Meilenstein bis																																																																														
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●																																																																								
Baugesuch		erledigt			erledigt	●																																																																								
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●																																																																								
Fertigstellung		2 / 2019			im Plan	●																																																																								

