

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag		FinHH		2
Alt-Württemberg-Allee				754106704017				
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth				Telefon:		2495
KOSTEN		bis einschl.						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		10.807	50.000	600.000	500.000			1.160.807
Zahlungsstand: 31.05.2016		10.807	20.749	705.828	9.566			746.950
Kostenschätzung		vom						1.200.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 22.01.2015 u. 28.01.2015 u. 07.05.2015						1.200.000
Abrechnung (geschätzt)								1.200.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016
2013	10.807	
2014	50.000	
2015	600.000	705.828
2016	500.000	9.566
2017		
2018		

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
2013	10.807				
2014	50.000				
2015	600.000	705.828			
2016	500.000	9.566			
2017					
2018					

Erläuterungen

75.000, -- € Finanzierung über Historische Alleen
Die Baumaßnahme ist bis auf einen Teilbereich vor der ehem. Jägerhofkaserne fertiggestellt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Feb. 2014	Mai 2014				●
Planung	Juni 2014	Mai 2015				●
Ausführung	Juni 2015	März 2016				●
Meilenstein						
Ausschreibung	März 2015					●
Vergabebeschuß	Mai 2015					●
Baubeginn	Juni 2015					●
Fertigstellung	März 2016					●

Hinweise:

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag			3	
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße				754106704047			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:				Jürgen Müller			Telefon: 2435	
KOSTEN		bis einschl.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung	50.000	50.000	150.000	500.000	210.000		960.000	
Zahlungsstand: 31.05.2016	0	809	24.040				24.849	
Kostenschätzung		vom siehe HH-Einstellung					830.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016
2014	50.000	0
2015	50.000	0
2016	150.000	809
2017	500.000	24.040
2018	210.000	0
2019	0	0

€ brutto

Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	960.000
Zahlungsstand: 31.05.2016	24.849

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014				●
Planung	Aug. 2014	April 2016				●
Ausführung	Feb.2017	Nov. 2017				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung						●
Vergabebeschluß						●
Baubeginn						●
Fertigstellung						●

Hinweise:	
-----------	--

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag		FinHH		5
Brücke Radweg Neckarterrasse		754106711017						
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Mundt				Telefon:		2592
KOSTEN		bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	12.944	45.591	180.000	820.000	0		1.000.000	
Zahlungsstand: 31.05.2016	12.944	45.591	37.510	866.484	26.637		989.166	
Kostenschätzung vom 15.10.2012							1.000.000	
Kostenberechnung vom 19.11.2012							1.000.000	
Baubeschluß vom 21.03.2013							1.000.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.000.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung

■ Baubeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Förderung über LGVFG/RL-Radinfrastruktur bewilligt

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012				●
Planung	Juli 2012	Okt. 2014				●
Ausführung	Nov. 2014	Okt. 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Aug. 2014				●
Vergabebeschuß		Okt. 2014				●
Baubeginn		Nov. 2014				●
Fertigstellung		Okt. 2015				●

Hinweise:	HH-Mittelanmeldung für das Jahr 2015 mit Gesamtsumme von 1.000.000 €
-----------	--

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag		FinHH		6
Straßenbau Comburgstraße				754106709017				
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon:		2632
KOSTEN		bis einschl.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	
HH-Einstellung		150.000	1.200.000	1.000.000	400.000		2.750.000	
Zahlungsstand: 31.05.2016	24.926	44.030	19.747	10.947			99.650	
Kostenschätzung	vom 01.08.2014						3.500.000	
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

2013 2014 2015 2016 2017 2018

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.)
- Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt.
- Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten.
- Am 14.9.2015 fand die Anliegeranhörung statt. Ergebnisse wurden in den Entwurf eingearbeitet.
- Nach zweiter Anliegeranhörung wurden die Pläne nochmals angepasst und am 14. April 2016 im BTU zur Entwurfs- und Baubeschlußfassung vorgelegt , jedoch wegen zus. Anregungen aus dem StA vertagt Vorlage wird am 7.Juli 2016 erneut im BTU zur Entwurfs- und Baubeschlußfassung vorgelegt

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung		2013				●
Planung	2014	2015				●
Ausführung	Okt. 2016	Nov. 2017				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	Juli 2016	August 2016				●
Vergabebeschuß		Okt. 2016				●
Baubeginn		Okt./Nov. 2016				●
Fertigstellung		Nov.2017				●

Hinweise:	
-----------	--

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag		FinHH		7
Resterschließung Hartenecker Höhe								
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon:		2632
KOSTEN		bis einschl.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	
HH-Einstellung			800.000	0			800.000	
Zahlungsstand: 31.05.2016		27.266	417.007	135.631			579.904	
Kostenschätzung			vom 11. Aug. 14			800.000		
Kostenberechnung			vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom 26.3.2015 Vorl.-Nr.100/15			640.000		
Abrechnung (geschätzt)				79%	-133.928	●	SR 506.072	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.05.2016
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Endausbau (Einbau der Deckschicht) Hartenecker Höhe

- Elfriede-Breitenbach-Str.
- Elisabeth-Kranz-Str.
- Anna Neff Str.
- sowie Wohnwege zur Cäsar von Hofacker Anlage
- Fertigstellung bis August 2015

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							●
Planung		März 2015					●
Ausführung		2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Februar 2015					●
Vergabebeschuß		März 2015					●
Baubeginn		April 2015					●
Fertigstellung		Aug. 2015					●
Hinweise:							

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag			8
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA				754106709037			FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Gabriele Heusel-Voraus/Hansjoachim Heck				Telefon: 2073/2632	
KOSTEN		bis einschl.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		1.700.000	370.000	0	0		2.070.000
Zahlungsstand: 31.05.2016		734.022	184.989	0	0		919.011
Kostenschätzung vom Jan. 2014 (Planstatt Senner)							1.000.000
Kostenberechnung vom Feb. 2014 (Planstatt Senner)							837.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.10.2011 V.Nr. 395/11, 03.04.2014, V.Nr. 095/14							840.000
Abrechnung (geschätzt)						●	SR 748.612,36
€ brutto Liquiditätsbereitstellung ● HH-Einstellung ● Zahlungsstand: 31.05.2016 € brutto Budgetkontrolle ● HH-Einstellung ● Zahlungsstand: 31.05.2016 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)							
Erläuterungen							
Die Haushaltseinstellungen 2014 für das gesamte Wohngebiet Hartenecker Höhe betragen 1.700.000 €. Die Haushaltseinstellungen für den Bauabschnitt II der Cäsar-von-Hofacker-Anlage in Höhe von 1.200.000 € beinhalten u.a. noch Restzahlungen des BA I, Restarbeiten KiFaz und Spielplatz sowie Fußwege im Wohngebiet Hartenecker Höhe. Bauabschnitt II ist seit November fertiggestellt und freigegeben. Aufbringung des gelben Possehl-Belags im Juni 2015 (witterungsbedingt) Baumaßnahme fertiggestellt.							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●
Planung	Juli 13	Apr. 14					●
Ausführung	Mai 14	Dez. 14					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung		Feb. 14					
Vergabebeschluß		April 14					●
Baubeginn		Mai 14					●
Fertigstellung		Dez. 14/Juni 15					●
Hinweise:							

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag		FinHH		9
Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen				721100201017				
Projektleiter Fachber. 67:		Michael Habermann				Telefon:		2162
KOSTEN		bis einschl.						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	320.000	0			370.000
Zahlungsstand: 31.05.2016			11.196	316.302	1.341			328.839
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 12.09.2013								370.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 20.03.2014, Vorl. Nr. 029/14; 06.11.2014, Vorl. Nr. 400/14								370.000
Abrechnung (geschätzt)					95%	-20.000	●	350.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016
 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung
 ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Projekt abgeschlossen. Kleinrechnungen noch offen.

TERMINE		SOLL				STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung						●
Planung	Juni 2013	Feb. 2015				●
Ausführung	März 2015	Aug. 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		Dez. 2014				●
Vergabebeschuß		Jan. 2015				●
Baubeginn		März 2015				●
Fertigstellung		Aug. 2015				●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag		10	
Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen		755100001027		FinHH			
Projektleiter Fachber. 67:		Michael Habermann		Telefon:		2162	
KOSTEN		bis einschl.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung		40.000	300.000	0			340.000
Zahlungsstand: 31.05.2016		12.996	169.265	12.548			194.809
Kostenschätzung vom 14.03.2014							340.000
Kostenberechnung vom 12.05.2014							312.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 23.07.2014, Vorl. Nr. 164/14; Vorl. Nr. 148/15							312.000
Abrechnung (geschätzt)						●	312.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016
2013	0	0
2014	40.000	12.996
2015	300.000	169.265
2016	0	12.548
2017	0	0
2018	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Item	Value
HH-Einstellung	340.000
Zahlungsstand: 31.05.2016	194.809
Kostenschätzung	340.000
Kostenberechnung	312.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	312.000
Abrechnung (geschätzt)	312.000

Erläuterungen

Schlußrechnung ist in der Prüfung.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013				●
Planung	Nov. 2013	Juli 2015				●
Ausführung	Aug. 2015	Feb. 2016				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		April 2015				●
Vergabebeschuß		Mai 2015				●
Baubeginn		Aug. 2015				●
Fertigstellung		Feb. 2016				●

Hinweise:

Projekt				Stand: 31.05.2016				Investitionsauftrag				11																																																																									
Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen								736501108017				FinHH																																																																									
Projektleiter Fachber. 67:								Michael Habermann				Telefon: 2162																																																																									
KOSTEN		bis einschl.																																																																																			
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Gesamt																																																																							
HH-Einstellung		10.000		50.000		240.000		50.000						350.000																																																																							
Zahlungsstand: 31.05.2016		5.700		9.983		256.853		9.980						282.516																																																																							
Kostenschätzung vom 28.02.2014														350.000																																																																							
Kostenberechnung vom 14.03.2014														335.000																																																																							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 03.04.2014, Vorl. Nr.091/14; Vorl. Nr. 559/14														335.000																																																																							
Abrechnung (geschätzt)								90%		-35.000		●		300.000																																																																							
€ brutto Liquiditätsbereitstellung <table><tr><th>Jahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand: 31.05.2016</th></tr><tr><td>2013</td><td>10.000</td><td>5.700</td></tr><tr><td>2014</td><td>50.000</td><td>9.983</td></tr><tr><td>2015</td><td>240.000</td><td>256.853</td></tr><tr><td>2016</td><td>50.000</td><td>9.980</td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td></td><td></td></tr></table> € brutto Budgetkontrolle <table><tr><th>Jahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand: 31.05.2016</th><th>Kostenschätzung</th><th>Kostenberechnung</th><th>Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</th><th>Abrechnung (geschätzt)</th></tr><tr><td>2013</td><td>10.000</td><td>5.700</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2014</td><td>50.000</td><td>9.983</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2015</td><td>240.000</td><td>256.853</td><td>350.000</td><td>335.000</td><td>335.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>2016</td><td>50.000</td><td>9.980</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016	2013	10.000	5.700	2014	50.000	9.983	2015	240.000	256.853	2016	50.000	9.980	2017			2018			Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)	2013	10.000	5.700					2014	50.000	9.983					2015	240.000	256.853	350.000	335.000	335.000	300.000	2016	50.000	9.980					2017							2018						
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016																																																																																			
2013	10.000	5.700																																																																																			
2014	50.000	9.983																																																																																			
2015	240.000	256.853																																																																																			
2016	50.000	9.980																																																																																			
2017																																																																																					
2018																																																																																					
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.05.2016	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)																																																																															
2013	10.000	5.700																																																																																			
2014	50.000	9.983																																																																																			
2015	240.000	256.853	350.000	335.000	335.000	300.000																																																																															
2016	50.000	9.980																																																																																			
2017																																																																																					
2018																																																																																					
<u>Erläuterungen</u>																																																																																					
Projekt abgeschlossen. Kleinrechnungen noch offen.																																																																																					
TERMINE				SOLL				STATUS																																																																													
Phase		von		bis																																																																																	
Grundlagenermittlung		Juli 2013		Sept. 2013										●																																																																							
Planung		Okt. 2013		März 2015										●																																																																							
Ausführung		April 2015		Okt. 2015										●																																																																							
Meilenstein				bis																																																																																	
Ausschreibung				Dez. 2014										●																																																																							
Vergabebeschluß				Jan 2015										●																																																																							
Baubeginn				April 2015										●																																																																							
Fertigstellung				Okt. 2015										●																																																																							
Hinweise:																																																																																					

Projekt				Stand: 31.05.2016				Investitionsauftrag				12					
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen								736501112017				FinHH					
Projektleiter Fachber. 67:								Horst Grieshaber				Telefon: 2747					
KOSTEN		bis einschl.															
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Gesamt			
HH-Einstellung				340.000		100.000		15.000						455.000			
Zahlungsstand: 31.05.2016		28.018		95.852		225.327		0						349.197			
Kostenschätzung vom														655.000			
Kostenberechnung vom																	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 23.07.2014, Vorl.-Nr. 255/14														415.000			
Abrechnung (geschätzt)								93%				-30.000		●		385.000	
Liquiditätsbereitstellung																	
€ brutto																	
■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016																	
Budgetkontrolle																	
€ brutto																	
■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)																	
Erläuterungen																	
Im Jahr 2016 erfolgen noch z.B. die Abrechnungen der Aussenanlagenpflege und der Honorarschlußrechnung. Die grafische Darstellung "Ausführung" bezieht sich auf den Zeitpunkt der Herstellung des gesamten Gewerks Außenanlage und enthält nicht den Zeitraum der Gewährleistungspflege. Diese wird im Jahr 2016 abgeschlossen werden.																	
TERMINE																	
SOLL																	
STATUS																	
Phase		von		bis													
Grundlagenermittlung		Aug. 2013		Okt. 2013										●			
Planung		Nov. 2013		Sept. 2014										●			
Ausführung		Okt. 2014		Juni 2015										●			
Meilenstein		bis															
Ausschreibung				Aug. 2014										●			
Vergabebeschluß				Sept. 2014										●			
Baubeginn				Okt. 2014										●			
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme				Jan. 2015										●			
Fertigstellung				Juni 2015										●			
Hinweise:																	

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag		14	
Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße				754106701167		FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:				Jürgen Müller		Telefon: 2435	
KOSTEN		bis einschl.					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
HH-Einstellung			450.000	126.000			576.000
Zahlungsstand: 31.05.2016			339.775	11.634			351.409
Kostenschätzung			vom			04.05.2015	496.000
Kostenberechnung			vom				
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom				
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.05.2016
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Bau- und Vergabebeschluss im BTU 21.05.2015

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	März 2015				●
Planung	April 2015	Mai 2015				●
Ausführung	Juni 2015	Nov. 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung		24.04.2015				●
Vergabebeschuß		21.05.2015				●
Baubeginn		Juni 2015				●
Fertigstellung		Nov. 2015				●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt			Stand: 31.05.2016			Investitionsauftrag			15		
Erneuerung des Verkehrsrechnersystems						754106700077			FinHH		
Projektleiter Fachber. 67:						Christoph Hubberten			Telefon: 2781		
KOSTEN			bis einschl.								
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt		
HH-Einstellung				870.000	60.000	60.000			990.000		
Zahlungsstand: 31.05.2016				173.263	67.778				241.041		
Kostenschätzung vom									980.000		
Kostenberechnung vom									976.852		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 24.06.2015, Vorl. Nr.183/15									985.000		
Abrechnung (geschätzt)									●		985.000

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung

■ Zahlungsstand: 31.05.2016

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung

■ Zahlungsstand: 31.05.2016

■ Kostenschätzung

■ Kostenberechnung

■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse

■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	Apr. 2015					●	
Planung	Apr. 2015	Nov. 2015					●	
Ausführung	Dez. 2015	Nov. 2016					●	
Meilenstein bis								
Ausschreibung		Sept. 2015					●	
Vergabebeschluß		Nov. 2015					●	
Baubeginn		Feb. 2016					●	
Fertigstellung		Nov. 2016					●	

Hinweise:

Projekt		Stand: 31.05.2016		Investitionsauftrag			16	
Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße				754106701067			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:				Martin Renz			Telefon: 2694	
KOSTEN		bis einschl.						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	200.000				250.000
Zahlungsstand: 31.05.2016			2.599	17.053				19.652
Kostenschätzung			vom					
Kostenberechnung			vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom					
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2016

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.05.2016
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Umfangreiche Leitungs- und Kanalarbeiten der SWLB und der SEL notwendig
- Entwurfsbeschluss ist erfolgt

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							
Planung	Dez. 2015	Juli 2016					●
Ausführung	Sept. 2016	Juli 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Mai 2016					●
Vergabebeschluß		Juli 2016					
Baubeginn		Sept. 2016					
Fertigstellung		Juli 2017					

Hinweise:	
------------------	--

Projekt				Stand: 31.05.2016			Investitionsauftrag			FinHH		18					
KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen							736501111007										
Projektleiter Fachber. 67:				Heike Reyser					Telefon: 2748								
KOSTEN				bis einschl.													
				2014		2015		2016		2017		2018		2019		Gesamt	
HH-Einstellung						45.000		100.000		600.000		176.000				921.000	
Zahlungsstand: 31.05.2016						23.482		0								23.482	
Kostenschätzung				vom													
Kostenberechnung				vom													
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse				vom 03./08.12.15 Vorl. Nr. 403 / 15													
Abrechnung (geschätzt)																	
				921.000													
				921.000													
€ brutto Liquiditätsbereitstellung € brutto Budgetkontrolle																	
Erläuterungen Ausführung in zwei Bauabschnitten BA I: Stützmauer und Zaun Nordwestgrenze Baubeginn Dezember 2016 BA II: Hauptbereich Außenanlagen Baubeginn in Abhängigkeit vom Baufortschritt Hochbau																	
TERMINE				SOLL				STATUS									
Phase				von		bis											
Grundlagenermittlung				März 2015		Apr. 2015		●									
Planung				Mai 2015		Nov. 2016		●									
Ausführung				Dez. 2016		Juli 2018		●									
Meilenstein				bis													
Ausschreibung						Sept. 2016		●									
Vergabebeschluß						Okt. 2016		●									
Baubeginn						Dez. 2016		●									
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme						Apr. 2018		●									
Fertigstellung						Juli 2018		●									
Hinweise:																	