

INKAS-NR:	Baumaßnahme	Beschluss- summe in EUR	Abweichung in EUR	Abweichung in %	Zahlungsstand 30.09.2016 oder Schlussrechnungsprognose	Status	
<b>2014</b>							
2 - 2014	Zugwiesen	3.400.000,00 €	725.670,68 €	21,34%	4.125.670,68 €	In Abrechnung	
Gemeinsame Kostenstelle mit WSA und Zugwiesen I. Gutschrift von WSA fehlt noch.							
<b>2015</b>							
1 - 2015	Umfeld Marstall-Center	5.310.000,00 €	- 762.154,00 €	-14%	4.547.846,00 €	In Abrechnung	Schlussrechnung liegt vor
2 - 2015	Alt-Württemberger-Allee	1.200.000,00 €			748.750,00 €	im Bau	
3 - 2015	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße				49.074,00 €	in Planung	
5 - 2015	Brücke Radweg Neckarterrasse	1.000.000,00 €	- 21.191,00 €	-2%	978.809,00 €	In Abrechnung	Schlussrechnung liegt vor
6 - 2015	Straßenbau Comburgstraße	2.360.000,00 €			118.342,00 €	in Planung	
14 - 2014	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA	1.330.000,00 €	- 121.194,47 €	-6%	1.300.193,17 €	schlussgerechnet	
8 - 2015	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA	840.000,00 €			748.612,36 €	schlussgerechnet	
beide Bauabschnitte auf einer Kostenstelle, da keine strikte Trennung möglich.							
10 - 2015	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	312.000,00 €			268.581,00 €	In Abrechnung	
12 - 2015	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	415.000,00 €			365.824,00 €	In Abrechnung	
14 - 2015	Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße	476.000,00 €	- 105.573,00 €	-22,18%	370.427,00 €	In Abrechnung	Schlussrechnung liegt vor
15 - 2015	Erneuerung des Verkehrsrechnersystems	985.000,00 €	- 336.390,00 €	-34,15%	648.610,00 €	im Bau/Umsetzung	
16 - 2015	Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße	1.050.000,00 €			38.707,00 €	im Bau/Umsetzung	
<b>2016</b>							
17 - 2016	Generalsanierung Goethe-Gymnasium - Außenanlagen	2.211.000,00 €			132.938,00 €	in Planung	
18 - 2016	KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen	921.000,00 €			49.627,00 €	in Planung	
19 - 2016	Radweg Marbacher Straße	980.000,00 €			21.088,25 €	in Planung	