


Projekt	Stand	1/2017	Auftrag	9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			721100101017	

Projektleiter Fachber. 65: Block								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	3.860.000						3.860.000	
Zahlungsstand	3.359.449	771					3.360.220	
Kostenschätzung		vom 11. Mrz 12						3.700.000
Kostenberechnung		vom 30. Aug 12						3.860.000
Genehmigter Beschluss		vom 15. Dez 11		10. Okt 12	23. Jul 13		3.860.000	
Abrechnung geschätzt		103%			120.000	●	3.980.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Schadenersatzansprüche der Nachbarn befinden sich im Klärungsprozess.

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn im September 2015 in Betrieb gegangen.

Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vollständig vor.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●


Hinweise:

Die Maßnahmen für die Baugrubenproblematik (Sanierung Nachbargebäude, Rechtsstreit usw.) können kostenmäßig derzeit nicht beziffert werden. Diese werden nachgereicht.

Projekt	Stand 1/2017	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)		721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2022	und ff.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	1.650.000	150.000					1.800.000	
Zahlungsstand	878.530	80.440					958.970	
Kostenschätzung		vom 6. Nov 14						1.800.000
Kostenberechnung		vom 20. Nov 14						1.800.000
Genehmigter Beschluss		vom 18. Jul 12		11. Dez 13	11. Dez 14		1.800.000	
Abrechnung geschätzt		100%		0		●	1.800.000	



Erläuterungen

Die Sanierung der Außenhülle mit Dach, Wand und Fenstererneuerung ist durchgeführt. Die neue Fluchttreppe wird gerade produziert.

Anfang 2017 erfolgt das Abschleifen der bestehenden Holzterpe und der Einbau von Innentüren und Einbaumöbeln für Küche und Klassenzimmer.

Wände und Decken mit Einbauleuchten sind nahezu fertiggestellt, so dass im Februar die Brandschutzelemente und Holztüren montiert werden können. Zeitgleich ist der Einbau von Küchenmöblierung und Einbauschränken in den Klassenzimmern geplant.

Im März erfolgt die Montage der Vorhänge, des Edelstahlnetzes an der Bestandstreppe sowie die Fertigmontage von Sanitärgegenständen und Großküchengeräten.

In den Osterferien erfolgt, unabhängig vom Schulbetrieb die Errichtung der Fluchttreppe und Lieferung der losen Möblierung.

Der Einzug von Lembergschule mit Ganztagesbetreuung kann dann Ende April stattfinden.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	11 / 2014			erledigt	●
Planung	9 / 2014	11 / 2015			erledigt	●
Ausführung	12 / 2015	4 / 2017			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2017			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	1/2017	Auftrag	12
San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)			konsumtiv + investiv	


Projektleiter Fachber. 65: **Joas**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	200.000					400.000	
Zahlungsstand	346.022	9.808					355.830	
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom 15. Okt 13						398.320
Genehmigter Beschluss		vom 25. Sep 14						400.000
Abrechnung geschätzt		105%			20.000			420.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Die Arbeiten für den 1. Fachklassenraum M 303 + M 304 sind abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des Neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Der frühere Naturkundliche Vorbereitungsraum M 311 wurde in den Sommerferien umgebaut zum Raum "Differenziertes Unterrichten". Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Die Abbruch- und Rohbauarbeiten sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Decke für den 2. Fachklassenraum, Raum 305 + 306 sind abgeschlossen. Die Ausbaurbeiten und Fachklassenausstattung erfolgen bis zum Frühjahr 2017.

Die Fertigstellung des 2. Fachklassenraums ist spätestens zum Ende der Pfingstferien 2017 geplant.

Bei den Massnahmen für Brandschutz, Abfangkonstruktion mit zusätzlichen statischen Massnahmen, Beton-Instandsetzung der Bausubstanz (Rippendecken) kam es bei der Durchführung zu erheblichen Mehraufwendungen und Kostenerhöhungen.

TERMINE

SOLL


STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	8 / 2016			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	5 / 2017			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2017			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt SAN Obdachlosenunterkunft (Teinacher- 11)	Stand 1/2017	Auftrag konsumtiv	21
--	------------------------	-----------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Schneider								
bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr			2022		und ff.	
KOSTEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	650.000						650.000	
Zahlungsstand	503.947	1.053					505.000	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 4. Sep 14								
Genehmigter Beschluss vom 1. Okt 14								
Abrechnung geschätzt					78%	-145.000	●	505.000



Erläuterungen

Nach Genehmigung des Bauantrags am 26.10.2015 wurde mit den Arbeiten im November 2015 begonnen.

Das Projekt ist seit Mitte April 2016 fertig gestellt und die Bewohner sind eingezogen.


Das Projekt ist schlussgerechnet. Die Abrechnungssumme beläuft sich auf ca. 505.000 EUR.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	6 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Ausführung	11 / 2015	4 / 2016			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2016			erledigt	●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt	Stand	1/2017	Auftrag	22
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)			721100601427	

Projektleiter Fachber. 65: Joas								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	1.175.000						1.175.000	
Zahlungsstand	810.695						810.695	
Kostenschätzung		vom 7. Aug 14						1.175.000
Kostenberechnung		vom 7. Aug 14						1.175.000
Genehmigter Beschluss		vom 19. Nov 14						1.175.000
Abrechnung geschätzt		69%			-364.000	●	811.000	



Erläuterungen


Projekt ist schlußgerechnet.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●
Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	1/2017	Auftrag	23
Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	700.000						700.000	
Zahlungsstand	634.439						634.439	
Kostenschätzung			vom 30. Nov 14			700.000		
Kostenberechnung			vom 24. Feb 15			700.000		
Genehmigter Beschluss			vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			700.000
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	700.000	



Erläuterungen

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Mitte 2017 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

In den Sommerferien wurde die Decken montiert, die Türen dichtschießend hergestellt, ein RWA-Oberlicht eingebaut und ein Großteil der LED-Leuchten eingebaut.

Während der Herbstferien wurden die Fenster in den übrigen Treppenhäusern mit RWA-Motoren ausgestattet.

Die sicherheitsrelevanten Maßnahmen sind erledigt.

Das Projekt ist in Abrechnung.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	12 / 2016			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			erledigt	●


Hinweise: Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt	Stand	1/2017	Auftrag	28
Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	800.000						800.000	
Zahlungsstand	424.199	13.000					437.199	
Kostenschätzung		vom 30. Nov 14					800.000	
Kostenberechnung		vom 24. Feb 15					800.000	
Genehmigter Beschluss		vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			800.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	800.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Mitte 2017 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Die Fluchttreppe ist fertig gestellt. In den Sommerferien wird mit der Montage der Decken in den Fluren begonnen. In den Herbstferien 2016 wurde der Einbau der Decken fortgesetzt.

Die sicherheitsrelevanten Maßnahmen sind abgeschlossen.

Das Projekt ist in Abrechnung.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	12 / 2016			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		3 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			erledigt	●

Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt.


Projekt Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)	Stand 1/2017	Auftrag konsumtiv + investiv	29
--	------------------------	--	----

Projektleiter Fachber. 65: Drienko							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	760.000	75.000					835.000
Zahlungsstand	728.289	1.330					729.619
Kostenschätzung vom 12. Feb 15							835.000
Kostenberechnung vom 25. Feb 15							835.000
Genehmigter Beschluss vom 2. Okt 14 18. Mrz 15							835.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Im März 2015 wurde im Gemeinderat der Entwurf- und Baubeschluss zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gefasst.

Die Bauarbeiten können nur in den Schulferien ausgeführt werden.
Alle Brandschutztüren sind eingebaut.

Die Fluchttreppen sind fertiggestellt.
Alle Klassenzimmertüren im Altbau wurden durch dichtschießende Türen erneuert.

Es erfolgt derzeit die Abrechnung.

TERMINE

SOLL

STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	2 / 2015	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	12 / 2016			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		5 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			erledigt	●

Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	Stand 1/2017	Auftrag 721100109007	30
--	---------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Schneider							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022 und ff.		
KOSTEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	518.000	2.080.000	7.100.000	3.815.000	1.787.000		15.300.000
Zahlungsstand	360.735	292.864					653.599
Kostenschätzung vom 28. Jan 16							13.900.000
Kostenberechnung vom 18. Aug 16							15.300.000
Genehmigter Beschluss vom 6. Apr 16 28. Sep 16							15.300.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	15.300.000



Erläuterungen

Am 24.06.2015 wurde das Raumprogramm für den Ausbau der August-Lämmle-Schule zur Ganztageschule mit Betreuungsräumen und Mensa (Vorl.-Nr. 220/15) sowie die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen beschlossen.

Der Entwurfs- und Baubeschluss erfolgte am 28.09.2016 (Vorl.-Nr. 290/16).

Der Bauantrag wurde Mitte Oktober 2016 eingereicht.

Das erste Ausschreibungspaket wurde veröffentlicht. Die Submission dazu findet am 07.02.2017 statt.


Im Vorfeld wurde die vorbereitenden Arbeiten und der Rückbau ausgeschrieben. Die Vergabe der Rückbauarbeiten erfolgt im BTU Mitte Februar.

Es ist geplant, mit den Maßnahmen in den Osterferien zu beginnen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	6 / 2015			erledigt	●
Planung	7 / 2015	3 / 2017			im Plan	●
Ausführung	4 / 2017	9 / 2020			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		6 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			unkritisch	●
Fertigstellung		9 / 2020			unkritisch	●
Hinweise:						

Projekt	Stand	1/2017	Auftrag	31
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: Raiber							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	325.000	809.000	1.366.000				2.500.000
Zahlungsstand	251.366						251.366
Kostenschätzung vom 24. Sep 15							2.750.000
Kostenberechnung vom 9. Dez 15							2.500.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							2.500.000
Abrechnung geschätzt					100%	●	2.500.000



Erläuterungen

Am 09.12.2015 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss mit einer Gesamtprojektsomme (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,-€.

Der Bauantrag wurde am 28.09.2016 genehmigt.

Die Wohnungen im Dachgeschoss Bestand wurden zurückgebaut.



Aktuell erfolgen die Rohbauarbeiten und Unterfangung im Anschluss Bestand.

Phase	von	bis	SOLL	STATUS
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015		erledigt ●
Planung	1 / 2015	9 / 2016		erledigt ●
Ausführung	12 / 2016	12 / 2018		unkritisch ●
Meilenstein bis				
Raumprogramm		1 / 2015		erledigt ●
Baugesuch		3 / 2016		erledigt ●
Baubeginn		12 / 2016		erledigt ●
Fertigstellung		12 / 2018		unkritisch ●

Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt.

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
KOSTEN	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	654.000						654.000
Zahlungsstand	430.481	3.645					434.126
Kostenschätzung		vom 14. Apr 16					654.000
Kostenberechnung		vom 14. Apr 16					654.000
Genehmigter Beschluss		vom 14. Apr 16					654.000
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	654.000



Erläuterungen

Baubeginn planmäßig erfolgt am 13.05.2016.
Fertigstellung planmäßig am 09.09.2016

Projekt in Abrechnung

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2016	2 / 2016			erledigt	●
Planung	3 / 2016	4 / 2016			erledigt	●
Ausführung	5 / 2016	9 / 2016			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		1 / 2016			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			-	●
Baubeginn		5 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			erledigt	●

Hinweise:

Projekt NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)	Stand 1/2017	Auftrag 742410008017	34
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022 und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	500.000	1.500.000	300.000				2.300.000
Zahlungsstand	205.648						205.648
Kostenschätzung vom 19. Feb 16							
Kostenberechnung vom							
Genehmigter Beschluss vom 29. Jul 15							
Abrechnung geschätzt 100% ●							



Erläuterungen

Der Generalübernehmervertrag wurde Anfang Juli erteilt. Die Einreichung des Bauantrags erfolgte verzögert zum ursprünglich geplanten Termin Ende September 2016 erst Mitte Oktober 2016.

Der Rahmenterminplan des Generalübernehmers sieht eine Bauzeit und Fertigstellung bis Dezember 2017 vor.

Aufgrund der verzögerten Eingabe des Bauantrags erfolgte die Baugenehmigung erst zum Anfang Januar 2017.

Die Teilbaufreigabe für die Erdarbeiten und die Fundamentierungsarbeiten ist erteilt. Der Baubeginn ist Ende Januar / Anfang Februar erfolgt.

Der Rückbau der alten Halle sowie die Herstellung der restlichen Aussenanlagen erfolgt im Frühjahr 2018.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Planung	9 / 2015	12 / 2016			erledigt	●
Ausführung	1 / 2017	7 / 2018			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2018			unkritisch	●

Hinweise:


Projekt Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	Stand 1/2017	Auftrag 721100601417	49
---	---------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Fischer							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022		und ff.
KOSTEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	6.310.000	5.500.000	5.500.000	4.460.000	1.500.000		23.270.000
Zahlungsstand	6.111.129	388.777					6.499.906
Kostenschätzung vom 17. Jul 13							23.440.000
Kostenberechnung vom 20. Feb 14							23.270.000
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10 19. Mrz 14							23.270.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Derzeit wird an der Ausführungsplanung und weiteren Ausschreibungen gearbeitet. Zu sieben Ausschreibungspaketen wurden bis Dezember 2016 Vergaben beschlossen und Firmen beauftragt.

Ca. 97% des baulichen Gesamtaufwandes sind vergeben.

Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist im Sommer 2017 geplant. Die Gesamtfertigstellung ist Anfang 2019 geplant.

Während der Ausführung wurden unvorhergesehene Maßnahmen erforderlich. Zusätzliche Betonsanierung, Ersatz von Estrichflächen, Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben, etc.

Die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des beschlossenen Budgets gedeckt werden. Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin sind hier bereits berücksichtigt und im Bauzeitenplan fortgeschrieben.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	2 / 2019			im Plan	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2019			im Plan	●

Hinweise:

Projekt KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	Stand 1/2017	Auftrag 736501111007	75
---	-----------------	-------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022		und ff.
KOSTEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	1.803.000	2.130.000	2.975.000	1.442.000			8.350.000
Zahlungsstand	636.088	233.990					870.078
Kostenschätzung vom 31. Aug 15							8.335.000
Kostenberechnung vom 11. Nov 15							8.350.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							8.350.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●



Erläuterungen

- Rohbauarbeiten seit Oktober 2016 (aktuell: Neubau OG; Altbau Demontagearb.)
- anstehend: Beginn Herstellung Aufzugsschacht (Rückbau im Bestand)

Phase	von	bis	SOLL	STATUS
Grundlagenermittlung	1 / 2014	4 / 2014		erledigt ●
Planung	5 / 2015	7 / 2016		erledigt ●
Ausführung	8 / 2016	7 / 2018		unkritisch ●
Meilenstein bis				
Raumprogramm		1 / 2014		erledigt ●
Baugesuch		12 / 2015		erledigt ●
Baubeginn		8 / 2016		erledigt ●
Fertigstellung		7 / 2018		unkritisch ●
Hinweise:				