

INKAS-NR:	Baumaßnahme	Beschluss- summe in EUR	Abweichung in EUR	Abweichung in %	Zahlungsstand 30.09.2016 oder Schlussrechnungsprognose	Status	
2014							
2 - 2014	Zugwiesen	3.400.000,00 €	725.670,68 €	21,34%	4.125.670,68 €	In Abrechnung	
Gemeinsame Kostenstelle mit WSA und Zugwiesen I. Gutschrift von WSA fehlt noch.							
2015							
1 - 2015	Umfeld Marstall-Center	5.310.000,00 €	- 687.825,00 €	-13%	4.622.175,00 €	In Abrechnung	SR Ingenieur und Baubegleitung fehlen noch
3 - 2015	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße	1.100.000,00 €			63.839,00 €	in Planung	
5 - 2015	Brücke Radweg Neckarterrasse	1.000.000,00 €	- 7.027,00 €	-1%	992.973,00 €	In Abrechnung	SR Ing.leist. steht aus
6 - 2015	Straßenbau Comburgstraße	2.360.000,00 €			921.216,00 €	im Bau/Umsetzung	
10 - 2015	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächer	312.000,00 €	- 34.141,00 €	-11%	277.859,00 €	In Abrechnung	
12 - 2015	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	415.000,00 €	- 41.285,00 €	-10%	373.715,00 €	In Abrechnung	
15 - 2015	Erneuerung des Verkehrsrechnersystems	985.000,00 €	- 185.052,00 €	-18,79%	799.948,00 €	In Abrechnung	SR steht aus
16 - 2015	Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße	1.050.000,00 €			294.463,00 €	im Bau/Umsetzung	
2016							
17 - 2016	Generalsanierung Goethe-Gymnasium - Außenanlagen	2.211.000,00 €			264.911,00 €	im Bau/Umsetzung	
18 - 2016	KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen	921.000,00 €			159.473,00 €	im Bau/Umsetzung	
19 - 2016	Radweg Marbacher Straße	980.000,00 €			149.995,00 €	in Planung	
20 - 2016	Außenanlage Altes Schulhaus Poppenweiler incl. Parkplat:	444.000,00 €				in Planung	
	1.Bauabschnitt	264.000,00 €			24.109,00 €	in Planung	
2017							
22 - 2017	Kleingartenanlage Römerhügel	3.825.000,00 €			248.902,00 €	im Bau/Umsetzung	
23 - 2017	Erschließung südlich Tammer Straße	1.020.000,00 €			259.476,00 €	in Planung	