## Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung (siehe Anmerkung)*	Auftragssumme /Prognose	vorgeschlagene Firma
200 Herrichten/Erschl.	000	94.000 €	94.000	€
300 Baukonstruktion	<ul><li>100 Rohbauarbeiten Bau A und C</li><li>zusätzliche Kanalarbeiten</li><li>100 Rohbauarbeiten Bau B</li></ul>	<b>6.792.000 €</b> 1.562.000 € 205.000 € 181.000 €	1.760.389 ŧ	€ Albert Amos GmbH €
	100 vorgez. Rohbauarbeiten 100 vorgez. Kanalarbeiten 100 prov. Asphaltweg 102 Rückbauarbeiten	11.000 € 46.000 € 7.000 € 250.000 €	76.157 <del>(</del> 7.986 <del>(</del>	
	110 Gerüstbauarbeiten 1. BA 110 Gerüstbauarbeiten 2. BA 120 Holzbauarbeiten Fassade Bau C 130 Dachdeckerarbeiten Bau A	43.000 € 34.000 € 164.000 € 81.000 €	37.797 ( 34.000 ( 104.506 (	€ Mönch GerüstbauGmbH
	<ul><li>130 Dachdecker-/Flaschnerarbeiten Bau B</li><li>130 Dachabdichtungsarbeiten 1. BA</li><li>130 Dachabdichtungsarbeiten 2. BA</li></ul>	193.000 € 165.000 € 14.000 €	193.000 ( 150.838 ( 14.000 (	€ € Holl Flachdachbau GmbH €
	140 Flaschnerarbeiten Bau A 200 Putz-/Stuckarbeiten außen 210 Fliesen- und Plattenarbeiten 220 Estricharbeiten	14.000 € 226.000 € 40.000 € 3.000 €	161.120 ¢ 40.000 ¢ 3.000 ¢	€
	220 Gussasphaltarbeiten 230 Tischlerarbeiten 240 Parkettarbeiten 260 Sonnenschutzarbeiten	363.000 € 516.000 € 4.000 € 161.000 €	516.000 ¢ 4.000 ¢	€
	<ul><li>270 Schließanlage</li><li>270 Schlosserarbeiten/Metallbau</li><li>280 Holz-Alu-Glas-Fassade</li><li>280 Fensterbau</li></ul>	9.000 € 185.000 € 474.000 € 334.000 €	185.000 ¢ 512.600 ¢	
	300 Bodenbelagsarbeiten 310 Werksteinarbeiten 310 Werksteinfensterbänke 310 Müllgebäude	50.000 € 317.000 € 50.000 € 25.000 €	377.933 <del>(</del> 50.000 <del>(</del>	€ Hemmerlein Ingenieurbau GmbH €
	350 Baureinigung 370 Bautrocknung/Bauheizung 430 Brandschutzspritzputz 440 Fluchtwegepläne 440 Türschilder	30.000 € 84.000 € 138.000 € 18.000 € 6.000 €	30.000 ( 84.000 ( 125.835 ( 18.000 (	€ € € TS-Brandschutz €
400 Toch Aplagon	470 Trockenbau-Gipser- innen/Malerarbeiten 470 vorgez. Trockenbauarbeiten	780.000 € 9.000 €		€ Hans Scholl GmbH € Fa. Grubesic
400 Tech. Anlagen	<ul> <li>500 Heizung</li> <li>510 Lüftung</li> <li>520 Sanitär- und Gasanlagen</li> <li>560 Küchentechnik</li> <li>570 Stark- und Schwachstromanlagen</li> <li>591 Aufzugsanlagen</li> <li>592 Steuer- und Regelungstechnik</li> <li>599 PV-Anlage</li> <li>sonstige Maßnahmen</li> </ul>	2.474.000 € 440.000 € 396.000 € 291.000 € 179.000 € 835.000 € 43.000 € 209.000 € 61.000 €	440.252 ( 412.221 ( 252.425 ( 146.780 ( 977.739 ( 46.929 ( 164.285 ( 20.000 (	€ Scholz GmbH € Nuhn GmbH € FM-Tech GmbH € Edgar Fuchs GmbH € Elektro-Heldele GmbH € C. Haushahn GmbH € GFR-Gesellschaft
500 Außenanlagen	Außenanlagen	814.000 € 814.000 €	787.917	
600 loses Mobiliar	loses Mobiliar	<b>397.000 €</b> 397.000 €		
700 Baunebenkosten	ca. 26 % aus den KG 200-600	2.703.000 €	2.703.000	<u>€</u>
Summe KG 200-700 Sicherheitszulagen		13.274.000 €	13.193.559	€
Zulage für Unvorhergesehenes		1.134.000 €	1.214.441 €	€
Baupreisentwicklung bis Mitte Bauzeit (5%)		654.000 €	654.000 €	€
Pädagogisches Material		240.000 €	240.000 €	<u>€</u>
Summe gesamt		15.302.000 €	15.302.000	€

<sup>\*</sup> Anmerkung zu den Angaben in der Spalte "Kostenberechnung": Verschiebungen von Leistungen zwischen den Gewerken vor der Ausschreibung wurden bei gleichbleibender Gesamtsumme hier berücksichtigt.