INKAS (Projekte > 300.000 €)				Stand: 31.01.2018		FB 67		Rahmenterminplan																																																																																															
STATUS				Jahr: 2017		2017												2018												2019												2020																																																													
Projekt				Kosten		Termine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
3	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße	●	●	754106704047		[Gantt bar: orange, months 1-4]												[Gantt bar: blue, months 1-12]																																																																																					
6	Straßenbau Comburgstraße	●	●	754106709017		1. BA						2. BA																																																																																											
10	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	●	●	755100001027 Anlage:40000396																																																																																																			
12	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	●	●	736501112017 Anlage:40000156																																																																																																			
15	Erneuerung des Verkehrsrechnersystems	●	●	754106700077																																																																																																			
16	Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße	●	●	754106701067		[Gantt bar: blue, months 1-12]																																																																																																	
17	Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA	●	●	721100601417/ 721100601437		1. BA						[Gantt bar: orange, months 1-18]																		2. BA																																																																									
18	KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen 1. und 2. BA	●	●	736501111007 Anlage:40000331		1. BA						2. BA																																																																																											
19	Radwegebau Marbacher Straße	●	●	754106700037		[Gantt bar: orange, months 1-12]												[Gantt bar: blue, months 1-12]																																																																																					
20	Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler 1. BA	●	●	721100112017		[Gantt bar: orange, months 1-12]												1. BA																																																																																					
22	Kleingartenanlage Römerhügel	●	●	755100002017		[Gantt bar: orange, months 1-12]												[Gantt bar: blue, months 1-12]																																																																																					
23	Erschließung südlich Tammer Straße	●	●	754106707027		[Gantt bar: orange, months 1-12]												[Gantt bar: blue, months 1-12]																																																																																					
Kostenübersicht Haushaltsjahr 2016				Budget		Zahlung		Projektphasen																																																Anmerkungen zum Rahmenterminplan																																															
INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67				5.585.000		0		<ul style="list-style-type: none"> [Yellow] Grundlagenermittlung [Orange] Planung [Blue] Ausführung 																																																Nr. 16: Bauverzögerungen durch Schwierigkeiten beim Leitungsbau SWLb																																															
<p>€ brutto</p> <p>INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67</p>				STATUS Kosten <ul style="list-style-type: none"> ● Günstiger oder nicht teurer ● bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 € ● > 10 %, über 100.000 € Termine <ul style="list-style-type: none"> ● entsprechend Rahmenterminplan ● Rahmentermin fraglich ● Rahmentermin nicht möglich 																																																																																																			