


INKAS (Projekte > 300.000 €)				Stand: 22.05.2018				FB 67				Rahmenterminplan																																															
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STATUS				Jahr: 2018																																																
Projekt	Kosten	Termine		2017												2018												2019												2020												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße	●	●	754106704047	Planung				Ausführung																																											
6	Straßenbau Comburgstraße	●	●	754106709017	1. BA						2. BA																																									
10	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	●	●	755100001027 Anlage:40000396																																																
12	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	●	●	736501112017 Anlage:40000156																																																
16	Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße	●	●	754106701067	Ausführung																																															
17	Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA	●	●	721100601417/ 721100601437	1. BA						Planung																		2. BA																							
18	KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen 1. und 2. BA	●	●	736501111007 Anlage:40000331	1. BA						2. BA																																									
19	Radwegebau Marbacher Straße	●	●	754106700037	Planung												Ausführung																																			
20	Umnutzung Altes Schulhaus Poppenweiler 1. BA	●	●	721100112017	Planung												1. BA																																			
22	Kleingartenanlage Römerhügel	●	●	755100002017	Planung						Ausführung																																									
23	Erschließung südlich Tammer Straße	●	●	754106707027	Planung						Ausführung																																									
24	Uferwiesen II - Umbau Schiffsanlegestelle	●	●	755400008017	Planung																																															

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2016	Budget	Zahlung
INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67	6.119.000	1.971.603



Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

Nr. 16: Bauverzögerungen durch Schwierigkeiten beim Leitungsbau SWLb

STATUS

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmentermin fraglich
- Rahmentermin nicht möglich