



MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 047/19

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:

Schmidtgen, Ulrike
Nagel, Andrea

Datum:

11.02.2019

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt	28.02.2019	ÖFFENTLICH

Betreff: Berichtswesen der Stadt Ludwigsburg - Investitions-Kapazitäts-Steuerung (INKAS) im Baubereich, Stand 01/2019

Bezug SEK:

Bezug: Vorlage Nr. 344/18, Stand 09/2018
Vorlage Nr. 220/18, Stand 05/2018
Vorlage Nr. 054/18, Stand 01/2018

Anlagen: Anlage 1: Projektübersicht des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen
Anlage 2: Einzelübersicht pro Projekt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen (digital abrufbar)

Mitteilung:

Sie erhalten nachfolgend den INKAS-Bericht des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen.

Mit der Vorlage erhalten Sie die Übersichtsblätter. Die Datenblätter der Projekte sind im Internet über das Ratsinformationssystem abrufbar.

Folgende Projekte wurden neu im INKAS-Bericht mit aufgenommen:

Projekt Nr. 25 - Körnerstraße
Projekt Nr. 26 - Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost – BA 1
Projekt Nr. 27 - Digitalisierung der kommunalen Verkehrsleittechnik

Zu Projekt Nr. 3 – Kreisverkehr Aldinger – Danziger Straße

Die Maßnahme ist abgeschlossen und der Kreisverkehr wurde am 20.12.2018 termingerecht dem Verkehr übergeben. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Maßnahme ist im Kostenrahmen.

Zu Projekt Nr. 6 – Straßenbau Comburgstraße

Der zweite Bauabschnitt wurde am 19.01.2018 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die Maßnahme liegt bisher im Kostenrahmen.

Zu Projekt Nr. 16 – Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße

Die Maßnahme wurde pünktlich zu den weißen Wochen abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Maßnahme liegt bisher im Kostenrahmen. Die abgängige Linde wird Ende Februar nachgepflanzt.

Zu Projekt Nr. 17 – Generalsanierung Goethe-Gymnasium - Außenanlagen

Die Umgestaltungsmaßnahmen der Außenanlagen im 1. Bauabschnitt wurden im September 2017 termingerecht abgeschlossen. Die Schlussrechnung für den 1. BA liegt im Rahmen des Entwurfsbeschlusses. Die Entwicklungspflege läuft noch bis 2020.

Die Ausführungsplanung für den 2. Bauabschnitt ist ausgearbeitet. Die Vergabe für den 2. BA ist erfolgt. Die Kosten liegen innerhalb des Entwurfsbeschlusses. Geplanter Baubeginn ist Juni 2019.

Zu Projekt Nr. 18 – Neubau Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen

Das Kinder- und Familienzentrum wurde eingeweiht und bei einem Festakt den Nutzern übergeben. Die Pflanzarbeiten sind ausgeführt. Die Kletteranlage wurde fertiggestellt und die TÜV-Abnahme ist erfolgt. Aktuell finden die finalen Möblierungsarbeiten der Außenanlage statt. Die Maßnahme liegt bisher im Kostenrahmen.

Zu Projekt Nr. 19 – Radweg Marbacher Straße

Der Zeitrahmen konnte durch zahlreiche zusätzliche Arbeiten der SWLB und den damit verbundenen Mehrarbeiten im Belagsbereich nicht eingehalten werden.

Die Bepflanzung der neu hergestellten Mittelinsel sowie die Roteinfärbung in Teilbereichen des Radweges konnten witterungsbedingt nicht mehr hergestellt werden. Die Restarbeiten sowie die Bepflanzungen werden zeitnah Anfang 2019 ausgeführt.

Die Differenz zwischen Bau- und Vergabebeschluss zur vorherigen INKAS-Vorlage (980.000,- € zu 1.200.000,- €) erklärt sich damit, dass hier nur die Kosten der Tiefbaumaßnahme ohne Ingenieurleistungen, Anteil an Grünflächenherstellung sowie Anteil an Fahrbahnverbesserungsmaßnahmen dargestellt wurden.

Zu Projekt Nr. 20 – Außenanlage Altes Schulhaus Poppenweiler

Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Kostensteigerung ergibt sich aus den Entsorgungskosten für den stark belasteten Aushub bzw. den Straßenaufbruch. Die Mehrkosten wurden bereits in einem vorherigen INKAS-Bericht ausführlich dargestellt. Die Schlussrechnung der Planungsleistungen steht noch aus.

Zu Projekt Nr. 22 – Kleingartenanlage Römerhügel

Die Kleingartenanlage wurde mit einem Festakt am 25.09.2018 den Nutzern übergeben. Die Anlage und die öffentlichen Grünflächen sind hergestellt. Die Maßnahme befindet sich im Zeit- und Kostenplan. Im Frühjahr werden die Leuchten montiert. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Zu Projekt Nr. 23 – Erschließung südlich Tammer Straße

Die Arbeiten haben im Juli 2017 begonnen.

Die Maßnahme wurde im Januar abgeschlossen. Die Kostensteigerung wurde in einer gesonderten Vorlage dargestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Zu Projekt Nr. 24 – Umbau Schiffsanlegestelle

Der Baubeschluss wurde im Mai 2018 im Gemeinderat gefasst. Mit den Arbeiten soll je nach Witterung Anfang März 2019 begonnen werden.

Zu Projekt Nr. 25 – Körnerstraße

Der Bau des nördlichen Abschnittes ist bereits in enger Abstimmung mit den Anliegern in 2018 erfolgt. Der Südliche Abschnitt beginnt im März 2019. Die Maßnahme beinhaltet umfangreiche Arbeiten der SWLB und der Stadtentwässerung.

Zu Projekt Nr. 26 – Öffentliche Grünfläche Römerhügel Ost BA 1 und 3

Die Arbeiten zur Umsetzung des 1. und 3. Bauabschnittes erfolgen derzeit. Die Eidechsenhabitate werden angelegt. Die Arbeiten sollen bis Ende März 2019 ausgeführt werden. Der Zeit- und Kostenrahmen wird eingehalten.

Der 2. BA wird momentan geplant. Ausschreibung und Vergabe sollen zeitnah erfolgen.

Zu Projekt Nr. 27 – Digitalisierung der kommunalen Verkehrsleittechnik

Die Umbaumaßnahmen der Signalanlagen im Stadtgebiet laufen auf Hochtouren. Es werden bauliche Maßnahmen an allen Anlagen im Stadtgebiet ausgeführt. Zusätzlich werden TLS-Schleifen im Fahrbahnbelag eingebracht. Die Maßnahme ist im Zeit- und Kostenrahmen.

Der nächste INKAS-Bericht ist im Juni geplant.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler: DI, DII, DIII, FB 10, FB 14, FB 20, FB 65, FB 67



LUDWIGSBURG

NOTIZEN