



Projekt	Stand	<b>5/2019</b>	Auftrag		9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			<b>721100101017</b>		

Projektleiter Fachber. 65: <b>Block</b>							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024 und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	3.860.000						<b>3.860.000</b>
Zahlungsstand	3.465.681						<b>3.465.681</b>
Kostenschätzung vom 11. Mrz 12							<b>3.700.000</b>
Kostenberechnung vom 30. Aug 12							<b>3.860.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11   10. Okt 12   23. Jul 13							<b>3.860.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	0	<b>3.860.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



**Erläuterungen**

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn im September 2015 in Betrieb gegangen.

Die Schlussrechnungen liegen fast vollständig vor. Klärungsbedarf zur Schlussrechnung steht noch für die Gewerke Rohbau und Heizung aus. Die geschätzte Abrechnungssumme liegt im Rahmen der genehmigten Gesamtsumme von 3.860.000 EUR.

Gemäß Beschluss hat das Landgericht Stuttgart am 09.11.2017 zur Klärung der Schadenersatzansprüche der Nachbarn die beiden Sachverständigen Frau Klein und Herr Benz bestellt. Im April 2018 fand ein Ortstermin statt mit allen Beteiligten


Aufwendungen für Schäden an den Nachbargebäuden, wie z.B. Kosten für Gutachter - und Rechtsanwaltskosten sowie die geleisteten Auszahlungen an die betroffenen Nachbarn, belaufen sich derzeit auf rd. 179.000 EUR.

Die Gutachten liegen noch nicht vor. Vom Gericht wurden die Fristen für die Einreichung der Gutachten verlängert.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: <b>Pfletschinger</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2024	und ff.
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	1.697.000	103.000					<b>1.800.000</b>
Zahlungsstand	1.595.245	27.667					<b>1.622.912</b>
Kostenschätzung		vom 6. Nov 14					<b>1.800.000</b>
Kostenberechnung		vom 20. Nov 14					<b>1.800.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 18. Jul 12		11. Dez 13	11. Dez 14		<b>1.800.000</b>
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	<b>1.800.000</b>



**Erläuterungen**


Das komplette Gebäude mit Mensa, Schulkindbetreuung und Klassenzimmern ist seit dem 01.06.2017 in Betrieb. Die Einweihungsfeier fand am 10.10.2017 statt.

Die Baumaßnahme befindet sich derzeit noch in Abrechnung.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	11 / 2014			erledigt	●
Planung	9 / 2014	11 / 2015			erledigt	●
Ausführung	12 / 2015	6 / 2017			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		6 / 2017			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	Stand <b>5/2019</b>	Auftrag <b>721100109007</b>	30
--	---------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schneider</b>							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2024 und ff.							
<b>KOSTEN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	7.869.000	3.471.000	2.986.000	974.000			15.300.000
Zahlungsstand	6.014.985	1.598.815					7.613.800
Kostenschätzung vom 28. Jan 16							13.900.000
Kostenberechnung vom 18. Aug 16							15.300.000
Genehmigter Beschluss vom 6. Apr 16 28. Sep 16							15.300.000
Abrechnung geschätzt 100% 0							15.300.000



**Erläuterungen**

Am 24.06.2015 wurde das Raumprogramm für den Ausbau der August-Lämmle-Schule zur Ganztageschule mit Betreuungsräumen und Mensa (Vorl.-Nr. 220/15) sowie die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen beschlossen.

Der Entwurfs- und Baubeschluss erfolgte am 28.09.2016 (Vorl.-Nr. 290/16).  
Der Bauantrag wurde Mitte Oktober 2016 eingereicht und Anfang April 2017 genehmigt.


Der Umzug in den sanierten Bau A und den Neubau Bau C ist auf die Pfingstferien terminiert. Entsprechend wird am Innenausbau gearbeitet.

Parallel dazu laufen die restlichen Planungen und Ausschreibungen für Bau B, mit dessen Sanierung nach den Pfingstferien begonnen werden soll.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	6 / 2015			erledigt	●
Planung	7 / 2015	3 / 2017			erledigt	●
Ausführung	4 / 2017	9 / 2020			kritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		6 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2020			kritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	5/2019	Auftrag	31
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Raiber</b>							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024 und ff.	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
HH-Einstellung	1.995.000	505.000					2.500.000
Zahlungsstand	2.207.262	237.589					2.444.852
Kostenschätzung vom 24. Sep 15							2.750.000
Kostenberechnung vom 9. Dez 15							2.500.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							2.500.000
Abrechnung geschätzt					105%	130.000	●



**Erläuterungen**

Gemäß Entwurfs- und Baubeschluss wurden Gesamtprojektkosten (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,- € beschlossen.

Auf Grund von Schadstoffunden im Altbau mußte der Kitabetrieb ausgelagert werden.

Durch die umfangreicheren Sanierungsarbeiten im Bestand werden die Projektkosten rund 130.000 € höher liegen.

Altbau und Neubau wurden im Dezember 2018 fertig gestellt.

Die Einrichtung ging im Februar 2019 wieder in Betrieb.



Die Außenanlagen sind fertiggestellt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015			erledigt	●
Planung	1 / 2015	9 / 2016			erledigt	●
Ausführung	12 / 2016	1 / 2019			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		1 / 2019			erledigt	●

**Hinweise:**

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt.

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schneider</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024 und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	250.000	850.000					<b>1.100.000</b>
Zahlungsstand	710.593	153.002					<b>863.594</b>
Kostenschätzung vom 15. Feb 18							<b>1.070.000</b>
Kostenberechnung vom 15. Feb 18							<b>1.070.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 21. Mrz 18							<b>1.070.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	0	●



**Erläuterungen**

Am 21.03.2018 hat der Gemeinderat der Deckenerüchtigung der Decken über dem UG des Gebäudes Schwieberdinger Straße 46 zugestimmt (Vorl.-Nr. 037/18)

Die Rohbauarbeiten und die Gussasphaltarbeiten sind ausgeführt. Die Abrechnungsergebnisse liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

Im Dezember 2018 erfolgte die Rückverlagerung der Materialien in die UG-Räume.

Das Projekt ist in der Abrechnungsphase.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2017	5 / 2017			erledigt	●
Planung	7 / 2017	4 / 2018			erledigt	●
Ausführung	5 / 2018	12 / 2018			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		3 / 2018			erledigt	●
Baubeginn		5 / 2018			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2018			erledigt	●

**Hinweise:**


Zur Deckung der Maßnahme wurden im Haushalts- und Finanzplan 2018 ff 500.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Mittelabfluss in 2018 (rd. 800.000 EUR) wird über die veranschlagten Mittel bei der Baumaßnahme August-Lämmle-Schule gedeckt.

Projekt	Stand	<b>5/2019</b>	Auftrag		35
Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule (Tammer-28)			<b>konsumtiv + investiv</b>		


Projektleiter Fachber. 65: **Joas**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024	und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	400.000	320.000	144.000				<b>864.000</b>
Zahlungsstand	176.647	1.278					<b>177.924</b>
Kostenschätzung			vom 16. Feb 17				<b>710.000</b>
Kostenberechnung			vom 1. Mrz 17				<b>720.000</b>
Genehmigter Beschluss			vom 23. Mrz 17		28. Feb 18		<b>864.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	●	<b>864.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



### Erläuterungen

Der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung, VORL.NR. 351/16, erfolgte im BTU am 24.11.2016. Der Entwurfs- und Baubeschluss, VORL.NR. 034/17, wurde am 23.03.2017 im BTU mit Kosten in Höhe von 720.000 EUR inkl. 19% MwSt. genehmigt.

Zur Sicherung des zweiten Fluchtweges muss eine außenliegende Fluchttreppe erstellt werden. Hierzu sind weitere Flure und ein abgeschlossenes Treppenhaus im OG sowie eine automatische Brandmeldeanlage notwendig.

Die Bauarbeiten können ausschließlich in den Ferien ausgeführt werden. Der Antrag auf den barrierefreien Ausbau (Aufzug, Rampe) wurde vom GR in Höhe von 144.000 EUR Zusatzkosten genehmigt.

Die Gesamtkosten betragen 864.000.- EUR und teilen sich in Investiv und Konsumtiv auf. Aufgrund eines Zuschussantrages des kommunalen Schulsanierungsfonds wurde das Projekt im April 2018 gestoppt.

Der Bewilligungsbescheid vom RP erfolgte am 30.08.18 mit einem Zuschuss in Höhe von 243.000.-EUR. Die Planung wird fortgeführt, die Bauausführung soll in den Sommerferien 2020 erfolgen.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2016	10 / 2016			erledigt	●
Planung	11 / 2016	3 / 2017			im Plan	●
Ausführung	4 / 2017	12 / 2019			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		7 / 2018			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2019			kritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	<b>5/2019</b>	Auftrag		38
Stadtbad Mensa, Galerie, Besprechungsräume (Alleen-20)			<b>7794801011007</b>		

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024		und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung	950.000	890.000	409.000				<b>2.249.000</b>	
Zahlungsstand	890.450	534.912					<b>1.425.362</b>	
Kostenschätzung			vom 19. Jan 17			<b>2.139.000</b>		
Kostenberechnung			vom 28. Jun 17			<b>2.139.000</b>		
Genehmigter Beschluss			vom 30. Sep 16		30. Mai 17	28. Jun 17	29. Nov 18	<b>2.289.000</b>
Abrechnung geschätzt			100%		0	<span style="color: green;">●</span>	<b>2.289.000</b>	



**Erläuterungen**

Am 28.06.2017 wurde im GR der Projektbeschluss mit einer Gesamtsumme von 2.139.000 € (konsumtiv: 250.000 € + investiv: 1.889.000 €) gefasst. Am 29.11.2018 wurde zusätzlich der Mindestausbau der Galerie für 150.000 € beschlossen.

Der Baubeginn erfolgte im Januar 2018. Alle Arbeiten sind inzwischen nahezu abgeschlossen. Anfang April wird die Großküchenausstattung geliefert, der Plattformlift installiert und die Elektroinstallation fertig gestellt.

In den Osterferien erfolgt dann die Schlussreinigung und Lieferung der losen Möblierung, so dass der Mensabetrieb ab dem 29.04.2019 starten kann. Die Einweihungsfeier findet dann am 9. Mai 2019 statt.


Angaben zum Mittelabfluss: investiv und konsumtiv

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	6 / 2017			erledigt	<span style="color: green;">●</span>
Planung	7 / 2017	12 / 2017			erledigt	<span style="color: green;">●</span>
Ausführung	1 / 2018	4 / 2019			im Plan	<span style="color: green;">●</span>
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		0 / 0			erledigt	<span style="color: green;">●</span>
Baugesuch		4 / 2017			erledigt	<span style="color: green;">●</span>
Baubeginn		1 / 2018			erledigt	<span style="color: green;">●</span>
Fertigstellung		4 / 2019			erledigt	<span style="color: green;">●</span>

**Hinweise:**

Projekt	Stand	<b>5/2019</b>	Auftrag		41
Erweiterung Eichendorffschule (Neiße-22)			<b>721100110027</b>		

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024	und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		1.000.000	1.398.000	721.000	677.000		<b>3.796.000</b>
Zahlungsstand	199.788	561.668					<b>761.456</b>
Kostenschätzung vom 20. Jul 17							<b>3.171.000</b>
Kostenberechnung vom 23. Nov 17							<b>3.273.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 26. Okt 16							<b>3.273.000</b>
Abrechnung geschätzt							<b>3.273.000</b>



**Erläuterungen**

Der Gemeinderat fasste am 05.12.2017 den Entwurfs- und Baubeschluss für die Erweiterung der Eichendorffschule (Projektkosten von rd. 3,273 Mio. EUR (investiv) und 200.000 EUR (konsumtiv) (Vorl.-Nr. 431/17). Die Entwurfsplanung erfolgte bis 10/2017.

Die Einreichung Bauantrag erfolgte im Dezember 2017. Die Baugenehmigung wurde am 17.04.2018 erteilt. Ab Mai 2018 erfolgte die Werkplanung Hochbau und Technische Gebäudeausrüstung. Ab 20.09.2018 wurden die Gewerke Rohbau, Fassade, Dacharbeiten sowie die technischen Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, MSR und Kücheneinrichtung ausgeschrieben und im Laufe des November / Dezember 2018 die Aufträge vergeben.

Der Baubeginn erfolgte am Montag, den 10.12.2018.


Das Untergeschoß mit den Technikbereichen ist mittlerweile im Rohbau erstellt, im weiteren Verlauf erfolgt planmäßig der Rohbau Erdgeschoß. Die Rohbauarbeiten sind voraussichtlich bis Mitte Juli 2019 fertiggestellt.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	9 / 2016	12 / 2016			erledigt	●
Planung	1 / 2017	9 / 2018			erledigt	●
Ausführung	12 / 2018	2 / 2020			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		7 / 2016			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2017			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2018			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2020			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						



Projekt	Stand	<b>5/2019</b>	Auftrag	42
Brandsch. Schlösslesfeldsch. Altbau (Cornelius-36)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Bunk</b>							
KOSTEN		bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr		2024 und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	290.000	314.000	140.000				<b>744.000</b>
Zahlungsstand	169.494	871					<b>170.366</b>
Kostenschätzung			vom 9. Sep 16				<b>700.000</b>
Kostenberechnung			vom 24. Feb 17				<b>744.000</b>
Genehmigter Beschluss			vom 23. Mrz 17				<b>744.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	●	<b>744.000</b>



**Erläuterungen**


Die Schlösslesfeldschule muß brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Dazu müssen verschiedene Maßnahmen ausgeführt werden, wie z. B. Abschottung der Treppenträume durch T30/ RS Brandschutz-elemente, Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung etc.

Diverse Arbeiten wurden schon ausgeführt. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen zum Einbau der Innentüren, sowie zur Ertüchtigung der Rippendecke im Untergeschoss.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	9 / 2016	12 / 2016			erledigt	●
Planung	1 / 2017	6 / 2017			erledigt	●
Ausführung	7 / 2017	9 / 2019			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		0 / 0			-	●
Baugesuch		4 / 2017			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2019			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt Neubau Grundschule Fuchshofstraße	Stand <b>5/2019</b>	Auftrag <b>721100104437</b>	43
--	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schneider</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2024	und ff.	
<b>KOSTEN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	945.000	3.550.000	6.500.000	7.300.000	8.600.000		<b>26.895.000</b>
Zahlungsstand	985.666	148.266					<b>1.133.932</b>
Kostenschätzung vom 20. Jun 18							<b>32.730.000</b>
Kostenberechnung vom 14. Nov 18							<b>28.770.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 4. Dez 18							<b>28.770.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	0	<b>28.770.000</b>



**Erläuterungen**

Am 04.12.2018 wurde der Entwurfsbeschluss für den Neubau der Grundschule an der Fuchshofschule nach Abschluss des Entwurfs gefasst.



Da der Baubeschluss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, gibt es keine beschlossenen Projektkosten. Die oben eingetragenen Kosten entsprechen der Kostenberechnung der Vorlage.

Aufgrund der hohen Projektkosten des Vorentwurfs musste nach Einsparmöglichkeiten gesucht werden. Um eine maßgebliche Kostenreduzierung erzielen zu können, wurde u.a. die Gebäudegröße reduziert.

Derzeit laufen die dafür notwendigen Umplanungen.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	0 / 0	0 / 0			erledigt	●
Planung	1 / 2018	1 / 2020			im Plan	●
Ausführung	2 / 2020	9 / 2021			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		1 / 2018			erledigt	●
Baugesuch		6 / 2019			im Plan	●
Baubeginn		2 / 2020			unkritisch	●
Fertigstellung		9 / 2021			kritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Müllich</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024 und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	500.000	1.028.000					<b>1.528.000</b>
Zahlungsstand	470.002	252.708					<b>722.710</b>
Kostenschätzung vom 13. Jul 17							<b>1.311.000</b>
Kostenberechnung vom 5. Okt 17							<b>1.528.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 22. Nov 17							<b>1.528.000</b>
Abrechnung geschätzt					102%	32.000	●





**Erläuterungen**

Die Arbeiten zum Innenausbau sowie der Technischen Gewerke sind zum großen Teil abgeschlossen. Die Kantine hat ihren Betrieb am 04.04.2019 wieder aufgenommen. Die Einweihung erfolgte am 10.04.2019

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2017	3 / 2017			erledigt	●
Planung	4 / 2017	7 / 2018			erledigt	●
Ausführung	8 / 2018	4 / 2019			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		8 / 2018			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2019			erledigt	●

**Hinweise:**

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schreiber</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2024	und ff.
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	632.000	100.000					<b>732.000</b>
Zahlungsstand	165.268						<b>165.268</b>
Kostenschätzung		vom 2. Mai 18					<b>732.000</b>
Kostenberechnung		vom 2. Mai 18					<b>732.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 17. Mai 18					<b>732.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	●	<b>732.000</b>



**Erläuterungen**

Die Dachsanierung wurde abgeschlossen. Für die Ertüchtigung und den Saalbau liegt seit 23.04.2019 die Baugenehmigung vor.



Die Maßnahme wird ab Juni 2019 in Absprache mit dem Pächter fortgesetzt.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2017	12 / 2017			erledigt	●
Planung	1 / 2018	7 / 2018			erledigt	●
Ausführung	8 / 2018	11 / 2019			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		-				
Baugesuch		4 / 2018			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2018			erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2019			unkritisch	●

**Hinweise:**

Projektleiter Fachber. 65: **Fischer**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024	und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	14.320.000	5.750.000	2.200.000	1.000.000			23.270.000
Zahlungsstand	16.768.078	683.898					17.451.976
Kostenschätzung		vom 17. Jul 13					23.440.000
Kostenberechnung		vom 20. Feb 14					23.270.000
Genehmigter Beschluss		vom 2. Mrz 10		19. Mrz 14			23.270.000
Abrechnung geschätzt		100%		0	●		23.270.000



**Erläuterungen**

Die Realisierung der Baumaßnahme erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt (Seestraße) ist seit 06. November 2017 an den Nutzer übergeben worden und in Betrieb.

Bis heute entstanden zusätzliche Kosten und eine verlängerte Bauzeit. Grund waren der Ausfall zweier Firmen, Terminverzug des Fachklasseneinrichters und unvorhergesehene Maßnahmen, wie z.B.

- ~Betonsanierungen,
- ~statische Ertüchtigung von Decken,
- ~Ersatz von Estrichflächen,
- ~das Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben.

Die verlängerte Bauzeit, unvorhergesehene Maßnahmen sowie zusätzliche Nutzerwünsche können derzeit im beschlossenen Budget von 23,27 Mio. EUR gedeckt werden.


Durch die Verzögerungen konnte der 2. Bauabschnitt erst November 2017 begonnen werden. Durch die insgesamt verlängerte Bauzeit ist die Gesamtfertigstellung jetzt zum Schuljahresbeginn Herbst 2019 geplant.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	9 / 2019			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2019			unkritisch	●

**Hinweise:**

Projekt	Stand	5/2019	Auftrag	50
Karlskas. Reithalle: Einbau Garderobe + Hinterbühne			727300004017	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Bunk</b>								
KOSTEN		bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr		2024 und ff.		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000						200.000	
Zahlungsstand	57.160						57.160	
Kostenschätzung		vom 11. Okt 16					420.000	
Kostenberechnung		vom 11. Okt 16					478.000	
Genehmigter Beschluss		vom 28. Jun 18					478.000	
Abrechnung geschätzt		100%					●	478.000



**Erläuterungen**

Für die Weiterentwicklung der Karlskaserne und dem Veranstaltungsraum Reithalle ist der Einbau von Künstlerumkleiden mit Aufenthaltsraum und Sanitärbereichen, sowie Lagerflächen mit direktem Anschluss an die Bühne der Reithalle erforderlich.

Zur Schaffung dieser Räume werden der ehem. Heizungskeller und der Vorbereich der Bildhauerwerkstatt sowie das Dachgeschoss aus- und umgebaut. Deshalb wird ein neuer Standort für die Staplergarage notwendig

Mit der Ausführung wurde begonnen. Im Erdgeschoss wurde der Boden aufgefüllt, die Bodenplatte eingebracht, die Durchbrüche zur Reithalle hergestellt und die neuen Fenster eingebaut.


Ursprünglich waren für die Maßnahmen 478.000 Euro eingestellt. Um die Arbeiten im Erdgeschoss abschließen zu können, wird beantragt, die noch nicht in Anspruch genommenen Mittel aus 2018 ins Jahr 2019 zu übertragen.

Hierbei handelt sich um Gelder in Höhe von ca. 143.000 Euro.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	3 / 2017			erledigt	●
Planung	im Plan	1 / 2019			im Plan	●
Ausführung	im Plan	12 / 2019			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		0 / 0			erledigt	●
Baugesuch		6 / 2017			erledigt	●
Baubeginn		2 / 2018			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2019			im Plan	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	<b>5/2019</b>	Auftrag		56
Abbruch alter Fachklassentrakt (Alleen-18)			<b>konsumtiv + investiv</b>		

Projektleiter Fachber. 65: <b>Pflumm</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2024	und ff.	
<b>KOSTEN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		1.253.000					<b>1.253.000</b>
Zahlungsstand							
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 25. Apr 19							
Genehmigter Beschluss vom 15. Mai 19							
Abrechnung geschätzt						100%	●
							<b>1.253.000</b>




**Erläuterungen**

In der Sitzung am 14.05.2019 (Vorlage 59/19) wurde vom Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt der Rückbau des Alten Fachklassentrakts beschlossen.

Derzeit wird das Mobiliar geräumt sowie die Baustelle eingerichtet. Der Baubeginn ist für den 11.06.2019 geplant, der mechanische Rückbau erfolgt voraussichtlich ab dem 21.07.2019.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	8 / 2018	11 / 2018			erledigt	●
Planung	12 / 2018	5 / 2019			erledigt	●
Ausführung	6 / 2019	12 / 2019			unkritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		12 / 2018			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2019			unkritisch	●
Fertigstellung		12 / 2019			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Dörhage</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2024		und ff.
<b>KOSTEN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	8.000	15.000	345.000				<b>368.000</b>
Zahlungsstand	7.066	2.955					<b>10.021</b>
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 12. Apr 19							<b>368.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 14. Mai 19							<b>368.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	●	<b>368.000</b>



**Erläuterungen**


Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Momentan wird die Ausführungsplanung sowie das Leistungsverzeichnis erstellt.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	5 / 2018	7 / 2018			erledigt	●
Planung	8 / 2018	6 / 2020			im Plan	●
Ausführung	7 / 2020	10 / 2020			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		7 / 2020			unkritisch	●
Fertigstellung		10 / 2020			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						



Projekt	Stand	<b>5/2019</b>	Auftrag	<b>727100001017</b>	58
Umbau und Einrichtung Räume VHS (See-16)					

Projektleiter Fachber. 65: <b>Pfletschinger</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2024	und ff.
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		340.000					<b>340.000</b>
Zahlungsstand		12.800					<b>12.800</b>
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 7. Feb 19							
Genehmigter Beschluss vom 28. Feb 19							
Abrechnung geschätzt						100%	●




**Erläuterungen**

Der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt hat am 28.02.2019 die Einrichtung der Beratungsstelle der Volkshochschule in den angemieteten Räumen Seestraße 16 beschlossen.

Der Umbau der Räumlichkeiten erfolgt ab Anfang August 2019. Die Fertigstellung ist für Oktober 2019 geplant.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2018	12 / 2018			erledigt	●
Planung	1 / 2019	7 / 2019			im Plan	●
Ausführung	8 / 2019	10 / 2019			unkritisch	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		8 / 2019			unkritisch	●
Fertigstellung		10 / 2019			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Müllich</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024	und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		1.800.000	1.091.000				2.891.000
Zahlungsstand		6.672					6.672
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 25. Feb 19							
Genehmigter Beschluss vom 20. Mrz 19							
Abrechnung geschätzt 100% <span style="float: right;">●</span>							
							<b>2.891.000</b>




**Erläuterungen**

Der Gemeinderat hat am 20.03.2019 die Sanierung und Neugestaltung des Gastronomiebetriebs im Forum am Schlosspark beschlossen. Die Bauphase war ursprünglich von Juni 2019 bis ca. Ende November 2019 geplant.

Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass die Baumaßnahme im Juli 2019 begonnen wird, Fertigstellung voraussichtlich im Februar 2020.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2018	11 / 2018			erledigt	●
Planung	12 / 2018	6 / 2019			im Plan	●
Ausführung	7 / 2019	2 / 2020			kritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		7 / 2019			kritisch	●
Fertigstellung		2 / 2020			kritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Maier</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024	und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	495.000						495.000
Zahlungsstand	319.139	8.954					328.092
Kostenschätzung		vom 5. Okt 17					495.000
Kostenberechnung		vom 9. Nov 17					495.000
Genehmigter Beschluss		vom 23. Nov 17					495.000
Abrechnung geschätzt					100%	●	495.000



**Erläuterungen**


Der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt hat am 23.11.2017 dem Umbau der Lehrsäle zugestimmt. Mit der Baumaßnahme wurde im März 2018 begonnen .Die Baumaßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen.

Die Abnahmen mit den ausführenden Firmen wurden größtenteils durchgeführt. Der Krisenstab hatte bereits im Rahmen des vermeintlichen Bombenfundes in der Südstadt den ersten Einsatz in den sanierten Räumlichkeiten.

Der Landkreis erstattet Kosten in Form eines Zuschusses der Aufwendungen für Elektrotechnik einschl. der zugehörigen Fachplanerleistungen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	4 / 2017	7 / 2017			erledigt	●
Planung	8 / 2017	2 / 2018			erledigt	●
Ausführung	3 / 2018	11 / 2018			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			erledigt	
Baubeginn		3 / 2018			erledigt	●
Fertigstellung		11 / 2018			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Hüttig</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2024 und ff.	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	5.330.000	3.020.000					<b>8.350.000</b>
Zahlungsstand	5.294.698	358.457					<b>5.653.155</b>
Kostenschätzung vom 31. Aug 15							<b>8.335.000</b>
Kostenberechnung vom 11. Nov 15							<b>8.350.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							<b>8.350.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	0	●



**Erläuterungen**


Die baurechtliche Abnahme fand am 23.08.2018 statt.  
Die Inbetriebnahme war am 03.09.2018.

Aktuell: Projekt-Abrechnung

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	4 / 2014			erledigt	●
Planung	5 / 2015	7 / 2016			erledigt	●
Ausführung	8 / 2016	8 / 2018			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		1 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2018			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt GS Friedrich-v.-Keller-Schule (Schwarzwald-2)	Stand <b>5/2019</b>	Auftrag <b>721100111017</b>	76
--	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schuhmacher</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2024	und ff.	
<b>KOSTEN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	420.000	1.500.000	4.000.000	5.000.000	2.400.000	3.318.000	<b>16.638.000</b>
Zahlungsstand	893.843	55.855					<b>949.698</b>
Kostenschätzung vom 20. Jun 17							<b>16.307.000</b>
Kostenberechnung vom 24. Okt 17							<b>16.638.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 25. Okt 17							<b>16.638.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	●	<b>16.638.000</b>



**Erläuterungen**

Der Entwurfs- und Baubeschluß wurde am 25.10.2017 gefasst (Vorl. 376/17).  
Der Baubeginn ist Ende Juli 2018 mit den Rückbau-/Abbrucharbeiten planmäßig erfolgt.

BA1: Derzeit werden die Stützmauern im Bereich Lichthof/Schulgarten hergestellt.  
Die Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten in Ebene 0 sind nahezu abgeschlossen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	1 / 2017	8 / 2018			erledigt	●
Ausführung	8 / 2018	9 / 2021			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2017			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2018			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2021			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						