

Stand vom:

29.05.2020

Projekte:

Projekt-Nr. ▲	Bezeichnung	Gebuchter Aufwand	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent	Termine
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule	3.992.000,00 €	16.828.000,00 €	16.638.000,00 €	-1,13 %	
0071	Karl 19 - Mörike Gymnasium Fachklass. 4. BA	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 %	 Projekt ruht
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule	2.520.000,00 €	29.500.000,00 €	29.500.000,00 €	0,00 %	
0103	Danziger 30 - Erweiterung Oststadtschule	754.000,00 €	9.800.000,00 €	9.800.000,00 €	0,00 %	 Projekt ruht
0113	Brahmsweg 30/2 Kindertageseinrichtung	8.000,00 €	3.860.000,00 €	3.860.000,00 €	0,00 %	 GR 17.06.20
0137	Stuttgarter 12 - Umnutzung Vereinsräume	33.000,00 €	256.000,00 €	256.000,00 €	0,00 %	
0149	Ostertag 7 - Grundschule	0,00 €	437.000,00 €	437.000,00 €	0,00 %	 Projekt ruht