



Stand vom:

29.01.2021

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Gebuchter_Aufwand	Genehmigter_Beschluss	Prognose	Prozent	Termine	Investauftrag
0117	Akademiefhof 1 - Sanierung Steuerung Bühn...	245.800,00 €	368.000,00 €	368.000,00 €	0,00 %		SK 42110000
0113	Brahmsweg 30/2 - Kindertageseinrichtung	1.673.600,00 €	3.860.000,00 €	3.860.000,00 €	0,00 %		736501104087
0103	Danziger 30 - Oststadtschule Erweiterung	789.100,00 €	9.800.000,00 €	9.800.000,00 €	0,00 %		721100104417
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule	4.978.500,00 €	29.500.000,00 €	29.500.000,00 €	0,00 %		721100104437
0071	Karl 19 - Mörike Gymn Altbau Fachklass. 4. BA	213.400,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 %		721100601217
0185	Medienoffensive Friedrich Schiller Gymnasium	0,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	0,00 %		779480100037
0068	Neiße 22 - Eichendorffschule Anbau	2.372.900,00 €	3.273.000,00 €	3.273.000,00 €	0,00 %		721100110037
0149	Ostertag 7 - Grundschule Hoheneck	0,00 €	437.000,00 €	437.000,00 €	0,00 %		721100108007
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule	7.039.000,00 €	16.828.000,00 €	16.828.000,00 €	0,00 %		721100111017
0137	Stuttgarter 12 - Umnutzung Vereinsräume	148.700,00 €	256.000,00 €	256.000,00 €	0,00 %		711240001177
0057	Tammer 28 - Eberhard Ludwig Schule Brands...	592.900,00 €	864.000,00 €	880.000,00 €	1,85 %		721200207007
0161	TELB_INV_KON_FORUM_Sanierungsprogra...	1.107.500,00 €	2.118.200,00 €	2.118.200,00 €	0,00 %		757500300007
0114	TELB_INV_KON_FORUM_Umbau_Küche_Res...	2.911.300,00 €	3.391.000,00 €	3.391.000,00 €	0,00 %		757500300007
0048	Westfalen 54 - Lämmle Schule Ganzttag - Bra...	13.524.200,00 €	15.300.000,00 €	15.300.000,00 €	0,00 %		721100109007
0178	Wilhelm 1-5 - Brandschutzmaßnahmen	54.500,00 €	2.517.000,00 €	2.517.000,00 €	0,00 %		711240001017
0186	Wilhelm 13 - Ratskeller Café Sanierung	33.900,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €	0,00 %		711240001207

fertig gestellt

gepl. Inbetriebnahme Mai 2021

Projekt ruht

gepl. Inbetriebnahme Sept. 2022

Projekt ruht

gepl. Fertigstellung Ende 2022

fertig gestellt

Projekt ruht

gepl. Fertigstellung Februar 2022

fertig gestellt

Fertigstellung Ende 2021

Übergabe an Pächter März 2021

Inbetriebnahme April 2021

gepl. Fertigstellung Mai 2023

Übergabe an Pächter März 2021