



LUDWIGSBURG

Anlage zu Vorl.-Nr. 156/21 - INKAS – Projektübersicht, Stand 05/2021 (siehe KSIS)

	Projekt-Nr.	Bezeichnung ▲	Gebuchter_Aufwand	Genehmigter_Beschluss	Prognose	Prozent	Termine	Investauftrag	
NEU	0238	Abel 11 - Frauen für Frauen	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	0,00 %		711140101007	gepl. Inbetriebnahme Februar 2023
	0117	Akademiehof 1 - Sanierung Steuerung Bühne...	245.000,00 €	368.000,00 €	368.000,00 €	0,00 %		SK 42110000	fertig gestellt
NEU	0095	Alleen 20 - Stadtbad Jugendtreff	6.000,00 €	748.000,00 €	748.000,00 €	0,00 %		736200401007	gepl. Inbetriebnahme Sept. 2022
	0113	Brahmsweg 30/2 - Kindertageseinrichtung	2.963.000,00 €	3.860.000,00 €	3.860.000,00 €	0,00 %		736501104087	Inbetriebnahme Mai 2021
NEU	0241	Erdmannhäuser 1/2 - Turnhalle Poppenweiler	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 %		742410012017	gepl. Inbetriebnahme März 2022
	0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule	6.298.000,00 €	29.500.000,00 €	29.500.000,00 €	0,00 %		721100104437	gepl. Inbetriebnahme Sept. 2022
NEU	0251	Karl 21 - Fachklassentrakt Photovoltaik	0,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	0,00 %		711240000047	gepl. Fertigstellung Ende 2021
NEU	0232	Karl 33 - Elly-Heuss Knapp Sporthallen Fluch...	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 %		742410001017	gepl. Inbetriebnahme Sept. 2022
	0185	Medienoffensive Friedrich Schiller Gymnasium	69.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	0,00 %		779480100037	gepl. Fertigstellung Ende 2022
	0068	Neiße 22 - Eichendorffschule Anbau	2.387.000,00 €	3.273.000,00 €	3.350.000,00 €	2,35 %		721100110037	fertig gestellt
	0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule	7.690.000,00 €	16.828.000,00 €	16.828.000,00 €	0,00 %		721100111017	gepl. Fertigstellung Februar 2022
	0137	Stuttgarter 12 - Umnutzung Vereinsräume	190.000,00 €	256.000,00 €	256.000,00 €	0,00 %		711240001177	fertig gestellt
	0057	Tammer 28 - Eberhard Ludwig Schule Brands...	626.000,00 €	864.000,00 €	880.000,00 €	1,85 %		721200207007	gepl. Fertigstellung Ende 2021
	0161	TELB_INV_KON_FORUM_Sanierungsprogra...	1.783.000,00 €	2.118.200,00 €	2.118.200,00 €	0,00 %		757500300007	} fertig gestellt
	0114	TELB_INV_KON_FORUM_Umbau_Küche_Res...	3.391.000,00 €	3.391.000,00 €	3.391.000,00 €	0,00 %		757500300007	
	0048	Westfalen 54 - Lämmle Schule Ganzttag - Bra...	13.969.000,00 €	15.300.000,00 €	15.300.000,00 €	0,00 %		721100109007	Hochbau fertig gestellt
	0178	Wilhelm 1-5 - Brandschutzmaßnahmen	58.000,00 €	2.517.000,00 €	2.517.000,00 €	0,00 %		711240001017	gepl. Fertigstellung Mai 2023
	0186	Wilhelm 13 - Ratskeller Café Sanierung	276.000,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €	0,00 %		711240001207	fertig gestellt