



Projekte							
(Stand: 20.01.2022)							
Projekt-Nr	Bezeichnung	⚡	Kommentar (Mn)	Gebuchter Aufwand (ges.)	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent
0238	Abel 11 - Frauen für Frauen		geplante Inbetriebn. Feb. 2023	3.800	320.000 €	320.000 €	0,00%
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie		geplante Inbetriebnahme Mitte 2023	0	575.000 €	575.000 €	0,00%
0095	Alleen 20 - Stadtbad Jugendtreff		geplante Inbetriebnahme Sept. 2022	76.100	748.000 €	748.000 €	0,00%
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule		Gesamtfertigstellung bis Ende 2023 ..	6.000	1.750.000 €	1.750.000 €	0,00%
0113	Brahmsweg 30/2 - Kindertageseinrichtung		fertig gestellt	3.623.400	3.860.000 €	3.750.000 €	-2,85%
0241	Erdmannhäuser 1/2 - Turnhalle Poppenweiler		geplante Inbetriebnahme März 2022	38.700	130.000 €	130.000 €	0,00%
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule		geplante Inbetriebnahme Sept. 2022	12.658.800	29.500.000 €	29.500.000 €	0,00%
0251	Karl 21 - Fachklassentrakt Photovoltaik		geplante Fertigstellung Ende 2021	87.800	157.000 €	157.000 €	0,00%
0232	Karl 33 - Elly-Heuss Knapp Sporthallen Fluchtweg		geplante Inbetriebnahme Sept. 2022	75.800	110.000 €	110.000 €	0,00%
0234	Kurfürsten 2 - Villa Ulmer Umbau Umnutzung		geplante Inbetriebnahme Septembe..	6.100	613.000 €	613.000 €	0,00%
0185	Medienoffensive alle Schulen FSG hier buchen		geplante Fertigstellung Ende 2022	202.000	325.000 €	325.000 €	0,00%
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule		geplante Inbetriebnahme Hochbau ..	9.567.500	16.828.000 €	16.828.000 €	0,00%
0057	Tammer 28 - Eberhard Ludwig Schule Brandschutz		geplante Fertigstellung Ende 2021	661.800	864.000 €	880.000 €	1,85%
0161	TELB_INV_KON_FORUM_Sanierungsprogramm - S..			2.009.400	2.118.200 €	2.118.200 €	0,00%
0114	TELB_INV_KON_FORUM_Umbau_Küche_Restaura..			3.580.400	3.391.000 €	3.391.000 €	0,00%
0048	Westfalen 54 - Lämmle Schule Ganzttag - Brandschu..		fertig gestellt	14.277.300	15.300.000 €	15.300.000 €	0,00%
0178	Wilhelm 1-9 - Brandschutzmaßnahm. Verwaltgsge..		geplante Fertigstellung Mai 2023	79.700	2.517.000 €	2.517.000 €	0,00%