



Projekte

(Stand: 27.05.2022)

Projekt-Nr	Bezeichnung	⚡	Kommentar (Mn)	Gebuchter Aufwand	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent
0238	Abel 11 - Frauen für Frauen		geplante Inbetriebn. Feb. 2023	18.000 €	320.000 €	320.000 €	0,00%
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie		geplante Inbetriebnahme Mitte 2023	20.000 €	575.000 €	575.000 €	0,00%
0095	Alleen 20 - Stadtbad Jugendtreff		geplante Inbetriebnahme Ende. 2022	118.000 €	748.000 €	748.000 €	0,00%
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule		Gesamtfertigstellung bis Ende 2023 ..	6.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	0,00%
0113	Brahmsweg 30/2 - Kindertageseinrichtung		fertig gestellt	3.665.000 €	3.860.000 €	3.750.000 €	-2,85%
0241	Erdmannhäuser 1/2 - Turnhalle Poppenweiler		fertig gestellt	91.000 €	130.000 €	130.000 €	0,00%
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule		geplante Inbetriebnahme Sept. 2022	15.465.000 €	29.500.000 €	29.500.000 €	0,00%
0251	Karl 21 - Fachklassentrakt Photovoltaik		fertig gestellt	89.000 €	157.000 €	157.000 €	0,00%
0232	Karl 33 - Elly-Heuss Knapp Sporthallen Fluchtweg		fertig gestellt	77.000 €	110.000 €	77.000 €	-30,00%
0234	Kurfürsten 2 - Villa Ulmer Umbau Umnutzung		geplante Inbetriebnahme Ende 2022	52.000 €	613.000 €	613.000 €	0,00%
0185	Medienoffensive - Friedrich-Schiller-Gymnasium		geplante Fertigstellung Ende 2022	250.000 €	325.000 €	325.000 €	0,00%
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule		Inbetriebnahme im April 2022 erfolgt	11.411.000 €	16.828.000 €	16.828.000 €	0,00%
0057	Tammer 28 - Eberhard Ludwig Schule Brandschutz		geplante Fertigstellung Mitte 2022	670.000 €	864.000 €	880.000 €	1,85%
0161	TELB_INV_KON_FORUM_Sanierungsprogramm - S..		fertig gestellt	2.015.000 €	2.118.200 €	2.118.200 €	0,00%
0114	TELB_INV_KON_FORUM_Umbau_Küche_Restaura..		fertig gestellt	3.638.000 €	3.391.000 €	3.391.000 €	0,00%
0048	Westfalen 54 - Lämmle Schule Ganzttag - Brandschu..		fertig gestellt	14.339.300 €	15.300.000 €	15.300.000 €	0,00%
0178	Wilhelm 1-9 - Brandschutzmaßnah. Verwaltungs..		geplante Fertigstellung Ende 2023	197.000 €	2.517.000 €	2.517.000 €	0,00%

Prozent = Vergleich genehmigter Beschluss mit Prognose

Farblegende günstiger . nicht teurer . bis +10%, maximal +100.000 € . > 10%, über 100.000 €