



Anlage 1 zu Vorl.-Nr. 302/22: Projektübersicht des Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft  
Die Gemeinderäte haben öffentlich Zugriff auf die Übersichtsseite des Inkas-Berichts:  
<https://public.tableau.com/app/profile/ludwigsburg/viz/Inkas/Projektbersicht>

## Projekte

(Stand: 9/15/2022)

Projekt-Nr	Bezeichnung	⌘	Kommentar (Mn)	Gebuchter Aufwand	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent
0238	Abel 11 - Frauen für Frauen		geplante Inbetriebn. Feb. 2023	127,000 €	320,000 €	320,000 €	0.00%
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie		geplante Inbetriebnahme Mitte 2023	26,000 €	775,000 €	775,000 €	0.00%
0095	Alleen 20 - Stadtbad Jugendtreff		geplante Inbetriebnahme Ende. 2022	224,000 €	748,000 €	748,000 €	0.00%
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule		Gesamtfertigstellung bis Ende 2023..	26,000 €	1,750,000 €	1,750,000 €	0.00%
0241	Erdmannhäuser 1/2 - Turnhalle Poppenweiler		fertig gestellt	108,000 €	130,000 €	130,000 €	0.00%
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule		geplante Inbetriebnahme Sept. 2022	18,959,000 €	29,500,000 €	29,500,000 €	0.00%
0251	Karl 21 - Fachklassentrakt Photovoltaik		fertig gestellt	92,000 €	157,000 €	157,000 €	0.00%
0234	Kurfürsten 2 - Villa Ulmer Umbau Umnutzung		geplante Inbetriebnahme Ende 2022	121,000 €	613,000 €	613,000 €	0.00%
0185	Medienoffensive - Friedrich-Schiller-Gymnasium		geplante Fertigstellung Ende 2022	307,000 €	325,000 €	325,000 €	0.00%
0239	Obere Marktstraße 3 - Anbau Aufzug und Barrieref..		geplante Fertigstellung Mitte 2023	11,000 €	597,000 €	597,000 €	0.00%
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule		Inbetriebnahme im April 2022 erfolgt	13,300,000 €	16,828,000 €	16,875,000 €	0.28%
0057	Tammer 28 - Eberhard Ludwig Schule Brandschutz		geplante Fertigstellung Mitte 2022	728,000 €	864,000 €	898,000 €	3.94%
0161	TELB_INV_KON_FORUM_Sanierungsprogramm - S..		fertig gestellt	2,015,000 €	2,118,200 €	2,118,200 €	0.00%
0114	TELB_INV_KON_FORUM_Umbau_Küche_Restaura..		fertig gestellt	3,662,000 €	3,391,000 €	3,391,000 €	0.00%
0048	Westfalen 54 -Grundschule Oßweil Ganztg - Bran..		fertig gestellt	14,916,000 €	15,300,000 €	15,300,000 €	0.00%
0178	Wilhelm 1-9 - Brandschutzmaßnahm. Verwaltungs..		geplante Fertigstellung Ende 2023	340,000 €	2,517,000 €	2,517,000 €	0.00%

**Prozent** = Vergleich genehmigter Beschluss mit Prognose

**Farblegende** günstiger . nicht teurer . bis +10%, maximal +100.000 € . > 10%, über 100.000 €