



Anlage zu Vorl.-Nr. **084/23**: Projektübersicht des Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft
Die Gemeinderäte haben öffentlich Zugriff auf die Übersichtsseite des Inkas-Berichts:

<https://public.tableau.com/app/profile/ludwigsburg/viz/Inkas/Projektbersicht>

Projekte

(Stand: 16.05.2023)

Projekt-Nr	Bezeichnung	⌘	Kommentar (Mn)	Gebuchter Aufwand	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent
0238	Abel 11 - Frauen für Frauen		Vorl.-Nr. 102/21 Fertigstellung Mai 2023 erfolgt	273.900 €	320.000 €	300.000 €	-6,25%
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie		Vorl.-Nr. 153/21 + Vorl.-Nr. 190/22 geplante Fertigstellung Ende 2023	184.000 €	775.000 €	775.000 €	0,00%
0095	Alleen 20 - Stadtbad Jugendtreff		Vorl.-Nr. 018/21 Inbetriebnahme Februar 2023 erfolgt	524.200 €	748.000 €	748.000 €	0,00%
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule		Vorl.-Nr. 253/21 geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024	98.600 €	1.750.000 €	1.750.000 €	0,00%
0444	Brahmsweg 30 - Bibliothek Raumakustik, WLAN,		Vorl.-Nr. 032/23 geplante Fertigstellung Sommer 2024	0 €	784.000 €	784.000 €	0,00%
0147	Cornelius 36 - PV-Anlage Mensa Schlösslesfeldschule		W-01 GEK, E-02 GEK	0 €	215.000 €	215.000 €	0,00%
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule		Vorl.-Nr. 169/19 Inbetriebnahme im Januar 2023 erfolgt	24.458.000 €	29.500.000 €	28.000.000 €	-5,08%
0065	Kaiserstraße 10/14 - Neuordnung Bildungszentrum West		Vorl.-Nr. 210/22 geplante Gesamtfertigstellung 2032	7.319.900 €		200.000.000 €	0,00%
0083	Karl 19 - Mörike Gymnasium Altbau Fachklasse 4. BA		Vorl.-Nr. 059/23 geplante Fertigstellung Herbst 2024	0 €	960.000 €	960.000 €	0,00%
0234	Kurfürsten 2 - Villa Ulmer Umnutzung		Vorl.-Nr. 039/21 Fertigstellung Mai 2023 erfolgt	395.300 €	613.000 €	613.000 €	0,00%
0239	Obere Markt 3 - Anbau Aufzug und Barrierefreies WC		Vorl.-Nr. 026/22 geplante Fertigstellung Sommer 2023	290.300 €	597.000 €	597.000 €	0,00%
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule		Vorl.-Nr. 376/17 + Vorl.-Nr. 262/19 Fertigstellung im April 2022 erfolgt	13.320.700 €	16.828.000 €	16.875.000 €	0,28%
0057	Tammer 28 - Eberhard Ludwig Schule Brandschutz		Vorl.-Nr. 008/18 Fertigstellung Ende 2022 erfolgt	796.700 €	864.000 €	898.000 €	3,94%
0154	Tammer 32 - Hirschbergschule I Sanierung FKL-Raum		Vorl.-Nr. 073/23 geplante Fertigstellung Frühjahr 2024	0 €	482.000 €	482.000 €	0,00%
0178	Wilhelm 1-9 - Brandschutzmaßnahm. Verwaltungsgebäude		Vorl.-Nr. 380/20 geplante Fertigstellung Ende 2023	830.800 €	2.517.000 €	2.517.000 €	0,00%