



Projekte

(Stand: 9/26/2023)

Nr	Bezeichnung	⚡	Kommentar (Mn)	Gebuchter Aufwand	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie		Vorl.-Nr. 153/21 + Vorl.-Nr. 190/22 geplante Fertigstellung Ende 2023 (1. BA) geplante Fertigstellung Ende März 2024 (2. BA)	232,300 €	775,000 €	775,000 €	0.00%
0095	Alleen 20 - Stadtbad Jugendtreff		Vorl.-Nr. 018/21 Inbetriebnahme im Februar 2023 erfolgt	577,000 €	748,000 €	748,000 €	0.00%
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule		Vorl.-Nr. 253/21 geplante Fertigstellung im September 2024	119,000 €	1,750,000 €	2,400,000 €	37.14%
0444	Brahmsweg 30 - Neukonzeption Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld		Vorl.-Nr. 032/23 geplante Fertigstellung Sommer 2024	11,200 €	784,000 €	784,000 €	0.00%
0147	Cornelius 36 - PV-Anlage Mensa Schlösslesfeldschule		Vorl.-Nr. 098/23 Fertigstellung bis Ende 2023	140,000 €	215,000 €	215,000 €	0.00%
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule		Vorl.-Nr. 169/19 Inbetriebnahme im Januar 2023 erfolgt	24,784,400 €	29,500,000 €	28,000,000 €	-5.08%
0065	Kaiser 10-14 - Neuordnung Bildungszentrum West		Vorl.-Nr. 210/22 geplante Gesamtfertigstellung 2032	8,689,900 €	199,000,000 €	199,000,000 €	0.00%
0083	Karl 19 - Mörke Gymnasium Altbau Fachklasse 4. BA		Vorl.-Nr. 059/23 geplante Fertigstellung Herbst 2024	600 €	960,000 €	960,000 €	0.00%
0234	Kurfürsten 2 - Villa Ulmer Umnutzung		Vorl.-Nr. 039/21 Inbetriebnahme im Juli 2023 erfolgt	440,600 €	613,000 €	613,000 €	0.00%
0381	Neiße 22 - Dachsanierung und Photovoltaik Eichendorffschule mit Sporthalle		Vorl.-Nr. 128/23 geplante Fertigstellung Ende 2024	0 €	872,000 €	872,000 €	0.00%
0239	Obere Markt 3 - Verwaltung - Anbau Aufzug und Wartung		Vorl.-Nr. 026/22 barrierefreies WC im April 2023 fertiggestellt geplante Fertigstellung Aufzug inkl. Außenanlagen Frühjahr 2024	371,900 €	597,000 €	597,000 €	0.00%
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule		Vorl.-Nr. 376/17 + Vorl.-Nr. 262/19 Fertigstellung im April 2022 erfolgt	13,622,100 €	16,828,000 €	17,000,000 €	1.02%
0154	Tammer 32 - Hirschbergschule I Sanierung FKL-Raum		Vorl.-Nr. 073/23 geplante Fertigstellung Ende 2024	23,500 €	482,000 €	482,000 €	0.00%
0178	Wilhelm 1-5 - Teilsanierung Brandschutzertüchtigung		Vorl.-Nr. 380/20 geplante Fertigstellung bis Mitte 2024.	1,107,200 €	2,517,000 €	2,517,000 €	0.00%

Anlage zu Vorl.-Nr. 249/23:

Projektübersicht des Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft
Die Gemeinderäte haben öffentlich Zugriff auf die Übersichtsseite des Inkas-Berichts:

<https://public.tableau.com/app/profile/ludwigsburg/viz/Inkas/Projektbersicht>

Prozent = Vergleich genehmigter Beschluss mit Prognose

Farblegende günstiger . nicht teurer . bis +10%, maximal +100.000 € . > 10%, über 100.000 €