



Anlage zu Vorl.-Nr. 026/24:

Projektübersicht des Fachbereichs
Hochbau und Gebäudewirtschaft
Die Gemeinderäte haben öffentlich
Zugriff auf die Übersichtsseite des
Inkas-Berichts:

<https://public.tableau.com/app/profile/ludwigsburg/viz/Inkas/Projektbersicht>

Nr	Bezeichnung	⚡	Kommentar (Mn)	Gebuchter Aufwand	Genehmigter Beschluss	Prognose	Prozent
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie		Vorl.-Nr. 153/21 + Vorl.-Nr. 190/22 geplante Fertigstellung Ende März 2024	363.300 €	775.000 €	775.000 €	0,00%
0098	Bebenhäuser Straße 29 - Neubau Oststadthalle mit Photovoltaik		Vorl.-Nr. 202/23 geplante Inbetriebnahme September 2026	543.700 €	16.985.000 €	16.985.000 €	0,00%
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule		Vorl.-Nr. 253/21 geplante Fertigstellung im September 2024	227.100 €	2.400.000 €	2.400.000 €	0,00%
0444	Brahmsweg 30 - Neukonzeption Stadtteibib. Schlöss.		Vorl.-Nr. 032/23 geplante Fertigstellung Anfang 2025	74.200 €	784.000 €	784.000 €	0,00%
0076	Fuchshof 53 - Fuchshofschule		Vorl.-Nr. 169/19 Inbetriebnahme im Januar 2023 erfolgt	25.020.000 €	29.500.000 €	26.000.000 €	-11,86%
0065	Kaiser 10-14 - Neuordnung Bildungszentrum West		Vorl.-Nr. 210/22 geplante Gesamtfertigstellung 2032	11.911.100 €	199.000.000 €	199.000.000 €	0,00%
0083	Karl 19 - Mörke Gymnasium Altbau Fachklasse 4. BA		Vorl.-Nr. 059/23 geplante Fertigstellung Herbst 2024	600 €	960.000 €	960.000 €	0,00%
0234	Kurfürsten 2 - Villa Ulmer Umnutzung		Vorl.-Nr. 039/21 Inbetriebnahme im Juli 2023 erfolgt	452.500 €	613.000 €	613.000 €	0,00%
0209	Marienstraße 22 - Überdachung Abrollcontainer mit Photovoltaik		Entwurfs- und Baubeschluss (Pojektbeschluss) am 16.11.2023 (Vorl. Nr. 276/23). Geplante Fertigstellung Ende 2024.	0 €	333.000 €	333.000 €	0,00%
0381	Neiße 22 - Dachsanierung und Photovoltaik Eichendorffschule mit Sporthalle		Vorl.-Nr. 128/23 Sporthalle: geplante Fertigstellung Ende 2024 Schulgebäude: Umsetzung vorauss. ab 2025	3.100 €	872.000 €	872.000 €	0,00%
0239	Obere Markt 3 - Verwaltung - Anbau Aufzug		Vorl.-Nr. 026/22 barrierefreies WC im April 2023 fertiggestellt geplante Fertigstellung Aufzug inkl. Außenanlagen Frühjahr 2024	401.800 €	597.000 €	597.000 €	0,00%
0064	Schwarzwald 2 - Friedrich von Keller Schule		Vorl.-Nr. 376/17 + Vorl.-Nr. 262/19 Fertigstellung im April 2022 erfolgt	14.208.400 €	16.828.000 €	17.000.000 €	1,02%
0154	Tammer 32 - Hirschbergschule I Sanierung FKL-Raum		Vorl.-Nr. 073/23 geplante Fertigstellung Ende 2024	23.500 €	482.000 €	482.000 €	0,00%
0178	Wilhelm 1-5 - Teilsanierung Brandschutzertüchtig.		Vorl.-Nr. 380/20 geplante Fertigstellung bis Mitte 2024.	1.525.900 €	2.517.000 €	2.517.000 €	0,00%

Prozent = Vergleich genehmigter Beschluss mit Prognose

Farblegende günstiger . nicht teurer . bis +10%, maximal +100.000 € . > 10%, über 100.000 €