

MN-Nr.	Bezeichnung	Beschlüsse/Termine	Genehmigter Beschluss	Prognose	Abweichung	Gebuchter Aufwand Gesamt	Prognose / bew. Fördermittel gesamt	Projektstand
0327	Alleen 20 - Stadtbad Filmakademie	Vorl.-Nr. 153/21 + Vorl.-Nr. 190/22 geplante Fertigstellung Ende März 2024	775.000	775.000	0,00%	648.735	280.000	fertig gestellt
0098	Bebenhäuser Straße 29 - Neubau Oststadthalle mit Photovoltaik	Vorl.-Nr. 202/23 geplante Inbetriebnahme September 2026	16.985.000	16.985.000	0,00%	703.915	857.500	in Planung
0322	Berliner Platz 2 - Justinus Kerner Schule	Vorl.-Nr. 253/21 geplante Fertigstellung im September 2024	2.400.000	2.400.000	0,00%	550.640	598.000*	im Bau
0444	Brahmsweg 30 - Neukonzeption Stadtteibib. Schlöss. (investiv/konsumtiv)	Vorl.-Nr. 032/23 geplante Fertigstellung Anfang 2025	784.000	784.000	0,00%	82.954	250.000*	im Bau
0065	Kaiser 10-14 - Neuordnung Bildungszentrum West	Vorl.-Nr. 210/22 geplante Gesamtfertigstellung 2032	199.000.000	199.000.000	0,00%	13.647.531	25.305.000*	im Bau
0083	Karl 19 - Mörike Gymnasium Altbau Fachklasse 4. BA	Vorl.-Nr. 059/23 geplante Fertigstellung Herbst 2024	960.000	960.000	0,00%	68.177	304.000	im Bau
0489	Kugelberg 30 - Ausbau Photovoltaik	Vorl.-Nr. 015/14 geplante Fertigstellung Ende 2024	394.000	394.000	0,00%	0	0	in Planung
0377	Marienstraße 22 - Hautfeuerwache Photovoltaik	Vorl.-Nr. 025/24 geplante Fertigstellung Ende 2024	200.000	200.000	0,00%	0	0	in Planung
0209	Marienstraße 22 - Überdachung Abrollcontainer mit Photovoltaik	Vorl.-Nr. 276/23 geplante Fertigstellung Ende 2024	333.000	333.000	0,00%	0	0	in Planung
0381	Neiße 22 - Dachsanierung und Photovoltaik Eichendorffschule mit Sporthalle (konsumtiv/investiv)	Vorl.-Nr. 128/23 Sporthalle: geplante Fertigstellung Ende 2024 Schulgebäude: Umsetzung vorauss. ab 2025	872.000	872.000	0,00%	4.590	0	in Planung
0239	Obere Markt 3 - Verwaltung - Anbau Aufzug (investiv/konsumtiv)	Vorl.-Nr. 026/22 barrierefreies WC im April 2023 fertiggestellt geplante Fertigstellung Aufzug inkl. Außenanlagen 05/2024	597.000	597.000	0,00%	492.762	0	im Bau
0154	Tammer 32 - Hirschbergschule I Sanierung FKL-Raum (investiv/konsumtiv)	Vorl.-Nr. 072/23 geplante Fertigstellung Ende 2024	482.000	482.000	0,00%	31.981	191.000	im Bau
0178	Wilhelm 1-5 - Teilsanierung Brandschutzertüchtigung (investiv/konsumtiv)	Vorl.-Nr. 380/20 geplante Fertigstellung Juli 2024	2.517.000	2.517.000	0,00%	1.972.054	0	im Bau

Legende:

Prozent = Vergleich genehmigter Beschluss mit Prognose

Farblegende günstiger. nicht teurer. bis + 10%, maximal 100.000 €. über 100.000 €

*Summe setzt sich aus mehreren Programmen zusammen