

## Stand Ausbau U3

### Legende zum Status

-  = Hinweis: Inbetriebnahme verzögert sich deutlich im Vergleich zur Planung.
-  = Planung bzw. Baumaßnahmen begonnen, jedoch noch nicht (vollständig) abgeschlossen
-  = Maßnahme abgeschlossen und Gruppe(n) in Betrieb
-  = Noch kein Beschluss vorhanden.

### (\*) Erläuterungen zu den Abkürzungen im Block "neue Plätze"

Gruppenform:  
KR = Krippengruppe mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren  
AM 0-6 = altersgemischte Gruppe mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren

Öffnungszeit:  
VÖ6/7 = verlängerte Öffnungszeit mit 6 bzw. 7 Std. Betreuungszeit  
GT8/9/10/11 = Ganztagesbetreuung mit 8/9/10/11 Std. Betreuungszeit

### Maßnahmen Ausbauplanung U3 (BSS Vorlage 575/08 vom 09.12.2008 inkl. den seitdem beschlossenen Änderungen)

### Investitionskosten und Zuschüsse

### Realistische Einschätzung der Inbetriebnahme + Status

### Gebäude im Besitz...

### BSS Beschlüsse

### neue Plätze (\*)

#### Kindergartenjahr 2008 / 2009

Träger	Einrichtung	Stadtteil	Beschreibung der Maßnahme	Plätze U3	Investitionskosten für den U3-Bereich	Landes-Zuschüsse	Realistische Einschätzung der Inbetriebnahme (Kiga-Jahr)	Status	Bemerkungen FB 48	Termin der tatsächlichen (erfolgten) Inbetriebnahme	Gebäude im Besitz...		Vorlage Nr.	Sitzungsdatum BSS	geschaffene Plätze U3		
											der Stadt	des Trägers			Anzahl	Gruppen-Form	
Evang.	Auf dem Wasen	Oststadt	Umbau zweier Wohnungen	20	206.000 €	112.000 €	2008 / 2009	✓	Maßnahmen durchgeführt + Gruppe in Betrieb	Maßnahme um 46.000 € teurer geworden, als geplant (ursprünglich 160.000 € angenommen). Antrag der evang. Kirche auf höhere Bezuschussung durch die Stadt liegt vor.	Januar 09		X	082/08	05.03.2008	20	1 KR VÖ 6 1 KR GT 10
Evang.	Fischbrunnenstr.	Eglosheim	Umwandlung einer VÖ/AM Gruppe (2-6) 6 Std. in eine KR Gruppe	10	7.000 €	0 €	2008 / 2009	✓	Maßnahmen durchgeführt + Gruppe in Betrieb	Die nachträglich entstandenen Kosten i.H.v. 7.000 € waren zu Beginn der Maßnahme nicht planbar. Nachträglich kann beim Regierungspräsidium kein Antrag mehr auf Förderung gestellt werden.	September 08	X		309/08	02.07.2008	10	1 KR VÖ 7
Städt.	Am Sonnenberg	Grünbühl	Einrichtung einer Krippengruppe	10	0 €	0 €	2008 / 2009	✓	Maßnahmen durchgeführt + Gruppe in Betrieb		September 08		X	309/08	02.07.2008	10	1 KR GT 8
Evang.	Kurfürstenstraße	Weststadt	Umwandlung einer Hortgruppe in eine Krippengruppe	10	9.000 €	0 €	2008 / 2009	✓	Maßnahmen durchgeführt + Gruppe in Betrieb	Die nachträglich entstandenen Kosten i.H.v. 9.000 € waren zu Beginn der Maßnahme nicht planbar. Nachträglich kann beim Regierungspräsidium kein Antrag mehr auf Förderung gestellt werden.	September 08	X		309/08	02.07.2008	10	1 KR GT 11
AWO	Abelstraße	Stadtmitte	Umwandlung zweier GT/AM (3-10) Gruppen in zwei GT/AM (0-6) Gruppen	10	121.000 €	20.000 €	2009 / 2010	✓	Maßnahmen durchgeführt + Gruppe in Betrieb		September 09	X		309/08	02.07.2008	10	2 AM 0-6 (GT 11)
Evang.	Brünner Straße	Oststadt	Anbau, Einrichtung einer Krippengruppe	10	175.000 €	20.000 €	2010 / 2011	!!!	In Planung (Bechluss für Planungsrate erfolgt).	Antrag wird dem BSS am 30.09.2009 vorgelegt. Derzeit erfolgt die Prüfung, ob Landeszuschüsse i.H.v. 70.000 € oder i.H.v. 20.000 € beantragt werden können.		X		041/09	17.02.2009	10	1 KR GT10
Städt.	Wieselweg	Oststadt	Umwandlung einer Kernzeitengruppe zu einer Krippengruppe	10	145.000 €	20.000 €	2009 / 2010	✓	Maßnahmen durchgeführt + Gruppe in Betrieb		September 09	X		111/09	29.04.2009	10	1 KR GT9
PH	Reutteallee	Eglosheim	Aufnahme einer KR Gruppe in die Bedarfsplanung ab dem 01.07.2009	10	keine Kosten für die Stadt	keine	2008 / 2009	✓	in Betrieb		Juli 09		X	262/09	24.06.2009	10	1 KR GT9

#### Kindergartenjahr 2009 / 2010

Träger	Einrichtung	Stadtteil	Beschreibung der Maßnahme	Plätze U3	Investitionskosten für den U3-Bereich	vorauss. Landes-Zuschüsse	realistische Einschätzung der Inbetriebnahme	Status	Bemerkungen FB 48	Termin der tatsächlichen (erfolgten) Inbetriebnahme	Gebäude im Besitz		Vorlage Nr.	Sitzungsdatum BSS	geschaffene Plätze U3	
											der Stadt	des Trägers			Anzahl	Gruppen-Form
Waldorf	Fröbelstraße	Eglosheim	Aufnahme einer KR Gruppe in die Bedarfsplanung	10	keine Kosten für die Stadt	keine	2009 / 2010	→	Beschluss für Aufnahme in die Bedarfsplanung liegt vor	Baumaßnahmen begonnen, Inbetriebnahme voraussichtlich Dezember 2009		X	262/09	24.06.2009	10	1 KR VÖ6
Kath.	Parkstraße	Hoheneck	Umbau bestehender Räume des Dekanats im UG (Hanglage), um eine zusätzliche Krippengruppe im EG realisieren zu können. Eine Gruppe (3-6J.) zieht in das UG.	10	223.000 €	70.000 €	2010 / 2011	→	in Planung (Beschluss für Planungsrate erfolgt)	Antrag der kath. Kirche liegt vor - wird derzeit durch den FB 48 geprüft.		X	099/09	18.03.2009	10	1 KR VÖ6
Kath.	Hirschbergstraße	Eglosheim	Anbau an das bestehende Gebäude, um eine zusätzliche Krippengruppe realisieren zu können (Anbau: Krippen-, Schlaf-, Wickelraum, Kinderwagenabstellraum, Garderobe, Mehrzweck-, Material- und Geräteraum sowie Personalraum).	10	520.000 €	120.000 €	Frühjahr 2011	→	in Planung (Beschluss für Planungsrate erfolgt)	Antrag der kath. Kirche liegt vor - wird derzeit durch den FB 48 geprüft. Zusätzlich einen Zuschuss i.H.v. 21.500 € für Maßnahmen im Bereich "Dach und Fach" beantragt wurde (lt. Kindergartenvertrag).		X	099/09	18.03.2009	10	1 KR GT10
Städt.	Häslenweg	Neckarweihingen	Anbau an das bestehende Gebäude, um zwei Krippengruppen realisieren zu können	20	k.A. [1]	k.A.		!!!	noch kein Beschluss	Wird separat im BSS behandelt. Umsetzung verzögert sich gegenüber der Planung. (Ursprünglich 3 KR-Gruppen geplant. Auf eine dieser Gruppen verzichtet zugunsten einer KR-Gruppe in der Theodor-Haug-Straße.)		X			20	1 KR VÖ6/7 1 KR GT9
Städt.	Theodor-Haug-Str.	Pflugfelden	Umbau innerhalb der Einrichtung, um eine neue Krippengruppe zu ermöglichen	10	159.000 €	20.000 €	2010 / 2011		noch kein Beschluss	Antrag wird dem BSS am 30.09.2009 vorgelegt.		X			10	1 KR VÖ6/7

