

INKAS (Projekte > 300.000 €)				Stand: 9/2009				FB 65				Rahmenterminplan																																															
Blatt 1				STATUS				Jahr: 2009				2009												2010												2011												2012											
Projekt				Kosten	Termine		Finanzposition		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	Zwischenbau Grundschulcampus Schulgasse			●	●		2.2130.9410.000-0112		G				P								B																F																						
6	Elly-Heuss-Knapp Schulraumsanierung			●	●		2.2210.9440 000-0103		B																								F																										
7	Fachklassen Schiller-Mörike			●	●		2.2300.9410 000-0101		F																																																		
8	Ganztagesbetreuung Innenstadt			●	●		2.2950.9410 000-0101		F																																																		
9	Erneuerung Glasdach Mörike Gymnasium			●	●		2.2300.9440 000-0123																																																				
10	Sanierung Goethe/Justinus-Kerner			●	●		2.2300.9440 000-0132														P				G																																		
11	Fassaden Karlskaserne			●	●		2.3400.9450 000-0403														F																																						
12	Familienzentrum Grünbühl/Sonnenberg			●	●		2.6158.9410.000-1003						G				B								F																																		
13	Erweiterung Charlottenkrippe			●	●		2.4641.9410 000-0101		G								B				F																																						
15	MZH-Ossweil Sanierung/Neubau			●	●		2.5610.9450 000-0901																																																				
16	Akademie für Darstellende Kunst			●	●		(Sonderverrechnung)														F																																						
17	Akademie für D. Kunst Stuttgarter Str.16 Stadtanteil			●	●		2.6157.9440.000-0111		F																																																		
18	Mathildenstr. 21 Freimachung/Abbruch f. NB Verw.Gebäude			●	●		2.6157.9440 000-0122		G				B				F																																										
19	Mathilde 29 + 31			●	●		2.6157.9440.000-0113														F																																						
21	Neuer Kindergarten Poppenweiler Familienzentrum			●	●		2.6159.9410 000-1202		P								G								B																																		
23	TDL 4.BA Schwieberdinger Straße			●	●		2.7730.9420.000-0201														F																																						
24	Forum Sanierung			●	●		2.8400.9440 000-0103																										F																										
25	Multifunktionshalle Bauausgaben			●	●		2.8450.9410.000-0103														F																																						
26	Eberhardstraße 1 Museum			●	●		WBL		G								B																F																										
27	Westportal Bahnhof			●	●		2.7920.9620.000-0101		B								F																																										
28	Erweiterung Oststadtschule II			●	●		2.2110.9410.000-0401																		G								B								F																		
29	Sanierung/NB Pestalozzischule			●	●		2.2110.9410.000-0111																						P								G								B														
Kostenübersicht (alle Projekte)								Budget		Zahlung																																																	
Verwaltungshaushalt FB 65										2.835.612																																																	
INKAS-Projekte								15.558.000		12.223.023																																																	
● Budget ● Zahlung € brutto 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Verwaltungshaushalt FB 65 ● Budget ● Zahlung € brutto 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 INKAS-Projekte																																																											
Projektphasen Grundlagenermittlung Planung Ausführung Meilensteine P Raumprogramm G Baugesuch B Baubeginn F Fertigstellung																								Anmerkungen zum Rahmenterminplan zu 2 und 3: Die Darstellung erfolgt im nächsten INKAS-Bericht als Einzelmaßnahmen. -- zu 9: Gerichtl. Beweissicherungsverfahren, Sofortmaßnahmen im Dez. 2007 durchgeführt. -- zu 10: Ausführung in mehreren Bauabschnitten bis vorauss. Ende 2012. -- zu 12: Meilensteine von FB 48 im Vorfeld zu erbringen, personell bei 65 nicht besetzt. -- zu 14: personell bei 65 nicht besetzt. -- zu 15: Federführung FB 61. -- zu 21: Federführung FB 60, bei 65 personell nicht besetzt. -- zu 24: Ausführung von Einzelmaßnahmen mit Unterbrechungen. -- zu 16: Forderungen an die ehem. Rohbaufirma in Höhe v. 570 T. €.-- zu 18: Neues Raumprogramm																																			
STATUS Kosten ● Günstiger oder nicht teurer ● bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 € ● > 10 %, über 100.000 € Termine ● entsprechend Rahmenterminplan ● Rahmenterminplan fraglich ● Rahmenterminplan nicht möglich																																																											