

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST																																																																																				
Uferwiesen Hoheneck				2.6110.9550.000-0002 PSP - I00530408400903F		VH																																																																																				
Projektleiter Fachber. 67:		Bernd Wenger		Telefon:		2759																																																																																				
KOSTEN		2008		2009		2010		2011		2012		Gesamt																																																																														
HH-Einstellung Uferwiesen		70.000		500.000		80.000						650.000																																																																														
Zahlungsstand: 30.09.2009		69.509		260.379								329.888																																																																														
Kostenberechnung ohne WSA-Anteil				vom		28.03.2008						580.000																																																																														
Bau- und Vergabebeschluß BTU 578/08				vom		17.12.2008						625.000																																																																														
Abrechnung (geschätzt)																																																																																										
Liquiditätsbereitstellung € brutto <table><tr><th>Haushaltsjahr</th><th>HH-Einstellung Uferwiesen</th><th>Zahlungsstand: 30.09.2009</th></tr><tr><td>2008</td><td>70.000</td><td>69.509</td></tr><tr><td>2009</td><td>500.000</td><td>260.379</td></tr><tr><td>2010</td><td>80.000</td><td></td></tr><tr><td>2011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2012</td><td></td><td></td></tr></table> Haushaltsjahr														Haushaltsjahr	HH-Einstellung Uferwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2009	2008	70.000	69.509	2009	500.000	260.379	2010	80.000		2011			2012																																																													
Haushaltsjahr	HH-Einstellung Uferwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2009																																																																																								
2008	70.000	69.509																																																																																								
2009	500.000	260.379																																																																																								
2010	80.000																																																																																									
2011																																																																																										
2012																																																																																										
Budgetkontrolle € brutto <table><tr><th>Category</th><th>Value</th></tr><tr><td>HH-Einstellung Uferwiesen</td><td>650.000</td></tr><tr><td>Zahlungsstand: 30.09.2009</td><td>329.888</td></tr><tr><td>Kostenberechnung ohne WSA-Anteil</td><td>580.000</td></tr><tr><td>Bau- und Vergabebeschluß BTU 578/08</td><td>625.000</td></tr><tr><td>Abrechnung (geschätzt)</td><td></td></tr></table>														Category	Value	HH-Einstellung Uferwiesen	650.000	Zahlungsstand: 30.09.2009	329.888	Kostenberechnung ohne WSA-Anteil	580.000	Bau- und Vergabebeschluß BTU 578/08	625.000	Abrechnung (geschätzt)																																																																		
Category	Value																																																																																									
HH-Einstellung Uferwiesen	650.000																																																																																									
Zahlungsstand: 30.09.2009	329.888																																																																																									
Kostenberechnung ohne WSA-Anteil	580.000																																																																																									
Bau- und Vergabebeschluß BTU 578/08	625.000																																																																																									
Abrechnung (geschätzt)																																																																																										
TERMINE <table><tr><th>Phase</th><th colspan="2">SOLL</th><th colspan="2">IST</th><th colspan="2">STATUS</th></tr><tr><th></th><th>von</th><th>bis</th><th>von</th><th>bis</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Grundlagenermittlung</td><td></td><td></td><td>2004</td><td>2006</td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Planung</td><td>2006</td><td>2008</td><td>2006</td><td>2008</td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>2008</td><td>2010</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td colspan="2">bis</td><td colspan="2">bis</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Ausschreibung (inzwischen aufgehoben)</td><td>Juni 2008</td><td>Juli 2008</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausschreibung (neu)</td><td>Sept. 2008</td><td>Nov. 2008</td><td>Sept. 2008</td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Vergabebeschluß</td><td></td><td>Dez. 2008</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td>Feb. 2009</td><td>März 2009</td><td>März 2009</td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>Nov. 2009</td><td></td><td>März 2010</td><td></td><td>●</td></tr></table>														Phase	SOLL		IST		STATUS			von	bis	von	bis			Grundlagenermittlung			2004	2006		●	Planung	2006	2008	2006	2008		●	Ausführung	2008	2010				●	Meilenstein	bis		bis				Ausschreibung (inzwischen aufgehoben)	Juni 2008	Juli 2008				●	Ausschreibung (neu)	Sept. 2008	Nov. 2008	Sept. 2008			●	Vergabebeschluß		Dez. 2008				●	Baubeginn	Feb. 2009	März 2009	März 2009			●	Fertigstellung		Nov. 2009		März 2010		●
Phase	SOLL		IST		STATUS																																																																																					
	von	bis	von	bis																																																																																						
Grundlagenermittlung			2004	2006		●																																																																																				
Planung	2006	2008	2006	2008		●																																																																																				
Ausführung	2008	2010				●																																																																																				
Meilenstein	bis		bis																																																																																							
Ausschreibung (inzwischen aufgehoben)	Juni 2008	Juli 2008				●																																																																																				
Ausschreibung (neu)	Sept. 2008	Nov. 2008	Sept. 2008			●																																																																																				
Vergabebeschluß		Dez. 2008				●																																																																																				
Baubeginn	Feb. 2009	März 2009	März 2009			●																																																																																				
Fertigstellung		Nov. 2009		März 2010		●																																																																																				
Hinweise:		- Beauftragung Verlegung Lichtwellenleiterkabel im Wegebereich durch WSA noch offen - Führung Wegetrassen und Ausbaustandard für Rad- und Fußweg noch nicht festgelegt																																																																																								

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST		1b
Zugwiesen				2.6110.9550.000-0002 PSP - IB0123409650903F		VH		
Projektleiter Fachber. 67:				Günter Schlecht		Telefon:		2749
KOSTEN		bis einschl.						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt	
HH-Einstellung Zugwiesen	240.000	30.000	300.000	1.200.000	1.200.000	500.000	3.470.000	
Zahlungsstand: 30.09.2009	239.416	29.562	61.550				330.528	
Kostenschätzung			vom Juni 2009					3.400.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom 22.07.2009					
Abrechnung (geschätzt)								

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Haushaltsjahr	HH-Einstellung Zugwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2009
2008	240.000	239.416
2009	30.000	29.562
2010	300.000	61.550
2011	1.200.000	
2012	1.200.000	

Budgetkontrolle

€ brutto

Jahr	HH-Einstellung Zugwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2009	Kostenschätzung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
2009	240.000	239.416			
2010	30.000	29.562	300.000		

TERMINE		SOLL		IST		STATUS
Phase	von	bis	von	bis		
Grundlagenermittlung			1998	1999		●
Planung			2000	2009		●
Ausführung	2010	2012				●
Meilenstein	bis		bis			
Ausschreibung	Jan. 2010	Feb. 2010				●
Vergabebeschluß		März 2010				●
Baubeginn		Apr. 2010				●
Fertigstellung		März 2012				●

Hinweise:	- ohne Grunderwerb
------------------	--------------------

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST		2	
Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten				2.6153.9610.000-1103		VH			
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland				Telefon:		2593	
KOSTEN		bis einschl.							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt	
HH-Einstellung			0	100.000	0	300.000	260.000	660.000	
Zahlungsstand: 30.09.2009				0				0	
Kostenschätzung FB 67			vom 23. Sep 05				660.000		
Kostenberechnung			vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom						
Abrechnung (geschätzt)									

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Haushaltsjahr

Budgetkontrolle

€ brutto

TERMINE		SOLL		IST		STATUS	
Phase	von	bis		von	bis		
Grundlagenermittlung							
Planung							
Ausführung							
Meilenstein	bis			bis			
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
Hinweise:	- Ansatz 2009 ist Haushaltsrest aus 2008						

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST		3
Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Haupt-/Lechtstraße				2.6153.9610.000-1104		VH		
Projektleiter Fachber. 67:				Herbert Wieland			Telefon: 2593	

KOSTEN	bis einschl.						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung				50.000	300.000	300.000	650.000
Zahlungsstand: 30.09.2009			0				0
Kostenschätzung Wüstenrot	vom Juni 2002 (ohne Hochbaumaßnahmen)						900.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Haushaltsjahr

€ brutto Budgetkontrolle

TERMINE	SOLL		IST		STATUS
	von	bis	von	bis	
Phase					
Grundlagenermittlung					
Planung					
Ausführung					
Meilenstein	bis		bis		
Ausschreibung					
Vergabebeschluß					
Baubeginn					
Fertigstellung					

Hinweise:	Die Aufstockung um 250.000 € erfolgt im HH-Jahr 2013 Rathausplatz und Fährstraße wurden herausgenommen (jetzt gesonderte FiPo's)
-----------	---

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST	
Akademiefhof Oberflächengestaltung (städt. Anteil)				2.6157.9640.000-0112		VH	
Projektleiter Fachber. 67:				Achim Leban		Telefon: 2596	
				Anteil PAG:		650.000 €	
				Anteil Stadt:		1.550.000 €	
				Gesamt Oberfläche:		2.200.000 €	
KOSTEN		bis einschl.					
		2007		2008		2009	
		2010		2011		2012	
		Gesamt					
HH-Einstellung (nur Stadtanteil)				132.000		1.168.000	
Zahlungsstand: 30.09.2009				250.000			
						1.550.000	
Zahlungsstand: 30.09.2009				131.933		284.901	
						416.834	
Kostenschätzung		vom		02.10.2007		mit PAG-Anteil	
						2.200.000	
Kostenberechnung		vom		16.04.2008		mit PAG-Anteil	
						2.211.020	
Entwurfsbeschluß BTU 199/08		vom		28.05.2008		mit PAG-Anteil	
						2.200.000	
Abrechnung (geschätzt)							
Liquiditätsbereitstellung							
€ brutto							
Haushaltsjahr							
Budgetkontrolle							
€ brutto							
1							
TERMINE							
SOLL							
IST							
STATUS							
Phase		von		bis		von	
						bis	
Grundlagenermittlung						Juli 2007	
						Dez. 2007	
Planung				Nov. 2008		Jan. 2008	
						Nov. 2008	
Ausführung		Mai 2009		Nov. 2009			
Meilenstein				bis		bis	
Ausschreibung		Nov./Dez 2008		Jan. 2009		Dez. 2008	
						Jan. 2009	
Vergabebeschluß		Feb. 2009		März 2009		12.03.2009	
Baubeginn		Mai 2009		Juni 2009		April 2009	
Fertigstellung				Nov. 2009			
Hinweise:		- Im Untergrund wurden verschiedene unbekannte Keller und Verfüllungen angetroffen. Für die Bespielung des Akademiefhofs durch die ADK sind zusätzlich Aufwendungen erforderlich (ca. 120.000 €).					
		Im Ansatz 2009 sind 168.000 € HH-Reste aus 2008 enthalten, die im Nachtrag neu beantragt wurden.					

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST		7
Uferstraße/Heimengasse (Hoheneck)				2.6500.9640.000-0801		VH		
Projektleiter Fachber. 67:				Hansjoachim Heck		Telefon:		2632
KOSTEN		bis einschl.						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung		109.000	784.000	587.000				1.480.000
Zahlungsstand: 30.09.2009		109.032	783.128	410.524				1.302.684
Kostenberechnung				vom Juni 2007				1.480.000
Entwurfs/Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 197/07				vom 27.06.2007				1.480.000
Vergabebeschlüsse gesamt								1.478.000
Vergabebeschluß Straßenbau BTU 401/07					Sept.2007			1.220.000
sonstige Vergaben (Grünfläche, Straßenbeleuchtung)								130.000
Planungskosten BTU 055/03 43.000 € / BTU 182/07 85.000€								128.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Haushaltsjahr

Budgetkontrolle

€ brutto

TERMINE		SOLL		IST		STATUS	
Phase	von	bis		von	bis		
Grundlagenermittlung							
Planung							
Ausführung	Okt. 2007	Nov. 2008		Okt. 2007	Dez. 2008		●
Meilenstein	bis			bis			
Ausschreibung					09.08.2007		
Vergabebeschluß BTU 401/07					13.09.2007		
Baubeginn	Okt. 2007				15.10.2007		●
Fertigstellung		Dez. 2008			19.12.2008		●

Hinweise:

- Summe Vergabebeschluß wird voraussichtlich nicht erreicht; Schlußabrechnung liegt ungeprüft mit 1.045.000 € vor

- Ansatz 2009 enthält Haushaltsrest aus 2008 in Höhe von 407.000 €

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST		
Bauausgaben Bahnsteigunterführung ab HH 2009				2.7920.9610.000-0101		VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon: 2632		
KOSTEN		bis einschl.						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung			487.500	812.500				1.300.000
Zahlungsstand: 30.09.2009			468.500	0				468.500
Kostenschätzung		vom Feb. 2005 ohne MwSt-Erhöhung						1.185.000
Kostenberechnung		vom Okt. 2005 DB						1.237.000
Entwurfsbeschluß		vom Feb. 2005 Vorlage Nr. 051/05						1.195.000
Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit DB GR 635/07 vom 20.12.2007								1.300.000
Liquiditätsbereitstellung € brutto Haushaltsjahr ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2009								
Budgetkontrolle € brutto 1 ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 30.09.2009 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Entwurfsbeschluß ■ Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit DB GR 635/07 vom 20.12.2007								
TERMINE		SOLL		IST		STATUS		
Phase	von	bis	von	bis				
Meilenstein		bis		bis				
Ausschreibung Tunnel		Jan 2008	März 2008		Jan 2008	März 2008	●	
Rohbau Tunnel		Mai 2008	Juli 2008		Mai 2008	Juli 2008	●	
Ausbau Tunnel		Nov 2008	Sept 2009		Mai 2008	Sept 2009	●	
Hinweise		Maßnahme ist bis auf DB-Wegweisung und Fahrradparkhaus fertiggestellt. Schlußabrechnungen liegen noch nicht vor.						

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST	
Bausausgaben Pflugfelder Straße		ab HH 2009		2.7920.9640.000-0101		VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon: 2632	
KOSTEN		bis einschl.					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung		337.800	812.200				1.150.000
Zahlungsstand: 30.09.2009	181.534	14.753	752.557				948.844
Kostenschätzung Büro Baldauf vom Feb. 2005							1.215.000
Kostenberechnung Büro ISTW vom 25.03.2008							960.000
Entwurfsbeschluß vom Feb. 2005 Vorlage Nr. 051/05							1.215.000
Baubeschluß vom 26.11.2008 Vorlage Nr. 529/08							990.000

Liquiditätsbereitstellung

The chart shows liquid assets over time. In 2008, HH-Einstellung is approximately 350,000 € and Zahlungsstand is very low. In 2009, both are significantly higher, with HH-Einstellung at about 810,000 € and Zahlungsstand at about 750,000 €. No data is shown for 2010, 2011, or 2012.

Budgetkontrolle

This chart compares various budget items over time. HH-Einstellung (yellow) and Entwurfsbeschluß (orange) show similar trends, peaking around 1.2 million in 2009. Other categories like Baubeschluß (red) and Kostenberechnung Büro ISTW (purple) also show values around 1 million in 2009. The chart highlights the alignment between planned costs and actual payments.

TERMINE		SOLL	IST	STATUS	
Phase	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung					
Planung Pflugfelderstr.	Jan 2008	Juli 2008			●
Ausführung Pflugfelderstr.	Okt 2008	Sept 2009	Nov 2008	Sept 2009	●
Meilenstein		bis		bis	
Ausschreibung Pflugfelderstr	Juli 2008	Sept 2008	Juli 2008	18.09.2008	●
Baubeginn Pflugfelderstr		Okt 2008	Feb 2009		●
Fertigstellung Pflugfelderstr		Sept 2009	Feb 2009	Sept 2009	●
Bau- und Vergabebeschluß voraussichtlich	BTU 06.11.08	GR 26.11.08			●

Hinweise: - Ansatz 2009 enthält Haushaltsrest aus 2008 in Höhe von 312.200 €
Maßnahme ist abgeschlossen. Schlußabrechnungen liegen noch nicht vor.

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition		HHST																																																																																																															
Anteil Hoch-/Tiefbau an Westportal		ab HH 2009		2.7920.9620.000-0101		VH																																																																																																															
Projektleiter Fachber. 23:		Olaf Dienelt				Telefon: 2701																																																																																																															
KOSTEN		bis einschl.																																																																																																																			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt																																																																																																														
HH-Einstellung			2.080.000				2.080.000																																																																																																														
Zahlungsstand: 30.09.2009		119.000	1.072.319				1.191.319																																																																																																														
Kostenschätzung vom Okt 2007							1.900.000																																																																																																														
Kostenberechnung vom Okt 2007							1.900.000																																																																																																														
Entwurfsbeschluß Vorl. Nr. 462/07 vom 18.10.2007 , Vorl. Nr. 074/09 Aufstockung 180.000 €							2.080.000																																																																																																														
Liquiditätsbereitstellung € brutto <table><tr><th>Haushaltsjahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand: 30.09.2009</th></tr><tr><td>2008</td><td></td><td>119.000</td></tr><tr><td>2009</td><td>2.080.000</td><td>1.072.319</td></tr><tr><td>2010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2012</td><td></td><td></td></tr></table> Budgetkontrolle € brutto <table><tr><th>Haushaltsjahr</th><th>HH-Einstellung</th><th>Zahlungsstand: 30.09.2009</th><th>Kostenschätzung</th><th>Kostenberechnung</th><th>Entwurfsbeschluß</th></tr><tr><td>2008</td><td></td><td>119.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2009</td><td>2.080.000</td><td>1.072.319</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2010</td><td></td><td></td><td>1.900.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2011</td><td></td><td></td><td></td><td>1.900.000</td><td></td></tr><tr><td>2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.080.000</td></tr></table> TERMINE SOLL STATUS <table><tr><td>Phase</td><td>von</td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Planung</td><td>Juli 2007</td><td>Dez. 2007</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Ausführung</td><td>Jan. 2008</td><td>Okt. 2009</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Meilenstein</td><td></td><td>bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Option Westausgang</td><td></td><td>Juli 2007</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baugesuch</td><td></td><td>Jan. 2008</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Baubeginn</td><td></td><td>März 2008</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Fertigstellung</td><td></td><td>Okt. 2009</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> Hinweise: - Aufstockung in Höhe von 180.000 € ist erfolgt über den Nachtragshaushalt 2009								Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009	2008		119.000	2009	2.080.000	1.072.319	2010			2011			2012			Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfsbeschluß	2008		119.000				2009	2.080.000	1.072.319				2010			1.900.000			2011				1.900.000		2012					2.080.000	Phase	von	bis					Planung	Juli 2007	Dez. 2007				●	Ausführung	Jan. 2008	Okt. 2009				●	Meilenstein		bis					Option Westausgang		Juli 2007				●	Baugesuch		Jan. 2008				●	Baubeginn		März 2008				●	Fertigstellung		Okt. 2009				●
Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009																																																																																																																			
2008		119.000																																																																																																																			
2009	2.080.000	1.072.319																																																																																																																			
2010																																																																																																																					
2011																																																																																																																					
2012																																																																																																																					
Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfsbeschluß																																																																																																																
2008		119.000																																																																																																																			
2009	2.080.000	1.072.319																																																																																																																			
2010			1.900.000																																																																																																																		
2011				1.900.000																																																																																																																	
2012					2.080.000																																																																																																																
Phase	von	bis																																																																																																																			
Planung	Juli 2007	Dez. 2007				●																																																																																																															
Ausführung	Jan. 2008	Okt. 2009				●																																																																																																															
Meilenstein		bis																																																																																																																			
Option Westausgang		Juli 2007				●																																																																																																															
Baugesuch		Jan. 2008				●																																																																																																															
Baubeginn		März 2008				●																																																																																																															
Fertigstellung		Okt. 2009				●																																																																																																															

Projekt Mathildenstraße		Stand: 30.09.2009		Finanzposition 2.6157.9640.000-0114		HHST VH		9	
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694			
KOSTEN		bis einschl.							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt		
HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)		9.000	941.000	70.000			1.020.000		
Zahlungsstand: 30.09.2009		8.755	948.236				956.991		
Kostenschätzung		vom							
Kostenberechnung		vom		23.04.2008		1.080.000			
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		11. Mrz 09		1.080.000			
Abrechnung (geschätzt)							1.080.000		

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend:

- HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)
- Zahlungsstand: 30.09.2009

Haushaltsjahr

€ brutto Budgetkontrolle

Legend:

- HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)
- Zahlungsstand: 30.09.2009
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
- Abrechnung (geschätzt)

1

TERMINE		SOLL		IST		STATUS
Phase	von	bis	von	bis		
Grundlagenermittlung						
Planung	Mai 2008	Dez. 2008				●
Ausführung	April 2009	Sep. 2009				●
Meilenstein	bis		bis			
Ausschreibung		Feb. 2009		Jan. 2009		●
Vergabebeschluß		März 2009		März 2009		●
Baubeginn		April 2009		März 2009		●
Fertigstellung		Okt. 2009			August 2009	●

Hinweise:	Im Ansatz 2009 sind 41.000 € HH-Reste aus 2008 enthalten, die im Nachtrag neu beantragt wurden.
------------------	---