

Kinder- und Familienzentrum Hartenecker Höhe Kostenübersicht

	Gewerk	Kostenberechnung	Abrechnungs- prognose	ausführende Firmen
300 Baukosten				
	Abbruch	55.300,00 €	58.000,00 €	Fa. Stuber
	Rohbauarbeiten	170.500,00 €	200.000,00 €	Fa. Köhler
	Gerüstbauarbeiten	12.600,00 €	25.000,00 €	Fa. Mönch
	Holzbauarbeiten	343.250,00 €	540.000,00 €	Fa. Link
	Dachdeckerarbeiten	89.875,00 €	32.000,00 €	Fa. Braun
	Dachoberlichter	80.000,00 €	62.000,00 €	Fa. Colt
	Flaschnerarbeiten	9.000,00 €	16.000,00 €	Fa. Schick
	Stahlbauarbeiten	149.445,00 €	130.000,00 €	Fa. Kade
	Putz- und Stuckarbeiten	16.000,00 €	80.000,00 €	Fa. Bäuerle
	Fliesenarbeiten	46.500,00 €	25.000,00 €	Fa. Häusele
	Estricharbeiten	56.500,00 €	80.000,00 €	Fa. Ade
	Tischlerarbeiten	11.200,00 €	40.000,00 €	Fa. Lutz
	Schlosserarbeiten	70.100,00 €	134.000,00 €	Fa. Mayer
	Schließanlage	3.300,00 €	4.000,00 €	
	Fenster incl. Sonnenschutz	303.500,00 €	230.000,00 €	Fa. Keller
	Innenfassade	254.400,00 €	320.000,00 €	Fa. Strobel
	Maler	57.875,00 €	40.000,00 €	Fa. Schmid
	Bodenbeläge	59.800,00 €	55.000,00 €	Fa. Holschbach
	Gebäudereinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	Fa. Melle
	Trockenbau	135.250,00 €	75.000,00 €	Fa. Artukovic
	Küchen	44.000,00 €	50.000,00 €	
400 Tech. Anlagen				
	Heizung	102.340,00 €	86.000,00 €	Fa. Schmid
	Lüftung	109.837,00 €	115.000,00 €	Fa. Mesch
	MSR-Technik		31.000,00 €	Fa. Johnson Controls
	Sanitär	111.979,00 €	125.000,00 €	Fa. Schmid
	Stark- und Schwachstrom	160.281,00 €	180.000,00 €	Fa. Schlagenhauf
	Blitzschutz		10.000,00 €	Fa. Lösch
	Aufzug	43.316,00 €	34.000,00 €	Fa. Kone
700 Baunebenkosten		500.852,00 €	415.000,00 €	
	Summe KG 300, 400, 700	3.005.000,00 €	3.200.000,00 €	
500 Außenanlage inkl. Honorar		300.000,00 €	370.000,00 €	
600 Ausstattung geschätzt		135.000,00 €	230.000,00 €	Mehrkostenanmeldung FB 48
	Summe gesamt	3.440.000,00 €	3.800.000,00 €	

aufgestellt, 28.03.2011, vs