

	Baumaßnahme	Beschluss- summe in EUR	Abweichung in EUR ca.	Abweichung in %	Schlussrechnungs- Prognose/Summe	Status
	Kindergarten Steinbeissstraße	2.040.000	-49.000	-2,40	1.990.959	schlussgerechnet
	Oststadtschule I – Anbau Mensa	615.000	-46.000	-7,48	569.500	schlussgerechnet
	Erweiterung Lembergsschule	1.068.000	54.000	5,06	1.122.000	schlussgerechnet
	Hirschbergschule	600.000	-18.000	-3,00	582.000	schlussgerechnet
	Generalsanierung Schlösslesfeldschule	2.660.000	10.000	0,38	2.670.041	schlussgerechnet
	Sanierung Mehrzweckhalle + Neubau Sporthalle Eglosheim	5.060.000	19.000	0,38	5.079.000	schlussgerechnet
	Innenstadtsporthalle	4.020.000	-19.000	-0,47	4.000.600	schlussgerechnet
	Kindergarten Bäderwiesen Erweiterung 2006	350.000	34.000	9,71	383.500	schlussgerechnet
	Arena Ludwigsburg	16.015.000	39.000	0,24	16.054.000	schlussgerechnet
	Westausgang	2.080.000	-115.000	-5,53	1.965.000	schlussgerechnet
INKAS Nr.	Einführung INKAS					
1	Kaiserstraße 30/32 – KO- Kaserne	3.000.000	40.000	1,33	3.040.000	schlussgerechnet
2	Anna-Neff-Str. – KiFaZ Ha.Hö.	3.420.000	-63.000	-1,84	3.357.300	schlussgerechnet
3 (alt)	Wilhelmstr. 35 – Lern- u. Spielclub	604.000	61.000	10,10	665.000	schlussgerechnet
4	Mathildenstr. 21	8.200.000	-280.000	-3,41	7.920.000	schlussgerechnet
6	Karlstr. 33 – Elly-Heuss- Knapp	4.600.000	0	0	4.600.000	In Abrechnung
7	Schulgasse 6/8, Uhland/ A.Bruckner	6.250.000	-150.000	-2,4	6.100.000	In Abrechnung
8	Alleenstr. 17/21 – Generalsanierung Gemeinschaftsschule Innenstadt	7.600.000	1.450.000	19,08	9.050.000	in Abrechnung
9	Gartenstraße 14 – Neubau Mensa und Bewegungsraum	3.860.000	120.000	3,11	3.980.000	in Abrechnung
10	Ermannhäuser Str. 1 Altes Schulhaus Poppenweiler	1.800.000	0	0,00	1.800.000	in Planung
12	Karlstraße 19, Fachklassenräume Mörike-Gymnasium	400.000	20.000	5,00	420.000	im Bau

	Baumaßnahme	Beschluss- summe in EUR	Abweichung in EUR ca.	Abweichung in %	Schlussrechnungs- Prognose/Summe	Status
13	Karlstraße 18 Sanierung Dach Mörike Erweiterungsbau	980.000	-370.000	-37,76	610.000	schlussgerechnet
15	Egerländerstr. 12 – Sanierung KiGa	887.000	24.000	2,71	911.000	schlussgerechnet
16	Weichselstr. MGH Grünbühl/Sonnenberg	3.100.000	100.000	3,23	3.200.000	in Abrechnung
17 (alt)	Kurfürstenstr. 2/1 – KiTa	550.000	0	0,00	550.000	In Abrechnung
17	Kurfürstenstr.23; Rundsporthalle Sanierung Sanitärbereich	675.000	-1.000	-0,15	674.000	schlussgerechnet
18	Asperger Str. 39/ – Charlottenkrippe	430.000	-3.000	-0,70	427.000	schlussgerechnet
20	Riedle, Wohnungslosenunterkunft	742.000	0	-0,70	742.000	in Abrechnung
22	Mathildenstraße 25 Brandschutz ehemalige Silcherschule (Putzbau)	1.175.000	-75.000	-6,38	1.100.000	in Abrechnung
23	Tammer Str. 32 Brandschutz Hirschbergsschule I	700.000	0	0,00	700.000	im Bau
24	ADK – Akademiehof 1	11.305.000	-1.154.000	-10,21	10.151.500	vorläufig schlussgerechnet (Rechtsstreit offen)
25	Eberhardstr.1 – Stadtmuseum	8.200.000	95.000	1,16	8.295.000	In Abrechnung
26	Hauptstr. – Feuerwehr Neckarweißhingen	1.170.000	0	0,00	1.170.000	In Abrechnung
28	Karlskaserne - Mannschaftsgebäude	1.000.000	-110.000	-11,00	890.000	schlussgerechnet
28 (neu)	Tammer Str. 34 Brandschutz Hirschbergsschule II	800.000	0	0,00	800.000	im Bau
29	Energetische Sanierung Karlskaserne Westflügel Geschützhaus, Hindenburgstr.	500.000	-87.000	-17,40	413.000	schlussgerechnet
29(neu)	Berliner Platz 2 Brandschutz Oststadtschule I	835.000	0	0,00	835.000	im Bau
32	Schwieberdinger Str. 46 – TDL	2.300.000	50.000	1,83	2.350.000	In Abrechnung
33	Stuttgarter Str. 33 – Forum	8.186.000	-36.000	-0,44	8.150.000	schlussgerechnet
35	Mathildenstraße 29/31	5.400.000	-520.000	-9,63	4.880.000	schlussgerechnet

	Baumaßnahme	Beschluss- summe in EUR	Abweichung in EUR ca.	Abweichung in %	Schlussrechnungs- Prognose/Summe	Status
36	Neubau Fachklassentrakt	6.643.000	-503.000	-7,57	6.140.000	schlussgerechnet
37	Umbau Feuerseemensa	1.487.000	-4.000	-0,27	1.483.000	schlussgerechnet
47	Schlösslesfeldschule Erweiterungsbau	2.880.000	0	0,00	2.880.000	In Abrechnung
48	Kindergarten Bäderwiesen Erweiterung 2012/13	1.532.000	-54.000	-3,52	1.478.000	schlussgerechnet
49	Seestr.37/Allenstr.32 Generalsanierung Goethe-Gymnasium	23.270.000		0	23.270.000	im Bau
51	Karlskaserne Reithalle Dachsanierung Garderoben (1.Bauabschnitt)	600.000	-17.000	-2,83	583.000	In Abrechnung
52	Karlskaserne Reithalle Lüftung und technische Infrastruktur Innenhof (1.Bauabschnitt)	480.000	0	0,00	480.000	in Abrechnung
52	Karlskaserne Reithalle technische Infrstruktur Innenhof (2.Bauabschnitt)	469.000	0	0	469.000	In Abrechnung
65	Marienstraße 22 – Integrierte Leitstelle	1.300.000	0	0	1.300.000	In Abrechnung
68	Wilhelmstraße 9/1 – KUZ – Umbau ehemalige Museumsräume	2.245.000	0	0	2.245.000	in Abrechnung
71	Reichertshalde 51 – Erweiterung Kindertageseinrichtung	1.775.000	0	0	1.775.000	in Abrechnung
77	Erdmannhäuserstr.7-9 – Neubau Kinder- und Familienzentrum Poppenweiler	3.800.000	194.000	5,11	3.994.000	in Abrechnung