

INKAS-NR:	Baumaßnahme	Beschlusssumme in EUR	Abweichung in EUR	Abweichung in %	Zahlungsstand 10.02.2016 oder Schlussrechnungsprognose	Status	
2014							
2 - 2014	Zugwiesen	3.400.000,00 €	725.670,68 €	21,34%	4.125.670,68 €	In Abrechnung	
Zugwiesen: Gemeinsame Kostenstelle mit WSA und Zugwiesen I. Gutschrift von WSA fehlt noch.							
4 - 2014	Hauptstr.-/ Lechtstr. Und Umfeld Rathaus und Feuerwehr	1.885.000,00 €	- 19.973,25 €	-1,06%	1.865.026,75 €	schlussgerechnet	
6 - 2014	Kreisverkehr Aldinger / Donaustraße	527.000,00 €	- 15.026,13 €	-2,85%	511.973,87 €	schlussgerechnet	
7 - 2014	Eberhardstraße 1. und 2. BA	1.530.000,00 €	- 60.078,20 €	-3,93%	1.469.921,80 €	schlussgerechnet	
9 - 2014	Parkraumkonzeption Oststadt	1.050.000,00 €	- 339.118,30 €	-32,30%	710.881,70 €	schlussgerechnet	
11 - 2014	Schlößlesfeldschule - Außenanlagen	419.000,00 €	- 30.141,03 €	-7,19%	388.858,97 €	schlussgerechnet	
13 - 2014	Straßenbau Walter-Flex-Straße	1.405.000,00 €	455.476,57 €	32,42%	1.860.476,57 €	schlussgerechnet	
2015							
1 - 2015	Umfeld Marstall-Center	5.310.000,00 €			4.206.715,00 €	In Abrechnung	Schlussrechnung liegt vor
2 - 2015	Alt-Württemberger-Allee	1.200.000,00 €			737.384,00 €	im Bau	
3 - 2015	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße				809,00 €	in Planung	
4 - 2015	Synagogenplatz	360.000,00 €	- 1.618,00 €	-0,45%	358.382,00 €	schlussgerechnet	
5 - 2015	Brücke Radweg Neckarerrasse	1.000.000,00 €			962.529,00 €	In Abrechnung	
6 - 2015	Straßenbau Comburgstraße				79.103,00 €	in Planung	
7 - 2015	Resterschließung Hartenecker Höhe	640.000,00 €			506.071,61 €	Schlussrechnung in Prüfung	Schlussrechnungsprognose
14 - 2014	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA	1.330.000,00 €			1.293.985,00 €	In Abrechnung	
8 - 2015	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA	840.000,00 €			748.612,36 €	schlussgerechnet	
beide Bauabschnitte auf einer Kostenstelle, da keine strikte Trennung möglich.							
9 - 2015	Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen	370.000,00 €			328.839,00 €	In Abrechnung	
10 - 2015	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	312.000,00 €			182.261,00 €	im Bau	
11 - 2015	Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen	335.000,00 €			234.398,00 €	In Abrechnung	
12 - 2015	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	415.000,00 €			321.179,00 €	In Abrechnung	
13 - 2015	Ausbau dynamische Fahrgastinformationsanlagen (DFI)	528.000,00 €	- 29.148,00 €	-5,52%	498.852,00 €	schlussgerechnet	
14 - 2015	Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße	476.000,00 €			339.775,00 €	In Abrechnung	
15 - 2015	Verkehrsrechner	985.000,00 €			173.263,00 €	im Bau	
16 - 2015	Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße					in Planung	