

INKAS (Projekte > 300.000 €)				Stand: 31.05.2016		FB 67		Rahmenterminplan																																															
STATUS				Jahr: 2016		2014												2015												2016												2017													
Projekt				Kosten		Termine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umfeld Marstall-Center	●	●	754106701077 / 754106701127		Nord												Süd																																					
2	Alt-Württemberg-Allee	●	●	754106704017		Süd												Süd																																					
3	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße	●	●	754106704047		Süd												Süd												Süd																									
5	Brücke Radweg Neckarterrasse	●	●	754106711017		Süd												Süd																																					
6	Straßenbau Comburgstraße	●	●	754106709017		Süd												Süd												Süd																									
7	Resterschließung Hartenecker Höhe	●	●	754106709037 Anlage:40000379, 40000381 40000382														Süd																																					
8	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA	●	●	754106709037 Anlage:40000380		Süd												Süd																																					
9	Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen	●	●	721100201017 Anlage: 40000130		Süd												Süd																																					
10	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	●	●	755100001027 Anlage:40000396		Süd												Süd																																					
11	Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen	●	●	736501108017 Anlage:40000068		Süd												Süd																																					
12	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	●	●	736501112017 Anlage:40000156		Süd												Süd																																					
14	Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße	●	●	754106701167														Süd												Süd																									
15	Erneuerung des Verkehrsrechnersystems	●	●	754106700077														Süd												Süd																									
16	Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße	●	●	754106701067														Süd												Süd																									
17	Goethe-Gymnasium - Außenanlagen 1. und 2. BA	●	●	721100601417														Süd												Süd												1. BA													
18	KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen	●	●	736501111007 Anlage:40000331														Süd												Süd												Süd													
Kostenübersicht Haushaltsjahr 2016				Budget	Zahlung																																																		
INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67				3.351.000	467.833																																																		
<p>€ brutto</p> <p>Legend: Budget (blue), Zahlung (green)</p> <p>INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67</p>				Projektphasen 																								Anmerkungen zum Rahmenterminplan																											
				STATUS Kosten 												Termine 																																							