

| INKAS-NR: | Baumaßnahme | Beschluss- summe in EUR | Abweichung in EUR | Abweichung in % | Zahlungsstand 31.05.2016 oder Schlussrechnungsprognose | Status | |
|---|--|----------------------------|----------------------|--------------------|---|------------------|---------------------------|
| 2014 | | | | | | | |
| 2 - 2014 | Zugwiesen | 3.400.000,00 € | 725.670,68 € | 21,34% | 4.125.670,68 € | In Abrechnung | |
| Gemeinsame Kostenstelle mit WSA und Zugwiesen I. Gutschrift von WSA fehlt noch. | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | |
| 1 - 2015 | Umfeld Marstall-Center | 5.310.000,00 € | | | 4.340.481,00 € | In Abrechnung | Schlussrechnung liegt vor |
| 2 - 2015 | Alt-Württemberger-Allee | 1.200.000,00 € | | | 746.950,00 € | im Bau | |
| 3 - 2015 | Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße | | | | 24.849,00 € | in Planung | |
| 5 - 2015 | Brücke Radweg Neckarterrasse | 1.000.000,00 € | - 10.834,00 € | -1,08% | 989.166,00 € | In Abrechnung | Schlussrechnung liegt vor |
| 6 - 2015 | Straßenbau Comburgstraße | | | | 99.650,00 € | in Planung | |
| 7 - 2015 | Resterschließung Hartenecker Höhe | 640.000,00 € | - 60.096,00 € | -9,39% | 579.904,00 € | schlussgerechnet | |
| 14 - 2014 | Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA | 1.330.000,00 € | | | 1.293.985,00 € | In Abrechnung | |
| 8 - 2015 | Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA | 840.000,00 € | | | 748.612,36 € | schlussgerechnet | |
| beide Bauabschnitte auf einer Kostenstelle, da keine strikte Trennung möglich. | | | | | | | |
| 9 - 2015 | Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen | 370.000,00 € | - 41.161,00 € | -11,12% | 328.839,00 € | schlussgerechnet | |
| 10 - 2015 | Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen | 312.000,00 € | | | 194.809,00 € | In Abrechnung | |
| 11 - 2015 | Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen | 335.000,00 € | - 52.484,00 € | -15,67% | 282.516,00 € | schlussgerechnet | |
| 12 - 2015 | KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen | 415.000,00 € | | | 349.197,00 € | In Abrechnung | |
| 14 - 2015 | Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße | 476.000,00 € | | | 351.409,00 € | In Abrechnung | |
| 15 - 2015 | Erneuerung des Verkehrsrechnersystems | 985.000,00 € | - 743.959,00 € | -75,53% | 241.041,00 € | im Bau/Umsetzung | |
| 16 - 2015 | Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße | | | | 19.652,00 € | in Planung | |
| 2016 | | | | | | | |
| 17 - 2016 | Generalsanierung Goethe-Gymnasium - Außenanlagen | 2.211.000,00 € | | | 27.531,00 € | in Planung | |
| 18 - 2016 | KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen | 921.000,00 € | | | 23.482,00 € | in Planung | |