

INKAS-NR:	Baumaßnahme	Beschluss- summe in EUR	Abweichung in EUR	Abweichung in %	Zahlungsstand 30.09.2016 oder Schlussrechnungsprognose	Status	
<b>2014</b>							
2 - 2014	Zugwiesen	3.400.000,00 €	725.670,68 €	21,34%	4.125.670,68 €	In Abrechnung	
Gemeinsame Kostenstelle mit WSA und Zugwiesen I. Gutschrift von WSA fehlt noch.							
<b>2015</b>							
1 - 2015	Umfeld Marstall-Center	5.310.000,00 €	- 687.825,00 €	-13%	4.622.175,00 €	In Abrechnung	SR Ing.leist. steht aus
2 - 2015	Alt-Württemberger-Allee	1.200.000,00 €	- 256.435,00 €	-21%	943.565,00 €	schlussgerechnet	
3 - 2015	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße				49.624,00 €	in Planung	
5 - 2015	Brücke Radweg Neckarterrasse	1.000.000,00 €	- 7.027,00 €	-1%	992.973,00 €	In Abrechnung	SR Ing.leist. steht aus
6 - 2015	Straßenbau Comburgstraße	2.360.000,00 €			582.818,00 €	in Planung	
10 - 2015	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	312.000,00 €	- 34.873,00 €	-11%	277.127,00 €	In Abrechnung	
12 - 2015	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	415.000,00 €	- 41.285,00 €	-10%	373.715,00 €	In Abrechnung	
14 - 2015	Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße	476.000,00 €	- 105.573,00 €	-22,18%	370.427,00 €	schlussgerechnet	
15 - 2015	Erneuerung des Verkehrsrechnersystems	985.000,00 €	- 202.310,00 €	-20,54%	782.690,00 €	In Abrechnung	SR steht aus
16 - 2015	Sanierung und Neugestaltung Lindenstraße	1.050.000,00 €			69.454,00 €	im Bau/Umsetzung	
<b>2016</b>							
17 - 2016	Generalsanierung Goethe-Gymnasium - Außenanlagen	2.211.000,00 €			192.969,00 €	in Planung	
18 - 2016	KiFaZ Neckarweihingen - Außenanlagen	921.000,00 €			49.627,00 €	in Planung	
19 - 2016	Radweg Marbacher Straße	980.000,00 €			145.505,00 €	in Planung	
20 - 2016	Außenanlage Altes Schulhaus Poppenweiler incl. Parkplatz	444.000,00 €			24.109,00 €	in Planung	
<b>2017</b>							
21 - 2017	August-Lämmle-Schule	1.200.000,00 €			60.837,00 €	in Planung	