

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung (siehe Anmerkung)*	Auftragssumme /Prognose	vorgeschlagene Firma
200 Herrichten/Erschl.	000	94.000 €	94.000 €	
300 Baukonstruktion		6.839.000 €	6.865.853 €	
	100 Rohbauarbeiten Bau A und C zusätzliche Kanalarbeiten	1.562.000 € 205.000 €	1.760.389 €	Albert Amos GmbH
	100 Rohbauarbeiten Bau B	181.000 €	181.000 €	
	100 vorgez. Rohbauarbeiten	11.000 €	10.905 €	GFH
	100 vorgez. Kanalarbeiten	46.000 €	76.157 €	GFH
	100 prov. Asphaltweg	7.000 €	7.986 €	Lang GmbH
	102 Ruckbauarbeiten	250.000 €	272.287 €	BW Abbruch GmbH
	110 Gerüstbauarbeiten	77.000 €	77.000 €	
	120 Holzbauarbeiten	454.000 €	454.000 €	
	130 Dachabdichtungsarbeiten 1. BA	165.000 €	150.838 €	Holl Flachdachbau GmbH
	130 Dachabdichtungsarbeiten 2. BA	14.000 €	14.000 €	
	140 Flaschnerarbeiten	78.000 €	78.000 €	
	200 Putz-/Stuckarbeiten	292.000 €	292.000 €	
	210 Fliesen- und Plattenarbeiten	293.000 €	293.000 €	
	220 Estricharbeiten	76.000 €	76.000 €	
	230 Tischlerarbeiten	480.000 €	480.000 €	
	240 Parkettarbeiten	4.000 €	4.000 €	
	260 Sonnenschutzarbeiten	161.000 €	161.000 €	
	270 Schließanlage	9.000 €	9.000 €	
	270 Schlosserarbeiten/Metallbau	168.000 €	168.000 €	
	280 Verglasungsarbeiten/Fensterbau	787.000 €	787.000 €	
	290 Malerarbeiten	143.000 €	143.000 €	
	300 Bodenbelagsarbeiten	123.000 €	123.000 €	
	310 Betonwerksteinarbeiten	381.000 €	381.000 €	
	340 Vorhänge Mensa	16.000 €	16.000 €	
	350 Baureinigung	30.000 €	30.000 €	
	370 Bautrocknung/Bauheizung	84.000 €	84.000 €	
	430 Brandschutzspritzputz	138.000 €	138.000 €	
	440 Fluchtwegepläne	18.000 €	18.000 €	
	440 Türschilder	6.000 €	6.000 €	
	470 Trockenbauarbeiten	571.000 €	571.000 €	
	470 vorgez. Trockenbauarbeiten	9.000 €	3.291 €	Fa. Grubestic
400 Tech. Anlagen		2.474.000 €	2.407.183 €	
	500 Heizung	440.000 €	440.252 €	Scholz GmbH
	510 Lüftung	396.000 €	412.221 €	Nuhn GmbH
	520 Sanitär- und Gasanlagen	291.000 €	252.425 €	FM-Tech GmbH
	560 Küchentechnik	179.000 €	179.000 €	
	570 Stark- und Schwachstromanlagen	835.000 €	835.000 €	
	591 Aufzugsanlagen	43.000 €	43.000 €	
	592 Steuer- und Regelungstechnik	209.000 €	164.285 €	GFR-Gesellschaft
	599 PV-Anlage	20.000 €	20.000 €	
	sonstige Maßnahmen	61.000 €	61.000 €	
500 Außenanlagen	Außenanlagen	814.000 €	814.000 €	
600 loses Mobiliar	loses Mobiliar	397.000 €	397.000 €	
700 Baunebenkosten	ca. 26 % aus den KG 200-600	2.703.000 €	2.703.000 €	
Summe KG 200-700		13.321.000 €	13.281.036 €	
Sicherheitszulagen				
Zulage für Unvorhergesehenes (10%)		1.087.000 €	1.126.964 €	
Baupreientwicklung bis Mitte Bauzeit (5%)		654.000 €	654.000 €	
Pädagogisches Material		240.000 €	240.000 €	
Summe gesamt		15.302.000 €	15.302.000 €	

* Anmerkung zu den Angaben in der Spalte "Kostenberechnung": Verschiebungen von Leistungen zwischen den Gewerken vor der Ausschreibung wurden bei gleichbleibender Gesamtsumme hier berücksichtigt.