

## **BESCHLUSSVORLAGE**

Federführung:

FB Hochbau und Gebäudewirtschaft.

VORL.NR. 079/18

Sachbearbeitung:

Kurth, Manfred Drienko, Tatjana

Datum:

26.03.2018

BeratungsfolgeSitzungsdatumSitzungsartAusschuss für Bauen, Technik und Umwelt12.04.2018ÖFFENTLICH

**Betreff:** Schulentwicklungplanung - Interimsschulräume Berliner Platz

- Vergabe von Containeranlagen

**Bezug SEK:** Masterplan 9 - Bildung und Betreuung

**Bezug:** - Vorl.-Nr. 551/17 -Grundsatzbeschluss Errichtung Interimsbau

- Vorl.-Nr. 215/16 -Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2016

**Anlagen:** 1. Lageplan

2. Grundriss/Ansicht/Schnitt

3. Kostenübersicht, Stand 26.03.2018

4. Folgekostenblatt

### Beschlussvorschlag:

- 1. Der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt beschließt den Bau eines Interimsbaus auf dem Schulgelände der Justinus-Kerner-Schule, auf der Grundlage beiliegender Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vom 23.03.2018 mit Baukosten von rd. 620.000 EUR (investiv) inklusive 19% MwSt. (Kostengruppen 200, 300, 400, 500, 600 + 700).
- 2. Der Beauftragung der Fa. D/M/S Containerland GmbH aus 88045 Friedrichshafen zur Lieferung und Montage der Modulbauten für die Interimsschulräume mit einer verfügten Summe von 605.000.- EUR inkl. 19% MwSt. wird zugestimmt.

#### Sachverhalt/Begründung:

Der Gemeinderat hat am 24.01.2018 der Aufstellung eines Interimsmodulbaus, bestehend aus 6 Klassenräumen, auf dem Schulhof der Justinus-Kerner-Schule zugestimmt und die Verwaltung mit der Ausschreibung der Leistungen beauftragt.

Bis zur geplanten Inbetriebnahme der neuen Grundschule an der Fuchshofstraße sowie bis zur Fertigstellung einer Erweiterung der Oststadtschule (siehe Vorl.-Nr. 341/17) ist für die Aufnahme der aktuellen Schülerkapazitäten kurzfristig Schulraum bereit zustellen.

Um den kurzfristigen Bedarf an Schulräumen decken zu können, wird ein zweigeschossiger Modulbau mit je 3 Klassenzimmern pro Etage temporär auf dem Schulgelände errichtet. Die Interimsmodule können in Abstimmung mit dem Bürgerbüro Bauen bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule an der Fuchshofstraße entlang des Sanitärtraktes der Turnhalle temporär errichtet werten.

Beim Kauf der Interimsmodule wird berücksichtigt, dass diese nach der Nutzung am Berliner Platz für weitere Bauvorhaben, wie z.B. am Bildungszentrum West verwendet werden können.

## Ausschreibung:

Nach vorheriger Anfrage wurden die Leistungen in einem beschränkten Vergabeverfahren unter 5 Firmen ausgeschrieben.

Zur Submission am 06.03.2018 lagen 3 gültige Angebote vor.

Geprüfte Angebotssummen inkl. 19 % MwSt.:

1. Containerland GmbH, 88045 Friedrichshafen	528.241,00 EUR = 100 %
2. Bieter	550.561,83 EUR = 104 %
3. Bieter	766.460.06 EUR = 145 %

Die Fa. Containerland aus Friedrichshafen hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird zur Beauftragung vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt im geschätzten Kostenrahmen.

In der verfügten Summe sind ca. 15% für Unvorhergesehenes enthalten.

#### Termine:

Die Inbetriebnahme der Anlage ist zu Beginn des Schuljahres 2018/19 geplant. Der Aufbau der Interimsbauten soll in den Sommerferien ab Anfang August erfolgen.

#### Finanzierung:

Für den Interimsmodulbau am Berliner Platz sind im Teilhaushalt Dezernat II Fachbereich Bildung und Familie unter der Produktgruppe 211010 "Gemeinschaftsschulen" unter dem Einzelauftrag 721101001027 Baumaßnahmen Justinus-Kerner-Schule in 2018 insgesamt 600.000 EUR eingestellt (HH-Seite 293). Die übrigen 20.000 EUR werden im Rahmen der Gesamtdeckung aus dem Budget aus dem FB 65 finanziert.

#### Unterschriften:

#### **Gabriele Barnert**

Finanzielle Ausv	wirkungen?				
⊠Ja □N	ein	Gesamtkosten Maß	Bnahme/Projekt:	620.000,- E	EUR
Ebene: Haushal	tsplan				
Teilhaushalt DI	EZ II	Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen			
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart					
FinHH: Ein-/Aus	zahlungsart	78710000 Hochbaumaßnahmen			
Investitionsmaßnahmen 721101001027 Bau		aumaßnahmen Justir	maßnahmen Justinus-Kerner-Schule		
Deckung		<b>⊠</b> Ja			
☐ Nein, Deckung durch					
Ebene: Kontieru	ıng (intern)				
Konsumtiv			Investiv		
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag	
			78710300- 78710700	721101001027	

Verteiler: DI, DIII, DIII, FB10, FB14, FB20, FB60, FB67



# NOTIZEN